

**RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÝCH MALEB V KRÍŽOVÉ CHODBĚ AMBIU A KAPLI SV. WOLFGANGA  
V OBJEKTU MI AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA MINORITŮ V ČESKÉM KRUMLOVĚ**

**Peter Stirber akad. mal.  
HARMONOGRAM PRACÍ**

**Restaurování malby - kaple sv. Wolfganga - rok 2014**

- 25.8. - 31.8. dokumentace maleb, doprava a stavba lešení, průzkum maleb a odběr vzorků  
1.9. - 7.9. dokumentace maleb, stavba lešení, průzkum maleb a odběr vzorků,  
8.9. - 14.9. průběžná dokumentace maleb, průzkum maleb, zahájení konzervace maleb  
15.9. - 21.9. průběžná dokumentace maleb, průzkum maleb, zahájení konzervace maleb  
22.9. - 28.9. průběžná dokumentace maleb, odevzdání průzkumu a dopracování návrhu na restaurování, zahájení konzervace maleb  
29.9. - 5.10. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb, sejmutí a transfer rokokové výmalby  
6.10. - 12.10. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb, sejmutí a transfer rokokové výmalby  
13.10. - 19.10. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb, sejmutí a transfer rokokové výmalby  
20.10. - 26.10. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb, sejmutí a transfer rokokové výmalby  
27.10. - 2.11. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb, sejmutí a transfer rokokové výmalby  
3.11. - 9.11. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb, sejmutí a transfer rokokové výmalby  
10.11. - 16.11. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb, sejmutí a transfer rokokové výmalby  
17.11. - 23.11. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb, sejmutí a transfer rokokové výmalby  
24.11. - 30.11. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb, sejmutí a transfer rokokové výmalby  
1.12. - 7.12. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb  
8.12. - 14.12. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb  
15.12. - 1.3. plánovaná technologická pauza - nevyhovující klimatické podmínky MFT apod. Zpracování dat v Praze, příprava na rok 2015.

701/LOHA č.6

**RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÝCH MALEB V KRÍŽOVÉ CHODBĚ AMBITU A KAPLI SV. WOLFGANGA  
V OBJEKTU M1 AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA MINORITŮ V ČESKÉM KRUMLOVĚ**

**Peter Stirber akad. mal.  
HARMONOGRAM PRACÍ**

**Restaurování malby - kaple sv. Wolfganga – rok 2015**

- 15.12. – 1.3. plánovaná technologická pauza – nevyhovující klimatické podmínky MFT apod. Zpracování dat v Praze, příprava na rok 2015.
- 2.3. - 8.3. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb
- 9.3. - 15.3. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb
- 16.3. – 22.3. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb
- 23.3. - 29.3. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb
- 30.3. - 5.4. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb
- 6.4. - 12.4. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb
- 13.4. - 19.4. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb
- 20.4. - 26.4. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb
- 27.4. - 3.5. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb
- 4.5. - 10.5. průběžná dokumentace maleb, restaurování maleb
- 11.5. - 17.5. průběžná dokumentace maleb, restaurování maleb
- 18.5. - 24.5. průběžná dokumentace maleb, restaurování maleb
- 25.5. - 31.5. průběžná dokumentace maleb, restaurování maleb
- 1.6. - 7.6. průběžná dokumentace maleb, zhotovení restaurátorské zprávy, restaurování maleb
- 8.6. - 14.6. průběžná dokumentace maleb, zhotovení restaurátorské zprávy, fotodokumentace průběh a dokončeno, demontaž a odvoz lešení
- 15.6. kolaudace restaurátorských prací k 15.6.2015, vyklizení a předání prostoru kaple

**RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÝCH MALEB V KRÍŽOVÉ CHODBĚ AMBITU A KAPLI SV. WOLFGANGA  
V OBJEKTU MI AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA MINORITŮ V ČESKÉM KRUMLOVĚ**

**Peter Stírber akad. mal.  
HARMONOGRAM PRACÍ**

**Restaurování odkryté stávající malby – Ambit – rok 2014**

- 25.8. - 31.8. dokumentace maleb, doprava a stavba lešení, průzkum maleb a odběr vzorků  
1.9. - 7.9. dokumentace maleb, stavba lešení, průzkum maleb a odběr vzorků, zahájení konzervace maleb  
8.9. - 14.9. průběžná dokumentace maleb, průzkum maleb, konzervace maleb, restaurování maleb  
15.9. - 21.9. průběžná dokumentace maleb, průzkum maleb, konzervace maleb, restaurování maleb  
22.9. - 28.9. průběžná dokumentace maleb, průzkum maleb, konzervace maleb, restaurování maleb  
29.9. - 5.10. průběžná dokumentace maleb, odevzdání průzkumu a dopracování návrhu na restaurování, konzervace maleb, restaurování maleb  
6.10. - 12.10. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb, sejmutí a transfer rokokové výmalby  
13.10. - 19.10. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb, sejmutí a transfer rokokové výmalby  
20.10. - 26.10. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb, sejmutí a transfer rokokové výmalby  
27.10. - 2.11. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb, sejmutí a transfer rokokové výmalby  
3.11. - 9.11. průběžná dokumentace maleb, restaurování maleb  
10.11. - 16.11. průběžná dokumentace maleb, restaurování maleb  
17.11. - 23.11. průběžná dokumentace maleb, restaurování maleb  
24.11. - 30.11. průběžná dokumentace maleb, restaurování maleb  
1.12. - 7.12. průběžná dokumentace maleb, restaurování maleb  
8.12. - 14.12. průběžná dokumentace maleb, restaurování maleb  
15.12. - 1.3. plánovaná technologická pauza – nevyhovující klimatické podmínky MFT apod. Zpracování dat v Praze, příprava na rok 2015.

# RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÝCH MALEB V KRÍŽOVÉ CHODBĚ AMBITU A KAPLI SV. WOLFGANGA V OBJEKTU M1 AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA MINORITŮ V ČESKÉM KRUMLOVĚ

Peter Stírber akad. mal.  
HARMONOGRAM PRACÍ

## Restaurování odkrvté stávající malby – Ambit – rok 2015

- 15.12. – 1.3. plánovaná technologická pauza – nevyhovující klimatické podmínky MFT apod. Zpracování dat v Praze, příprava na rok 2015.
- 2.3. - 8.3. průběžná dokumentace maleb, restaurování maleb
- 9.3. - 15.3. průběžná dokumentace maleb, restaurování maleb
- 16.3. – 22.3. průběžná dokumentace maleb, restaurování maleb
- 23.3. - 29.3. průběžná dokumentace maleb, zhotovení restaurátorské zprávy, fotodokumentace průběh a dokončeno, demontáž a odvoz lešení
- 30.3. - 5.4. kolaudace restaurátorských prací ke 5.4. 2015, vyklizení a předání prostoru Ambitu

**RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÝCH MALEB V KRÍŽOVÉ CHODBĚ AMBITU A KAPLI SV. WOLFGANGA  
V OBJEKTU M1 AREÁLU BYVALÉHO KLÁŠTERA MINORITŮ V ČESKÉM KRUMLOVĚ**

Peter Stříber *akad. mal.*

**HARMONOGRAM PRACÍ**

Průzkum, odkryv a restaurování klenby - Ambit - rok 2014

- 25.8. - 31.8. dokumentace maleb, doprava a stavba lešení, průzkum maleb  
1.9. - 7.9. dokumentace maleb, stavba lešení, průzkum maleb  
8.9. - 14.9. průběžná dokumentace maleb, průzkum maleb  
15.9. - 21.9. průběžná dokumentace maleb, průzkum maleb, plošný odkryv maleb, konzervace maleb, restaurování maleb  
22.9. - 28.9. průběžná dokumentace maleb, průzkum maleb, plošný odkryv maleb, konzervace maleb, restaurování maleb  
29.9. - 5.10. průběžná dokumentace maleb, průzkum maleb, plošný odkryv maleb, konzervace maleb, restaurování maleb  
6.10. - 12.10. průběžná dokumentace maleb, průzkum maleb, plošný odkryv maleb, konzervace maleb, restaurování maleb  
13.10. - 19.10. průběžná dokumentace maleb, průzkum maleb, plošný odkryv maleb, konzervace maleb, restaurování maleb  
20.10. - 26.10. průběžná dokumentace maleb, průzkum maleb, plošný odkryv maleb, konzervace maleb, restaurování maleb  
27.10. - 2.11. průběžná dokumentace maleb, průzkum maleb, plošný odkryv maleb, konzervace maleb, restaurování maleb  
3.11. - 9.11. průběžná dokumentace maleb, průzkum maleb, plošný odkryv maleb, konzervace maleb, restaurování maleb  
10.11. - 16.11. průběžná dokumentace maleb, průzkum maleb, plošný odkryv maleb, konzervace maleb, restaurování maleb  
17.11. - 23.11. průběžná dokumentace maleb, průzkum maleb, plošný odkryv maleb, konzervace maleb, restaurování maleb  
24.11. - 30.11. průběžná dokumentace maleb, průzkum maleb, plošný odkryv maleb, konzervace maleb, restaurování maleb  
1.12. - 7.12. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb  
8.12. - 14.12. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb  
15.12. - 1.3. plánovaná technologická pauza - nevyhovující klimatické podmínky MFT apod. Zpracování dat v Praze, příprava na rok 2015.

**RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÝCH MALEB V KRÍŽOVÉ CHODBĚ AMBITU A KAPLI SV. WOLFGANGA  
V OBJEKTU MI AREÁLU BÝVALÉHO KLÁŠTERA MINORITŮ V ČESKÉM KRUMLOVĚ**

Peter Stürber akad. mal.  
HARMONOGRAM PRACÍ

**Průzkum, odkryv a restaurování klenby - Ambit – rok 2015**

- 15.12. – 1.3. plánovaná technologická pauza – nevyhovující klimatické podmínky MFT apod. Zpracování dat v Praze, příprava na rok 2015.
- 2.3. - 8.3. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb
- 9.3. - 15.3. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb
- 16.3. – 22.3. průběžná dokumentace maleb, konzervace maleb, restaurování maleb
- 23.3. - 29.3. průběžná dokumentace maleb, zhotovení restaurátorské zprávy, fotodokumentace průběh a dokončeno, demontáž a odvoz lešení
- 30.3. - 5.4. kolaudace restaurátorských prací k 5.4. 2015, vyklizení a předání prostor Ambitu

3 Peter Stirber akad. mal.

4 HARMONOGRAM PRACÍ rok 2014

5	6 ROK 2014	Rest. malby - kaple sv. Wolfganga			Rest. odkryté stávající malby Ambit			Průzkum, odkryv a rest. klenby Ambit				
		Dokum	Lešení	Průzk.	Konz.	Rest.	Dokum	Lešení	Průzk.	Odkryv	Konz.	Rest.
7	Týden											
8	25.8. - 31.8.											
9	1.9. - 7.9.											
10	8.9. - 14.9.											
11	15.9. - 21.9.											
12	22.9. - 28.9.											
13	29.9. - 5.10.											
14	6.10. - 12.10.											
15	13.10. - 19.10.											
16	20.10. - 26.10.											
17	27.10. - 2.11.											
18	3.11. - 9.11.											
19	10.11. - 16.11.											
20	17.11. - 23.11.											
21	24.11. - 30.11.											
22	1.12. - 7.12.											
23	8.12. - 14.12.											
24	15.12. - 21.12.	Plánovaná technologická pauza s pracemi dle klimatických podmínek										
25	22.12. - 28.12.	****										

38 Peter Stirber akad. mal.

39 HARMONOGRAM PRACÍ ROK 2015

40

ROK 2015	Rest. malby - kaple sv. Wolfganga		Rest. odkryté stávající malby Ambient		Průzkum, odkryv a rest. klenby Ambient					
	Dokum	Lešení	Průzk.	Konz.	Dokum	Lešení	Průzk.	Odkryv	Konz.	Rest.
Týden										
29.12. - 4.1.										
5.1. - 11.1.	****									
12.1. - 18.1.	****									
19.1. - 25.1.	****									
26.1. - 1.2.	****									
2.2. - 8.2.	****									
9.2. - 15.2.	****									
16.2. - 22.2.	****									
23.2. - 1.3.	****									
2.3. - 8.3.										
9.3. - 15.3.										
16.3. - 22.3.										
23.3. - 29.3.										
30.3. - 5.4.										
6.4. - 12.4.										
13.4. - 19.4.										
20.4. - 26.4.										
27.4. - 3.5.										
4.5. - 10.5.										
11.5. - 17.5.										
18.5. - 24.5.										
25.5. - 31.5.										
1.6. - 7.6.										
8.6. - 14.6.										
15.6. - 21.6.										
22.6. - 28.6.										
29.6. - 30.6.										

70



3 Peter Stirber akad. mal.

4 HARMONOGRAM PRACÍ plus SPLÁTKOVÝ KALENDAŘ

5	Restaurování malby - kaple sv. Wolfganga							Restaurování malby - kaple sv. Wolfganga	
6	ROK 2014	Dokum	Lešení	Průzk.	Konz.	Rest.	Datum	Fakturace	
7	Týden								
8	25.8. - 31.8.								
9	1.9. - 7.9.								
10	8.9. - 14.9.								
11	15.9. - 21.9.								
12	22.9. - 28.9.								
13	29.9. - 5.10.	1250,00	34647,51	31 500,00	97049,67	0,00	30.9.2014	164 447,18 Kč	
14	6.10. - 12.10.								
15	13.10. - 19.10.								
16	20.10. - 26.10.								
17	27.10. - 2.11.	1250,00	11868,00		97049,67	121912,55	31.10.2014	232 080,22 Kč	
18	3.11. - 9.11.								
19	10.11. - 16.11.								
20	17.11. - 23.11.								
21	24.11. - 30.11.	1250,00	11868,00		97049,67	121912,55	30.11.2014	232 080,22 Kč	
22	1.12. - 7.12.								
23	8.12. - 14.12.								
24	15.12. - 21.12.	Technologická pauza dle klimatických podmínek							
25	22.12. - 28.12.	****							
26	<b>Celkem</b>	3750,00	58383,51	31500,00	291149,01	243825,10		<b>628 607,62 Kč</b>	

41 Peter Stirber akad. mal.

## 42 HARMONOGRAM PRACÍ plus SPLÁTKOVÝ KALENDAŘ

ROK 2015		Restaurování malby - kaple sv. Wolfganga			Restaurování malby - kaple sv. Wolfganga		
Týden	Dokum	Lešení	Průzk.	Konz.	Rest.	Datum	Fakturace
29.12. - 4.1.							
5.1. - 11.1.	1250,00			164237,90	251598,58	9.1.2015	417 086,48 Kč
12.1. - 18.1.	****						
19.1. - 25.1.	****						
26.1. - 1.2.	****						
2.2. - 8.2.	****						
9.2. - 15.2.	****						
16.2. - 22.2.	****						
23.2. - 1.3.	****						
2.3. - 8.3.							
9.3. - 15.3.							
16.3. - 22.3.							
23.3. - 29.3.							
30.3. - 5.4.	1250,00	11868,00		164237,90	142207,89	31.3.2015	319 563,79 Kč
6.4. - 12.4.							
13.4. - 19.4.							
20.4. - 26.4.							
27.4. - 3.5.	1250,00	11868,00		126911,10	142207,89	30.4.2015	282 236,99 Kč
4.5. - 10.5.							
11.5. - 17.5.							
18.5. - 24.5.							
25.5. - 31.5.	1250,00	11868,00			196903,24	31.5.2015	210 021,24 Kč
1.6. - 7.6.							
8.6. - 14.6.	6250,00	28120,11			213964,17	14.6.2015	248 334,28 Kč
15.6. - 21.6.							
22.6. - 28.6.							
29.6. - 30.6.							
<b>Celkem</b>	11250,00	63724,11	0,00	455386,90	946881,78		1 477 242,79 Kč
<b>2014-2015</b>	15000,00	122107,63	31500,00	746535,91	1190706,88		2 105 850,41 Kč

79 Peter Stirber akad. mal.

80 HARMONOGRAM PRACÍ plus SPLÁTKOVÝ KALENDAŘ

ROK 2014		Restaurování odkryté stávající malby - Ambit			Restaurování odkryté stávající malby - Ambit			
Týden	Dokum	Lešení	Průzk.	Konz.	Rest.	Datum	Fakturace	
84	25.8. - 31.8.							
85	1.9. - 7.9.							
86	8.9. - 14.9.							
87	15.9. - 21.9.							
88	22.9. - 28.9.							
89	29.9. - 5.10.	1400,00	22 000,00	15915,00	74270,00	30.9.2014	125 288,93 Kč	
90	6.10. - 12.10.							
91	13.10. - 19.10.							
92	20.10. - 26.10.							
93	27.10. - 2.11.	1400,00	2835,00	15915,00	74270,00	31.10.2014	94 420,00 Kč	
94	3.11. - 9.11.							
95	10.11. - 16.11.							
96	17.11. - 23.11.							
97	24.11. - 30.11.	1400,00	2835,00		74270,00	30.11.2014	78 505,00 Kč	
98	1.12. - 7.12.							
99	8.12. - 14.12.							
100	15.12. - 21.12.	Technologická pauza dle klimatických podmínek						
101	22.12. - 28.12.	****						
102	<b>Celkem</b>	4200,00	17373,93	22000,00	31830,00	222810,00	298 213,93 Kč	

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

116 RESTAUROVÁNÍ NÁS TENNYCH MALEB V KRÍZOVÉ CHODBE AMBITO A KRAPI ŠV. WOLFGARCA  
 116 V OBJEKTU M1 AREÁLU BYVALEHO KLÁŠTERA MINORITŮ V ČESKÉM KRUMLOVĚ

117 Peter Stirber akad. mal.

118 HARMONOGRAM PRACÍ plus SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

ROK 2015		Restaurování odkryté stávající malby - Ambit				Restaurování odkryté stávající malby - Ambit	
Týden	Dokum	Lešení	Průzk.	Konz.	Rest.	Datum	Fakturace
29.12. - 4.1.							
5.1. - 11.1.	1400,00				55702,50	9.1.2015	57 102,50 Kč
12.1. - 18.1.	****						
19.1. - 25.1.	****						
26.1. - 1.2.	****						
2.2. - 8.2.	****						
9.2. - 15.2.	****						
16.2. - 22.2.	****						
23.2. - 1.3.	****						
2.3. - 8.3.							
9.3. - 15.3.							
16.3. - 22.3.							
23.3. - 29.3.							
30.3. - 5.4.	5400,00	9498,93			122837,50	31.3.2015	137 736,43 Kč
6.4. - 12.4.							
13.4. - 19.4.							
20.4. - 26.4.							
27.4. - 3.5.							
4.5. - 10.5.							
11.5. - 17.5.							
18.5. - 24.5.							
25.5. - 31.5.							
1.6. - 7.6.							
8.6. - 14.6.							
15.6. - 21.6.							
22.6. - 28.6.							
29.6. - 30.6.							
<b>Celkem</b>	6800,00	9498,93	0	0	178540		194 838,93 Kč
<b>2014-2015</b>	11000,00	26872,86	22000,00	31830,00	401350,00		493 052,86 Kč





230 V OBJEKTU M1 AREALU BÝVALÉHO KLÁŠTERA MINORITŮ V ČESKÉM KRUMLOVĚ

231 Peter Stirber akad. mal.

232 HARMONOGRAM PRACÍ plus SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ - REKAPITULACE 2014 - 2015

233		
234		
235	30.9.2014	383 146,91 Kč
236	31.10.2014	404 370,22 Kč
237	30.11.2014	388 455,22 Kč
238	<b>Celkem rok 2014</b>	<b>1 175 972,34 Kč</b>
239	9.1.2015	501 713,98 Kč
240	31.3.2014	553 966,02 Kč
241	30.4.2015	282 236,99 Kč
242	31.5.2015	210 021,24 Kč
243	14.6.2015	248 334,28 Kč
244	<b>Celkem rok 2015</b>	<b>1 796 272,51 Kč</b>
245		
246	<b>Celková fakturace</b>	<b>2 972 244,86 Kč</b>

254 V Praze dne 25.8.2014

255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263