

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015

Zápis z 29. kontrolního dne stavby dne 2. 4. 2015

Stavba: Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů

Místo jednání: Český Krumlov – objekt bývalého kláštera minoritů

Počet stran zápisu: 14

Příloha: listina s podpisy účastníků KD

Prezenční listina:

Jméno	Společnost/ pracovní pozice	Kontakt	Zkr.	Přítomen/ podpis viz příloha
Danuše Thimová	Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Č. Budějovicích, vedoucí oddělení garantů území	+420 724 965 363, thimova.danuse@npu.cz	NPÚ	ne
Michaela Špinarová	NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Referát monitoringu památek UNESCO	+420 602 627 440, spinarova.michaela@npu.cz	NPÚ	ne
Jiří Bloch	NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Oddělení specialistů	+420 724 054 738, bloch.jiri@npu.cz	NPÚ	ano
Daniel Šnejd	NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Referát monitoringu památek UNESCO	+420 724 053 332, snejd.daniel@npu.cz	NPÚ	ne
Marek Princ	NPÚ ÚOP, Č. Budějovice, Oddělení památkových průzkumů	+420 776 646 800, princ.marek@npu.cz	NPÚ	ne
Eva Olšanová	NPÚ ÚOP Č. Budějovice, Oddělení specialistů	+420 725 314 206, olsanova.eva@npu.cz	NPÚ	ne
Jiří Olšan	NPÚ ÚPS Č. Budějovice, Správa SHZ	+420 720 417 895, olsan.jiri@npu.cz	NPÚ	ano

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015

	Č. Krumlov, zahradní architekt			
Roman Lavička	NPÚ ÚOP Č. Budějovice, Oddělení specialistů		NPÚ	ano
Tomáš Šantavý	Projektový ateliér pro APS, zástupce GP	+420 603 501 810, tomas.santavy@atelierts.cz	GP	ano
Hana Šantavá	Projektový ateliér pro APS, zástupce GP	+420 734 655 324,	GP	ano
David Urbánek	Projektový ateliér pro APS, zástupce GP		GP	ne
Eva Kabátová	Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou	+420 725 854 427, eva.kabatova@volny.cz	RŘK	ne
Alena Slačíková	Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou		RŘK	ne
Eduard Převorovský	Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou	+420 725 836 111 eduard.prevorovsky@seznam.cz	RŘK	ne
Tereza Rinešová	Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou		RŘK	ne
Jan Kandlík	Vidox s.r.o., manažer projektu, prokurista	+602 105 700, jan.kandlik@vidox.cz	VID	ano
Antonín Vychopeň	Vidox s.r.o, stavební mistr	+420 602 204 159, antonin.vychopen@vidox.cz	VID	ano
Josef Záleský	Vidox s.r.o., příprava a realizace staveb	+420 728 645 791, osef.zalesky@vidox.cz	VID	ne
Šandera	Vidox s.r.o, stavební mistr		VID	ano
Ondřej Vrba	Archatt s.r.o,	o.vrba@archatt-pamatky.cz	ARCH	ne
František Joura	Archatt s.r.o,		ARCH	ne
Jan Šalomoun	Archatt s.r.o,	+420 724 651 603, j.salomoun@archatt-pamatky.cz	ARCH	ne
Petr Sochna	Archatt s.r.o,	p.sochna@archatt-pamatky.cz	ARCH	ano
Pavel Beneš	Elben CB	benes@elbenb.cz	EI	ne
Jiří Klika	Elben CB	klika@elbenb.cz	EI	ano
Filip Baštýř	Elben CB	bastyr@elbenb.cz	EI	ne

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015

Jiří Ondruš	SKS s.r.o.	+420 603 984 128, ondrus@sksblansko.cz	SKS	ne
Michal Holub	SKS s.r.o.	+420 725 392 066, holub@sksblansko.cz	SKS	ne
Petr Meluzín	SKS s.r.o.	+420 725 395 420, meluzin@sksblansko.cz	SKS	ne
Miroslav Kopecký	SKS s.r.o.		SKS	ne
Renata Svatošová	Etoile	+420 728 384 578, svatosova@etoile.cz	ET	ano
p.Sedlák	Etoile		ET	ne
Dan Rosenberg	Daimond – VZT	+420 739 076 595, dan@daimond.cz	DA	ne
Vratislav Jerhot	SUPŠ Sv. Anežky	+420 608 678 411, vrata.jerhot@supsk.cz	SUPŠ	ne
Jan Mahr	SUPŠ Sv. Anežky	jan.mahr@supsk.cz	SUPŠ	ano
Radim Rouče	Městský úřad Český Krumlov, tajemník MěÚ, koordinátor projektu IOP	+420 777 478 470, radim.rouce@mu.ckrumlov.cz	MěÚ	ano
Petr Papoušek	Městský úřad Český Krumlov, vedoucí odd. památkové péče	+420 724 095 296, petr.papousek@mu.ckrumlov.cz	MěÚ	ne
Dagmar Pešková	Městský úřad Český Krumlov, oddělení památkové péče	+420 380 766 716, dagmar.peskova@mu.ckrumlov.cz	MěÚ	ne
Dagmar Balcarová	Městský úřad Český Krumlov, vedoucí odboru správy majetku	+420 602 703 907, dagmar.balcarova@mu.ckrumlov.cz	MěÚ	ano
Ivana Velíšková	Městský úřad Český Krumlov, odbor SM	+420 380 766 604, ivana.veliskova@mu.ckrumlov.cz	MěÚ	ano
Pavel Božoň	Městský úřad Český Krumlov, správce areálu	+420 778 481 609	MěÚ	ano
Petr Pešek	Městský úřad Český Krumlov, vedoucí OI	+420 773 743 947, petr.pesek@mu.ckrumlov.cz	MěÚ	ne
Václava Benešová	Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, koordinátorka BOZP	+420 602 499 360, vaclava.benesova@volny.cz	MěÚ	ne
Jana Kitzbergerová	Městský úřad Český, právník VZ, oddělení IOP	jana.kitzbergerova@mu.ckrumlov.cz	MěÚ	ne

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015

Martina Kubice	Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, vedoucí odd.	martina.kubice@mu.ckrumlov.cz	MěÚ	ano
Tereza Klimesová	Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, stážistka	tereza.klimesova@mu.ckrumlov.cz	MěÚ	ano
Martina Šmejkalová	Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, ekonomka	martina.smejkalova@mu.ckrumlov.cz	MěÚ	ne
Kamila Soldátová	Městský úřad Český Krumlov, kancelář tajemníka	kamila.soldatova@mu.ckrumlov.cz	MěÚ	ne
Tomáš Podaný	Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, technický manažer, TDO	+420 773 748 571, tomas.podany@mu.ckrumlov.cz	MěÚ	ano
Pavel Novák	Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, TDO	+420 603 441 778, info@novakpavel.com	MěÚ	ano
Radovan Sáček	Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, specialista na obnovu památkových objektů	+420 774 736 694, rsacek@seznam.cz	MěÚ	ano
Kateřina Slavíková	Městský úřad Český Krumlov, oddělení IOP, stavební manažer, TDO	+420 602 308 852, katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz	MěÚ	ano

Připomínky k zápisu z kontrolního dne stavby zasílejte do dvou dnů od jeho distribuce na adresu katerina.slavikova@mu.ckrumlov.cz

Zápisy z kontrolních dnů jsou obecně závazné pro všechny zúčastněné a slouží jako závazné zadání pro jejich další činnost. Zápis z KDS je odsouhlasen a stává se přílohou zápisu do Stavebního deníku v případě, že nikdo ze zúčastněných nezaslal připomínky do dvou dnů od distribuce záznamu.

Na vědomí: všem zúčastněným dle prezenční listiny

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015

Místo a čas příštího jednání: Další kontrolní den stavby proběhne ve čtvrtek dne 16.4.2015 od 9.00 hodin.

Projednávané body			
Bod	Popis	Odpovídá	Termín
	Objekt M1		
M1.11	<u>Náhrobní kámen mezi spojovací chodbou a kaplí sv. Wolfganga</u> KD č. 10 Bude provedeno obrácení druhotně položeného náhrobního kamene reliéfem nahoru. Stavbou bude provedeno ocenění a následně předložen změnový list.	Stavba	Úkol trvá
M1.24	KD č. 14 <u>Barevné nátěry truhlářských výrobků</u> Barevné nátěry dveří 1.16 (v PD značeno D4, D5). Přítomní pracovníci SPP i zástupci investora požadují provést barevnou korekci nátěru. Budou provedeny další vzorky vybraných doporučených barev (RAL 8017, RAL 8025, RAL 8016). Nátěry budou provedeny olejovou barvou. Finální barevnost nátěru bude provedena výběrem z výše uvedených tří vzorků. KD č. 15 Pro nátěr dveří byl vybrán barevný odstín RAL 8016.		
M1.29	KD č. 17 <u>Omítky v místnosti 1.03</u>		

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015

	<p>Bude proveden rozbor složení stávajících novodobých sanačních omítek i omítek historických, které na ně navazují z důvodu stanovení dalšího postupu opravy těchto omítek.</p> <p>KD č. 18 Byly provedeny odběry vzorků firmou Baunit. Vyhodnocení bude předloženo.</p> <p>KD č. 19 Omítky jsou plně zahlcené degradované solemi a je doporučeno jejich nahrazení. Projektant navrhne způsob sanace.</p> <p>KD č. 20 Úkol trvá, zpráva BAUNIT předána GP.</p> <p>KD č. 21 GP souhlasí s návrhem řešení předloženým firmou Baunit. Dožilé sanační omítky budou otlučeny a odstraněny ze spár.</p>		
M1.35	<p>KD č. 20 U lunetových oken spojovací chodby m.č.1.23 bude osazen ve spádu vnější parapet z olověného plechu.</p>		
M1.36	<p>KD č. 20 Okapový chodníček okolo budov. Byly předloženy 4 vzorky a následně vybrán vzorek č.1 – mrákotínská žula zabarvená železem.</p>		
M1.38	<p>KD č. 21 Na základě OSM a prosby na vyšší stupeň zabezpečení objektu bylo doporučeno osazení kovaných mříží do oken místnosti 1.17 (bývalý refektář)- GP provede návrh, stavba následně provede ocenění a zpracuje ZL. Těmito okny byl objekt v poslední době několikrát opakovaně narušen.</p>		

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015

	KD č.23 Projektantem byly předloženy výkresy pro osazení a výrobu mříží.		
M1.40	KD č. 22 Tepelné izolace a násypy v půdním prostoru Nad prostorem cel (konvent M1) stavba navrhuje přiteplení nad vrstvou keramzitu provedením další vrstvy tepelné izolace z důvodu snížení energetické náročnosti budoucího provozu školy. GP se k návrhu vyjádří do 15. 1. 2015. KD č. 23 Projektant navrhuje přidání do skladby minerální desky typu T v tl. cca 60 mm. Nad prostorem bývalé kaple Sv. Bartoloměje stavba navrhuje změnu způsobu provedení tepelné izolace (i materiálového) opět z důvodu potřeby snížení energetické náročnosti budoucího provozu školy a dále i únosnosti kce pohledu. GP se k návrhu vyjádří do 15. 1. 2015. KD č. 23 Projektant navrhuje přidání do skladby minerální desky typu T v tl. cca 120 mm.		
M1.41	KD č. 22 Zazděné špaletové okno Bude vyjmuta zazdívka směrem z chodby (nebude vyjímána zazdívka v okénku). Špaleta okna včetně šambrán je malovaná a bude provedena restaurátorská oprava – bude předložen návrh na restaurování a požádáno o vydání závazného stanoviska. Dále bude předložen změnový list. KD č. 23 Zazdívka byla vyjmuta – okno bude zabezpečeno proti poškození malovaných špalet. O další prezentaci bude rozhodnuto ve spolupráci s odbornými pracovníky NPÚ a zástupci SPP.		

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015

M1.44 (01.07)	<p>KD č. 21 Fotoateliér místnost č.2.02 Silnoproudé rozvody v místnosti 2.02 budou provedeny podle nákresu školy. K řešení bude předložen změnový list. Byla provedena i změna ÚT s tím, že všechna otopná tělesa jsou umístěna nyní pod okny v potřebném výkonu.</p> <p>KD č.23 Bylo provedeno definitivní rozmístění podlahových zásuvek a dále bylo upřesněno umístění rozvaděče pro zásuvkové okruhy ateliérového osvětlení (3 okruhy). Po dohodě mezi dodavatelem a projektantem dohodnuté řešení a zakres jsou dostačující jako realizační podklad. Celé řešení bude zakresleno do PD skutečného provedení. Na dohodnuté řešení bude předložen změnový list.</p> <p>KD č. 24 Dodavatel stavby upozorňuje, že místnost je ve spádu s převýšením 8 cm.</p>		
M1.45	<p>KD č. 27 V místnosti č. 1.17 nebude provedena skladba podlahy dle PD. Na žádost uživatele bude provedena podlahy nová fošnová podlahy. Stavba zašle GP zaměření tloušťky pro novou skladbu a GP následně výkres nové skladby podlahy.</p> <p>KD č. 28 Výkres nové skladby byl předán.</p>		
M1.46	<p>KD č. 27 Pod okapní svody v raském dvoře objektu M1 budou jako nový prvek vloženy kamenné misky, tak aby se v místě vyústění okapního svodu do dvora zamezilo ostřiku vody a vymývání zasypu spár kamenné dlažby.</p> <p>KD č. 28 Bude zaslán mailem odtokový plán.</p> <p>KD č. 29</p>		

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015

	Byl zaslán detail kamenického prvku. Půdorysný plán dvora bude doplněn.		
M1.47	KD č. 27 S ohledem a množství kosterních nálezů bude nutné vyrobit ještě jednu truhlu pro druhotné uložení ostatků.		
	<u>Objekt M2</u>		
M2.05	KD č.28 Barevnost nově vyráběných dubových dveří M2.DV/1P – exteriérové dveře nového vstupu do školy bude řešena ve stejné barevnosti jako stávající vstupní dveře do objektu M1.		
	<u>Objekt M3 – altán</u>		
	<u>Objekt M6 – zahrada a opěrné zdi</u>		
M6.07	KD č. 16 Správce objektu požádal o posouzení ponechání vstupu do zahrady M6 ve stávající podobě bez provedení zděného záklenku brány s odkazem na skutečnost, že údržba ze strany pivovaru není možná a v zahradě se nyní nachází velké množství technických zařízení vyžadující větší množství údržby. Je zde i větší riziko havárií.		
M6.08	<u>Nátěr ohradních zdí</u> KD č. 16 Budou provedeny vzorky nátěru ohradních zdí s tím, že odstín nátěru bude proveden v barvě imitující znečištěné vápno, které se historicky používalo – (šedá + okrová) lehké zabarvení. KD č. 17 Požadavek NPÚ – bude provedena zpatinovaná malba. Před provedením nátěru je nutné provést několik vzorků barevnosti a způsobu provedení nátěru. Bude provedeno do příštího KD dne 23. 10. 2014. KD č. 18 Vzorky byly provedeny a z důvodu špatného počasí (vzorky jsou mokré od deště) není možné provést výběr.		

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015

	KD č. 19 Byl vybrán vzorek pod číselným označením 9595/8.		
M6.10	KD č.25 Stavební práce na cestním systému v místě mezi stěnou veřejného WC a stavební parcelou 719 (dům pana Jíchy), nebudou zatím realizovány s ohledem na to, že veřejná komunikace ústí na soukromém pozemku. Bude osloven projektant a zpracovatel koncepce zahrady Ing. Olšan ke zpracování variantního řešení. KD č. 26 K oběma dvířkům v ohradní zdi budou do trávy do pískového lože položeny ploché kameny (šlapáky) nepravidelné v minimální velikosti 60x40 cm. Stěna objektu WC orientovaná k obytné zástavbě bude doplněna o lankový systém pro navedení popínavých rostlin. Pude provedeno zpřesnění výsadby. V travnaté ploše bude ohraničen prostor o š. 50 cm pro výsadbu. KD č. 27 Byl upřesněn druh výsadby – bude použit druh okrasné vinné révy. KD č. 28 Výsadba bude provedena – réva pobřežní vitis riparia.		
	Zahrada M6 – sklad dřeva a veřejné WC		
SD. 02	KD č. 15 Dodavatel stavby předložil vzorek obkladového prkna pro obložení fasády skladu dřeva a WC. Hustota dřeva předloženého vzorku vyhovuje a nesmí být používány kusy s oddělenými suky, lze akceptovat pouze malé a zarostlé.		
SD.05	KD č. 26		

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015

	<p>Stávající vzorek vnějšího obkladu z modřínových prken v provedené části je nevyhovující z důvodu velké četnosti vypadavých suků. Bude provedeno nové vzorkování obkladového dřevěného materiálu.</p> <p>KD č. 27 Provedení obkladu obou dřevostaveb stále neodpovídá požadavkům na kvalitu materiálu a zpracování (vypadavé suky, rozštíplé hrany, poškození v místech šroubů, vady hoblování). Bude provedeno zjednání nápravy, tak aby konstrukce odpovídaly požadavkům dle PD i požadavkům investora na vzorkování.</p> <p>KD č. 28 Úkol trvá.</p> <p>KD č. 29 Úkol trvá.</p> <p>Nátěr oken bude proveden ve stejném barevném odstínu jako obklad z prken.</p> <p>KD č. 27 Obkladová prkna a truhlářské prvky budou pro ochranu proti klimatickým vlivům napuštěny bezbarvým voskovým nátěrem.</p>		
SD.06	<p>KD č. 26 Z důvodu toho, že dlažba v odsouhlaseném vzorku Taurus Borneo se nevyrábí, bude dlažba provedena z dlažby Cotto dle dříve schváleného vzorku.</p>		
SD.07	<p>KD č. 29 V zahradě M6 bylo dohodnuto, že v místě navazujícím na sousední objekt ve Formanské ul. bude provedeno ukončení betonových zídek odříznutím a odstraněním prvků zasahujících do plochy zahrady.</p>		
SD.08	<p>KD č. 29</p>		

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015

	Byla provedena prohlídka dostavované části opěrné zdi. Bylo odsouhlaseno provádění zdění (identické jako u již realizované části).		
SD.09	KD č. 29 Ve skladu bude instalována jedna zásuvka 230V.		
<u>Objekt M7 – klášterní kostel</u>			
M7.04	<u>Plocha před vchodem do kostela</u> KD č. 12 V teracové ploše před vstupem budou zachovány prohlubně po stojkách přístavku. Prohlubeň bude opravena v litém teracu (odstín šedočervený) a bude snížena oproti základní ploše cca o 10-15 mm. KD č. 13 Stavba navrhuje jiné řešení – vyjmutí plochy terasa a po provedení větracího kanálu jeho navrácení do nižší polohy. KD č. 14 Stavba požaduje vyjádření GP. KD č. 15 GP souhlasí s navrženým řešením.	Stavba	V průběhu provádění prací
M7.09	KD č. 19 <u>Presbytář kostela</u> Je nutné provést dořešení pásu režného zdiva pod římsou (ze strany M5). – Byl zpracován záměr restaurátora – Karel Hruběš. Dořešení finální úpravy svislého pásu režného zdiva v místě vítězného oblouku z vnější strany. Určená plocha bude omítnuta tenkou vrstvou omítky, kopírující reliéf zdiva. Kameny armující nároží budou pouze přetřeny.		

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015

M7.10	KD č. 26 U varhan s ohledem na skutečnost, že nebude prováděna jejich celková repase, bude provedeno osazení zásuvky pro možnost osvětlení klaviatury.		
M7.11	KD č. 27 Investor požaduje dokončit důkladné zakrytí prvků v kostele (opatské křeslo, kostelní lavice, schody na kůr apod.). KD č. 28 Bylo provedeno.		
M7.12	KD č. 27 Byly provedeny vzorky odstraňování nesoudržných vrstev výmalby z důvodu stanovení způsobu povrchové úpravy a oprav defektů ve stěnách pod vrstvami výmalby. Bude provedeno vyvzorkování způsobu zapravení – vyplnění trhlin, které nejsou statického původu. K trhlinám, které se vyskytují v ploše stěn, kleneb a nadpraží oken bude vydáno vyjádření projektanta. Dále bude provedeno vzorkování sjednocení povrchu vybroušením zbytků maleb, které zbyly po provedení oškrabání a dále budou provedeny vzorky způsobu odstranění defektů v ploše. Chybějící části štukové výzdoby v lodi je nutné provést jejich odlití a doplnění na stěnách. Odpadlé části omítek budou dočištěny až k pevnému okraji a zdivo pod nimi bude hloubkově odspárováno a ponecháno k vyschnutí v místech dlouhodobého zatékání. Nápis a medailon na vítězném oblouku budou ošetřeny restaurátorsky. KD č. 28 Bylo provedeno vzorkování vysprávek trhlin v omítce – vzorek byl odsouhlasen, bude použit materiál Vapoklet firmy Aqua Bárta. Byly provedeny vzorky barevného řešení výmalby s tím, že vzorky budou upraveny dle dohody. Definitivní řešení bude odsouhlaseno na příštím KD.		

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015

	KD č. 29 Pro výmalbu byly vybrány po konzultaci s odbornými pracovníky NPÚ Dr. Lavičkou a Mgr. Blochem vzorky pro plochu: 4469 a pro plastické prvky č. 4467.		
M7.13	KD č. 28 Vrstvy výmalby, překrývající starší dekorativní malbu pod kruchtou budou odstraňovány za pomoci páry. KD č. 29 Úkol trvá		
M7.14	KD č. 28 Na vítězném oblouku v lodi byl objeven v medailonu alianční erb. Bude provedeno zpracování restaurátorského záměru a ocenění restaurátorských prací. Restaurátorský záměr a ocenění bude předložen i k restaurování maleb na pilířích kruchty. KD č. 29 Bylo předloženo.		
M7.15	KD č. 28 Na dveřích č. D/13 byla nalezena pod vrstvou nátěrů původní dekorativní malba. Zástupci SPP požadují v tomto případě restaurování prvku. Bude zpracován restaurátorský záměr a ocenění prací. KD č. 29 Bylo předáno.		
M7.15	KD č. 29 Na dveřích D/22 bylo nalezeno pod vrstvou krycí barvy historické nápisy. Zástupci SPP požadují v tomto případě restaurování prvku. Bude zpracován restaurátorský záměr a ocenění prací.		
Zahrada M5			
	KD č. 23		

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015

	Projektantem byly odsouhlaseny předložené vzorky barevnosti truhlářských konstrukcí v zahradách. Vzorky byly odsouhlaseny. Byla vybrána barva střední ořech tabák č.XHC 2008, XGC 423 ze vzorníku firmy Milesi.		
	Zahrada M4		
M4.01	KD č. 29 Cestička spojující cestu ke kostelu s cestou ke vchodu do objektu K4 podél zdi. Bude provedena s obloukovým zakřivením tak, aby nebyl narušen kořenový systém vzrostlých stromů.		
M4.02	KD č. 29 Dle PD bylo vyzvednuto teraco položené před kostelem. Pod ním byla nalezena původní historická dlažba. Projektant i zástupci investora doporučují obnovení původního historického vzhledu nástupu do kostela se zachováním a přiznáním nalezené kamenné dlažby.		
M4.03	KD č. 29 Bude zrušeno osazení stojanové lampy u hlavního vchodu do areálu bez náhrady. Svítidlo stojanové umístěné proti věži bude posunuto ke vstupu do zahrady M6 – v pohledu na vchod do zahrady M4 na pravou stranu.		
	Ostatní		
O1.01	KD č. 13 Vzorkování obkladů a dlažeb Bylo dohodnuto, že stavba zajistí a bude průběžně předkládat příštím KD počínaje vzorky obkladů a dlažeb předepsaných ke vzorkování dle PD. KD č. 14 Byl předložen k odsouhlasení vzorek cihelné dlažby formátu 20x20 cm tl. 3 cm. Vzorek materiálů i vzhledem a barevností odpovídá požadavkům SPP.		

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015

	KD č. 20 VDS předložené vzorky interiérových dlažeb a obkladů do sociálních zařízení nebyly odsouhlaseny. Na příštím KD předloží vzorky GP. KD č. 21 Projektantem byly předány vzorky doporučených dlažeb a obkladů. Katalog budou stavbou vráceny na příštím KD. KD č. 22 Stavba předložila vzorky dlažeb – dlažba cotto – Luca 300x300 mm – vzorek byl GP odsouhlasen. Stavba předložila vzorek obkladu barvy 6107 – vzorek byl GP odsouhlasen.		
O1.05	KD č. 17 Ústřední vytápění Před napojením nového rozvodu ÚT je nutné provést propláchnutí a pročištění stávajícího rozvodu, z důvodu odstranění nečistot v systému zanesených při demontáži.		Úkol trvá
O1.09	KD č. 21 Bude prověřeno napojení kaple PME na silnoproudý elektrický rozvod.		
O1.12	KD č. 24 Dodavatel stavby vznesl dotaz na způsob ovládání splachování pisoárů. Projektant upřednostňuje užití čidla. Byl vybrán typ pisoáru – Golem.		
O1.13	KD č. 24 Dodavatel stavby přeložil vzorky koncových prvků EI. Jedná se prvky užívané v expozičních prostorách, byl vybrán typ BERKER keramika –porcelán série 1930. Ve sklepích budou použity keramické černé série 1930 vypínače umístěné na povrchu.		

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015

	<p>Byl předložen typ podlahových zásuvek pro školu do místností 2.22, 2.06, 2.03, 2.12, 2.02 – jedná se o výrobek firmy KOPOS a typ KOPOBOX 57.</p> <p>Do prostor ambitu budou jako podlahové zásuvky použity zásuvky nerezové typu legrang 0540 21 – jedná se o místnosti 1.02, 1.03, a kaple Sv. Wolfganga.</p> <p>Dále byl předložen vzorek energetického sloupu do zahrad – jedná o typ BURGHART.</p> <p>Bylo dohodnuto přemístění rozvaděče R1PP – rozvaděč bude umístěn v (vpravo za vstupem) rozvaděč bude představen před zeď.</p>		
O1.14	KD č. 25 Zajištění obrazů v knížecí lóži na kruchtě bude provedeno prozatímním systémem EZS. Náklady na instalaci jdou přímo za investorem – garantem je odbor správy majetku.		
O1.15	KD č. 26 Byl předložen a schválen vzorek venkovního vrátníku umístěného před vstupem do chodby M1 – místnost č. 2. 01. Jedná se o typ – třítláčkový audiovrátník – Helios valio.		
O1.16	KD č. 26 Dodavatel slaboproudů zašle ke schválení průběžnou výkresovou dokumentaci stavu skutečného provedení kompletního slaboproudu. Dokumentace bude zaslána v prvním kroku k odsouhlasení i SUPŠ, které se týká největší část změn.		
O1.17	KD č. 26 Kamenné architektonické prvky nalezené při rekonstrukci zahrad provizorně budou uloženy se souhlasem SUPŠ v rajském dvoře Bekyň.		
O1.18			

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015

	KD č. 27 V případě znečištění Klášterní ulice po opakovaných stížnostech obyvatel ulice bylo dohodnuto, že v případě, že stavba nedostatečně provede úklid ulice, bude ze strany TDO, provedena objednávka úklidu u služeb města. Před tímto krokem bude stavba ze strany TDO informována. KD č. 28 Stavba omezila pohyb vozidel v areálu a problémy se znečištěním ulice se zatím neopakovaly.		
O1.19	KD č. 27 VZT – nad místností 3.01 bude projektantem doplněna roznášecí konstrukce pro VZT jednotku včetně obslužných lávek. KD č. 28 Úkol trvá. Stavba předá podklady zpracovateli PD. KD č. 29 Úkol splněn. Projektantem bylo předloženo projekční řešení		
O1.20	KD č. 27 Byly předloženy vzorky koncových prvků – zásuvky do půdy – jedná se o typ ABB variant plus bílé barvy - vzorky byly odsouhlaseny.		
O1.21	KD č. 27 Byly předloženy vzorky koncových prvků – vypínače a zásuvky do prostor školy – jedná se o typ Berker S1 bílé barvy - vzorky byly odsouhlaseny.		
O1.22	KD č. 27 Objekt M7 – kostel Byly přidány 2 kusy keramických zásuvek pro stojanová svítidla do místnosti 1.28 a 1.25 též 2 kusy.		
Práce plánované k provedení do příštího KD			
	Bude zasláno samostatně	Stavba	15. 4. 2015
	Dosud prováděné práce probíhají v souladu s projektovou dokumentací a HMG.		

Stavba	Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů	
Předmět	Zápis z kontrolního dne stavby	Dne 2. 4. 2015