

Váš dopis ze dne:	27.06.2024	VIDEALL PROJEKT
Naše značka:	O24070236192	Sváček Jiří
Vyřizuje:	Libuše Podhradská	Sváčková Marcela
Tel.:	tel.: +420 387 761 745	Chvalšínská čp. 108
E-mail:	libuse.podhradska@cevak.cz	Latrán
Datum:	28. června 2024	381 01 Český Krumlov

## **Český Krumlov, ulice Nemocniční – Kaplická – obnova vodovodu DN 350 DÚR / DSP (společné územní a stavební řízení)**

Investor: Město Český Krumlov, Vnitřní Město, Náměstí Svornosti čp. 1, 381 01 Český Krumlov

Předložená projektová dokumentace řeší obnovu – výměnu stávajícího vodovodního potrubí, v mírně upravené trase, v ulici Nemocniční a Kaplická, v katastrálním území Český Krumlov. Důvodem je těsný souběh s ostatními sítěmi, přeložení vodovodního řadu ze stávajícího parkoviště před budovou Městského úřadu Český Krumlov, a také ještě špatný technický stav stávajícího vodovodního řadu OC DN 350. Potrubí Řadu 1 bude propojeno z obou stran na stávající vodovodní řad DN 350, na parcele číslo: 511/3, katastrální území Český Krumlov, mezi chodníkem a parkovištěm, v místě napojení ulice Na Moráni a ulice Nemocniční a na parcele číslo: 1323/5, katastrální území Český Krumlov, před armaturní vodovodní šachtou, v ulici Kaplická. Vlastníkem stávajícího vodovodního řadu je Město Český Krumlov a provozovatelem společnost ČEVAK, a.s. České Budějovice.

### **SO 1 – VODOVOD**

Řad 1 – materiál: PE 100 RC, 400 x 36,3 mm, SDR 11, PN 16; délka: 428,0 metrů; z toho řízené protlaky: PE 100 RC, 400 x 36,3 mm; délka: 73,0 metrů, 15,0 metrů, 14,0 metrů, 36,0 metrů; Řad 1 řeší obnovu stávajícího vodovodního přivaděče, v úseku od napojení na vodovodní potrubí v místě propojení OC DN 350 a nového Li DN 350 (v Nemocniční ulici), který byl řešený jako přeložka, v rámci stavby nové kruhové křižovatky pod autobusovým nádražím, po propojení na stávající vodovodní potrubí před armaturní vodovodní šachtou, za budovou Městského úřadu Český Krumlov; ve staničení km 0,386 je navržený podzemní hydrant H-1 (DN 80) pro odvodu vzduchu; v úseku km 0,269 – 0,428 je navržena přeložka vodovodu, která bude křížit silnici číslo: II/157 (bezvýkopově, protlakem PE potrubí, bez chráničky, délka: 14,0 metrů); na stávající vodovodní přivaděč OC DN 350 je v místě jeho křížením se silnicí číslo: II/157 napojen zásobní vodovod pro nemocnici PE DN 160 – nově bude přepojen na nové vodovodní potrubí PE DN 400, ve staničení km 0,333, v místě jeho odbočení do areálu nemocnice; pro přepojení bude provedeno osazení odbočky s uzavíracím šoupětem; za ním bude provedeno osazení hydrantu H-2 (DN 80), který nahradí stávající hydrant; na základě požadavku provozovatele bude v koncovém staničení km 0,428 provedeno osazení nového šoupěte (DN 350) pro možnost úsekového uzavření vodovodního přivaděče.

**S realizací společnost ČEVAK, a.s. s o u h l a s í při respektování následujících požadavků:**

### **Činnosti před realizací:**

- před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice, Severní ulice čp. 8/2264, oddělení realizace investic, předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby, včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných dalších investičních akcí
- před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí, provozovaných společností ČEVAK, a.s.; vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede společnost ČEVAK, a.s. – pan Kodada Čestmír, telefonní číslo: 606 913 111, e-mailová adresa: cestmir.kodada@cevak.cz (toto vytyčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem); před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur
- společnosti ČEVAK, a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavb

### **Činnosti v průběhu realizace:**

- investor umožní přístup technikům společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice na staveniště, v průběhu realizace
- napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci se společností ČEVAK, a.s. – provozem Český Krumlov, vedoucím provozu panem Miroslavem Nešlehou, telefonní číslo: 728 841 212, e-mailová adresa: miroslav.nesleha@cevak.cz
- o termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce sp. ČEVAK, a.s.; tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a podle podmínek provozovatele
- do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů, v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025
- v souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti ČEVAK, a.s. České Budějovice
- před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie, na náklady zhotovitele stavby; pro zahájení technické kontroly, před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK, a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí), na mapovém podkladu v měřítku 1:500; součástí dokumentace pro technickou kontrolu, před kolaudací stavby, bude kladečské schéma skutečného provedení vodovodu; na technickou kontrolu vodovodu volejte společnost ČEVAK, a.s. – provoz Český Krumlov, vedoucího provozu pana Miroslava Nešlehu, telefonní číslo: + 420 728 841 212, e - mailová adresa: miroslav.nesleha@cevak.cz
- k technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu, požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
  - o zápis o odevzdání a převzetí stavby, obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH
  - o dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem, podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí, provozovaných společností ČEVAK, a.s. České Budějovice; předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti : technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek, s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě, s výkresy ve formátu DGN; v případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení
  - o projektovou dokumentaci skutečného provedení (situace, kladečský plán skutečného provedení, tabulku materiálu potrubí, podélné profily), včetně dokladové části
  - o protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů (úseková zkouška, celková zkouška), provedené podle ČSN 75 5911
  - o doklad o výchozí kontrole hydrantů, s revizí průtoku a doklad o proměření vytyčovacího vodiče.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Libuše Podhradská  
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa\_O24070236192.pdf

Na vědomí: ČEVAK, a.s. – provoz Český Krumlov  
ČEVAK, a.s. – oddělení investic  
Město Český Krumlov

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657  
v. 2. 