

<b>Změnový list</b>		<b>č. ZL 44</b>
<b>Stavba :</b> „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
<b>Objednatel:</b> Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	<b>Datum:</b> 5.6.2015	
<b>Zhotovitel:</b> POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	<b>Datum:</b> 5.6.2015	
<b>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</b>		
<b>Část stavby (SO, PS): Objekt K5 – Parter a přípojky</b>		
<b>Stávající stav:</b> V průběhu provádění prací první etapy dešťové kanalizace bylo zjištěno, že již realizovanou část bude nutné přeložit do jiné hloubky, protože v místě plánovaného napojení na spadištní stupeň je uloženo středotlaké vedení plynu, které nebylo v této poloze a hloubce zakresleno a vytyčeno správcem sítí. V průběhu prací na dešťové kanalizaci bylo doporučeno na základě vlhkosti zdiva objektu v některých částech areálu změnit historický povrchový způsob odtoku dešťových vod a doplnit do inkriminovaných míst objektu K1 dvorní vpust a v případě objektu K2 dešťové svody osadit geigry a zaústit do dešťové kanalizace. Dále při přepojování nového rozvodu vody bylo zjištěno, že konstrukce vodoměrné šachty je dožilá a hrozí zhroucením, bylo rozhodnuto o provedení přezdění šachty.		
<b>Navrhovaný stav:</b> Přeložení dešťové kanalizace s ohledem na vedení plynu, provedení změny odvodu dešťových vod a provedení nové vodoměrné šachty.		
<b>Důvod změny:</b> Chybný údaj správce sítí o vedení středotlakového potrubí, nutnost změny historického způsobu odvodu dešťových vod s ohledem na odvlhčení zdiva objektů v místech s extrémní vlhkostí, dožilá a destruovaná vodoměrná šachta a nutnost její výměny.		
<b>Přílohy ZL:</b> Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, PD, fotodokumentace		
<b>Cena prací bez DPH: 322.577,08,- Kč</b>		
<b>ZL zpracoval:</b> Ing. Lukáš Zrna, e-mail: <a href="mailto:zrna@pohl.cz">zrna@pohl.cz</a> , <a href="mailto:suss@pegisan.cz">suss@pegisan.cz</a>	<b>Datum:</b> 5.6.2015	
<b>Vyjádření dotčených:</b>		
<b>Za zhotovitele:</b> Ing. Jan Lapeš Datum: 5.6.2015	<b>Za objednatele:</b> Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 8.6.2015	
<b>Za technický dozor:</b> Ing. Kateřina Slavíková Datum: 5.6.2015	<b>Za autorský dozor:</b> Ing. arch. Jakub Masák Datum: 5.6.2015	
<b>Připomínky k ZL: bez připomínek</b>		