




Změnový list		č. ZL 30b
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 14.7.2015	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 14.7.2015	
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt K1 – Bývalý konvent klarisek		
Stávající stav: V objektu se po rozkrytí podlah ukázalo, že podlahy byly provedeny všude jako jednovrstvé, položené na polštářích na sráz (výjimečně na polodrážku). Jako materiál bylo použito smrkové dřevo. Na základě stavu a zachovalosti původního fošnového materiálu (s výjimkou míst zasažených vlhkostí a dřevomorkou) byly podlahy ve velké části místností dochovány ve využitelném a repasovatelném stavu podlah byla provedena revize povrchů podlah a přistoupeno k dílčím změnám povrchů. Dále bylo ověřeno, že v místnostech hospodářského charakteru nebo v komunikačních prostorách byly užívány cihelné dlažby různých formátů.		
Navrhovaný stav: Na základě doporučení pracovníků státní památkové péče bylo přistoupeno k obnovení původních skladeb a materiálů podlah nebo k užití materiálů na nášlapy podlah dle způsobu využití místností v intencích historicky prokázaného způsobu užití materiálu nášlapů podlah v objektech. V místech, kde byla v podlahách objevena ložiska dřevokazné houby nebo je riziko poškození původních konstrukcí je pro provedení násypů navrženo použití nenasákavého inertního materiálu (fermacell, keramzit apod.)		
Důvod změny: Návrat k původní historicky ověřené skladbě a povrchům podlah objektu, sanace dřevokazných hub a prevence proti dalšímu výskytu dřevokazných hub.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, tabulka inventury podlah.		
Cena prací bez DPH: -39.134,75 Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz	Datum: 14.7.2015	
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš Datum: 14.7.2015 	Za objednatele: Mgr. Dalibor Čarda – starosta města Datum: 15.7.2015 	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slávková Datum: 15.7.2015 	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 15.7.2015	
Připomínky k ZL: bez připomínek		