

Změnový list		č. ZL 28
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 5.6.2015	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 5.6.2015	
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt K1 – Bývalý konvent klarisek		
Stávající stav: Na základě četného výskytu ložisek dřevokazné houby (dřevomorka domácí) v celém objektu byly provedeny revize všech dřevěných nosných konstrukcí stropů. Strop nad místností K1-2-007 byl celoplošně napadený dřevokaznou houbou (dřevomorkou domácí). Prudkému rozvoji dřevokazné houby nastal v období před zahájením rekonstrukce (po zpracování PD), kdy po opuštění objektu nájemníky došlo k radikální změně v teplotním režimu objektu v kombinaci se zatékáním. Majitel objektu před zahájením rekonstrukce provedl odstranění nejvíce napadených konstrukcí a základní chemickou sanaci, tak aby nedocházelo k šíření napadení i do dalších dřevěných konstrukcí v okolí ložiska.		
Navrhovaný stav: Projektantem bylo navrženo řešení způsobem klasické tesařské opravy při zachování maximální možné části původní nosné konstrukce stropu. Dále byla navržena celoplošná sanace a preventivní ochrana dřevěných konstrukcí a provedena nová skladba konstrukce stropu a podlahy z důvodu odlehčení konstrukce a zajištění vhodnějších tepelně technických i vlhkostních podmínek.		
Důvod změny: Oprava porušené části nosných stropních trámů, výměna podhledu a napadené části záklopu, chemická sanace, odlehčení konstrukce a zajištění vhodnějších tepelně technických i vlhkostních podmínek omezujících podmínky pro další výskyt a rozvoj dřevokazné houby.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, projektová dokumentace změny, fotodokumentace.		
Cena prací bez DPH: 268.143,35 Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz	Datum: 5.6.2015	
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš Datum: 5.6.2015	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 8.6.2015	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 5.6.2015	Za autorský dozor: Ing. arch. Jakub Masák Datum: 5.6.2015	
Připomínky k ZL: bez připomínek		