

Změnový list		č. ZL 07
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 29.4.2015	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 29.4.2015	
<p><i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i></p>		
Část stavby (SO, PS): Objekt K2 – Bývalý konvent klarisek		
<p>Stávající stav: Při provádění výkopových prací byly nalezeny v prostorách vchodu do objektu (bývalého mázhauzu) původní konstrukce podlah cca v hloubce 50 – 70 cm pod úroveň nivelety bouraných podlah (pod několika vrstvami postupně zřizovaných podlah v průběhu přestaveb objektu v průběhu 20.stol.), které odpovídaly výškově niveletě prahu vstupu do objektu. Nižší původní úroveň podlahy byla nalezena (taktéž pod několika vrstvami druhotných podlah)i v dalších místnostech 1.NP. Déle bylo zjištěno, že povrchy původních podlah objektu byly z cihelných dlaždic nebo kamenných ploten.</p>		
<p>Navrhovaný stav: Snížení úrovně podlahy ve vstupu na původní niveletu. Úprava výškových úrovní objektu v části 1.NP – snížení na původní úroveň. Navrácení cihelných dlažeb (i s ohledem na velký výskyt dřevokazné houby – dřevomorky domácí - v objektu) jejich záměna za původním v PD uvažované fošnové podlahy. Snížením úrovně podlah na úroveň jejich nalezené původní historické nivelety v objektu došlo ke zjednodušení podmínek pro pohyb imobilních občanů (zejména přístup na WC pro invalidy) a není tak nutné realizovat novotvar zasahující do centrálního nádvoří - konstrukci nájezdové rampy.</p>		
<p>Důvod změny: Navrácení se k původní historické výškové úrovni podlah. Zjednodušení přístupu do objektu pro imobilní občany. Odpadnutí potřeby realizace novotvaru – konstrukce nájezdové rampy – v centrálním nádvoří.</p>		
<p>Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, projektová dokumentace změny, fotodokumentace.</p>		
Cena prací bez DPH: -154.719,05 Kč		

Jednotlivé části ZL:		07a - Odstranění nájezdové rampy objektu K2	-118.860,- Kč
		07b - Úprava vstupu do objektu, změna výškových úrovní 1.NP a další navazující změny dle úprav v PD	254.957,09 Kč
		07c - Úprava vstupu do objektu a změna výškových úrovní 1.NP - změny dle úprav v PD-odpočty měněných prací	-290.816,14 Kč
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz			Datum: 29.4.2015
Vyjádření dotčených: POHL CZ, a.s. Nádražní 25			
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapas Datum: 29.4.2015 Tel.: 233 089 411 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468		Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 30.4.2015	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 29.4.2015		Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 29.4.2015	
Připomínky k ZL: bez připomínek			

