






Změnový list		Č. ZL 01
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 4. 11. 2014	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Rostoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 4. 11. 2014	
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
Část stavby (SO, PS): Objekt K2 – Bývalý hospodářský dvůr		
Stávající stav: Staticky silně porušený přízděný pilíř ze smíšeného zdiva s převažujícím obsahem kamene, přízděný k pozůstatku nosné stěny původního dvorního křídla, na který v úrovni 2.NP je vyzděný cihelný pilíř vynášející konstrukci střechy nad pavlačí. Pilíř je v celé své výšce odtržen od zdi. Statická porucha je způsobena jednak rozrušením zdiva náletovými dřevinami a jednak dlouhodobým zatékáním. Pilíř byl původně obestaven dvorním přístavkem, který se částečně zřítíl po požáru. Statická poruch byla objevena až po odtěžení sutí a domovního odpadu, kterými byl pilíř obklopen až do výše podlahy 2.NP.		
Navrhovaný stav: Změna se týká pouze spodní části pilíře. Přezdění vrchní části je součástí projektové dokumentace a dodávky stavebních prací. Spodní část pilíře (ze smíšeného zdiva) bude ubourána až po základovou spáru, jedná se ubourání nesoudržného zdiva porušeného kořeny vzrostlé náletové dřeviny, jejíž kořeny zasahují až do základové spáry a poruší i částí navazující původní nosné kamenné zdi. Dále bude provedena revize stavu základové spáry a nové založení pilíře následně pak úplné přezdění pilíře od základu až po úroveň 2.NP s prokotením s původním zdivem včetně přezdění části k němu přiléhající původní zdi.		
Důvod změny: Rozsáhlá statická porucha a degradace zdiva opěrného prvku a nosného prvku střešní konstrukce.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, návrh statického zabezpečení včetně výpočtu a zákresu do PD, fotodokumentace, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin		
Cena prací bez DPH:		90.683,74 Kč
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, Ing. Martin Süss e-mail: zrna@pohl.cz, suss@pegisan.cz		Datum: 4.11.2014
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš Datum: 4.11.2014  POHL cz, a.s. Nádražní 25 Tel: 233 089 411 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 4.11.2014  	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 4.11.2014 	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 4.11.2014 	
Připomínky k ZL:		