

586/2013/01

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. prosince 2012,  
uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd.  
předpisů**

číslo smlouvy zhotovitele: 12/3193

číslo smlouvy objednatele: 827/2012/OI

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221 - 241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitel:

Společnost **K-BUILDING CB, a.s.**,

se sídlem Hraniční 2094, České Budějovice, PSČ 370 06,

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516,

zastoupená panem Martinem Kačenkou, předsedou představenstva, Ing. Tomášem Tvrdíkem, místopředsedou představenstva a Ing. Milošem Kačenkou, členem představenstva,

IČ: 26105594,

DIČ: CZ26105594,

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka České Budějovice,

číslo účtu: 207975868/0300

tel. 387 843 211

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 827/2012/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: 12/3193) ze dne 21. prosince 2012.

## 2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. prosince 2012 smlouvu o dílo č. 827/2012/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: 12/3193) (dále jen "Smlouva o dílo").

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na povětrnostní vlivy a nepředvídatelné okolnosti zjištěné v průběhu realizace díla (skalní podloží, mělce uložené vedení NN), které neumožnily provést stavební práce v původním termínu, na změně termínu dokončení díla.

## 3. Sjednaná doba pro provedení díla

3.1. Smlouva o dílo se mění tak, že v článku 4. odst. 4.1. bodě 4.1.2. se ruší původní text "do 160 dnů po předání staveniště" a nahrazuje se textem "**do 181 dne po předání staveniště, nejpozději však do 13.10.2013**".

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo nijak dotčena.

#### 4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 827/2012/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: 12/3193) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 827/2012/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: 12/3193) je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 827/2012/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: 12/3193) na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 827/2012/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: 12/3193) a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Českém Krumlově, dne 16.9.2013


za objednatele

  
Mgr. Dalibor Carda  
starosta města



V Českých Budějovicích, dne 16.9.2013

za zhotovitele

  
Martin Kačenka  
předseda představenstva

