

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově - část areál bývalého kláštera minoritů

| | | | 2014 | | | | | | | | | | 2015 | | | | | |
|-----|--|---------------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|-------|------|--------|-------|--------|--------|----------|--|
| | | | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | |
| OVN | Ostatní a vedlejší náklady stavby | 378 903 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AM1 | Bývalý konvent minoritů | 30 065 213 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Přípravné a pomocné práce | 164 430 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 579 197 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Úprava podloží a základ.spáry | 202 283 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Základy | 1 159 083 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 757 570 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Stěny a příčky | 340 208 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 199 450 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Schodiště | 39 660 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Komunikace | 151 167 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | 1 564 372 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 1 699 347 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 1 861 450 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Výplně otvorů | 137 172 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 262 911 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 569 362 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | 697 456 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 290 996 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 | Izolace proti vodě | 317 645 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 | Izolace tepelné | 85 106 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 762 | Konstrukce tesařské | 2 069 154 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 763 | Dřevostavby | 669 681 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 764 | Konstrukce klempířské | 241 925 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 765 | Krytiny tvrdé | 443 907 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 2 698 745 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 2 036 763 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 423 000 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 772 | Kamenné dlažby | 1 732 994 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | 90 935 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 776 | Podlahy ze syntetických hmot | 231 685 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 781 | Obklady keramické | 223 144 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene | 14 719 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 783 | Nátěry | 336 903 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 784 | Malby | 333 551 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 786 | Čalounické úpravy | 143 880 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | 399 647 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | ZTI | 527 737 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | UT | 634 075 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M24 | VZT | 434 775 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M21 | EI | 5 299 129 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AM2 | Konvent bekyně | 1 754 433 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Přípravné a pomocné práce | 27 987 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 19 980 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Úprava podloží a základ.spáry | 16 283 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Základy | 9 693 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově - část areál bývalého kláštera minoritů

| | | | 2014 | | | | | | | | | | 2015 | | | | | |
|-----|--|--------------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|-------|------|--------|-------|--------|--------|----------|--|
| | | | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 61 014 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Vodorovné konstrukce | 2 714 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Schodiště | 51 716 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | 239 780 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 6 319 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 22 034 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Výplně otvorů | 5 627 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 14 659 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | 1 725 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Prorážení otvorů | 68 843 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 8 602 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 | Izolace proti vodě | 2 052 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 | Izolace tepelné | 1 435 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 725 | Zařizovací předměty | 593 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 735 | Otopná tělesa | 202 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 762 | Konstrukce tesařské | 5 136 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 124 639 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 234 632 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 772 | Kamenné dlažby | 72 005 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | 17 071 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 784 | Malby | 83 384 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | 18 081 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | ZTI | 32 311 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M24 | VZT | 44 468 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M21 | EI | 561 449 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AM3 | Altán | 1 507 391 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Přípravné a pomocné práce | 5 763 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 50 009 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Úprava podloží a základ.spáry | 17 266 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Základy | 140 416 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 8 396 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | 57 881 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 184 881 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 93 638 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Výplně otvorů | 1 621 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 14 511 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 58 327 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | 4 449 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Prorážení otvorů | 5 934 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 14 269 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 | Izolace proti vodě | 19 543 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 762 | Konstrukce tesařské | 252 386 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 764 | Konstrukce klempířské | 3 888 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 765 | Krytiny tvrdé | 118 364 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 194 951 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 21 643 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 772 | Kamenné dlažby | 52 382 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově - část areál bývalého kláštera minoritů

| | | | 2014 | | | | | | | | | | 2015 | | | | | |
|------|--|------------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|-------|------|--------|-------|--------|--------|----------|--|
| | | | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | |
| 783 | Nátěry | 14 817 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 784 | Malby | 5 063 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 34 929 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M21 | Ei | 132 062 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.M4 | Nádvoří bývalého kláštera minoritů (Tramín) | 109 730 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Půdorys bývalé kaple Sv. Anny | 80 755 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 339 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Komunikace | 77 707 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 2 710 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zástěna pro umístění nádob na odpad | 28 975 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 403 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Základy | 2 115 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 170 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 26 288 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.M5 | Zadní zahrada bývalého kláštera minoritů a přilehé ohradní zdi | 283 846 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ohradní zeď mezi pivovarem a zahradou M5 | 283 846 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 10 124 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 157 677 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 13 364 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | 1 712 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Prorážení otvorů | 6 487 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 2 947 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 765 | Krytiny tvrdé | 21 585 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 62 920 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 7 031 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.M6 | Přední zahrada bývalého kláštera minoritů - drobné zahradní objekty a mobiliář | 951 859 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zahradní mobiliář | 254 641 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nové pergoly a treláže | 333 664 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 17 247 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Základy a zvláštní zakládání | 62 194 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 4 534 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 762 | Konstrukce tesařské | 56 181 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 158 358 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene | 26 548 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 783 | Nátěry | 8 602 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nádržka na vodu v zahradě M6 | 166 312 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 4 406 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Základy a zvláštní zakládání | 7 242 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 844 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | Zdravotechnická instalace | 38 905 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 764 | Konstrukce klempířské | 14 602 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene | 100 313 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bylinkářská zahrádka | 54 309 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 13 509 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Komunikace | 35 251 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 5 549 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově - část areál bývalého kláštera minoritů

| | | | 2014 | | | | | | | | | | 2015 | | | | | |
|--------|---|--------------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|-------|------|--------|-------|--------|--------|----------|--|
| | | | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | |
| | Podpěry vinné révy a chmele | 40 027 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Základové patky pod zařízení jevištní techniky | 102 906 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Základy a zvláštní zakládání | 28 678 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 2 898 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 21 921 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 772 | Kamenné dlažby | 34 067 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.M6.1 | Přední zahrada bývalého kláštera minoritů - ohradní a opěrné zdi, terénní schodiště | 2 907 185 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vnitřní ohradní zeď mezi zahradami M4 a M6 | 596 848 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 379 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 147 416 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 295 763 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 30 381 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | 22 092 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 6 695 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 764 | Konstrukce klempířské | 49 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 765 | Krytiny tvrdé | 14 173 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 60 453 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 783 | Nátěry | 3 103 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 16 342 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ohradní zeď podél Formanské ulice | 195 779 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 38 687 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 93 175 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Výplně otvorů | 141 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 12 751 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | 3 489 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Prorážení otvorů | 4 617 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 3 975 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 765 | Krytiny tvrdé | 4 245 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 27 911 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 6 788 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opěrná zeď v zahradě M6 a terénní schodiště | 1 214 532 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 62 121 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Úprava podloží a základ.spáry | 50 599 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Základy a zvláštní zakládání | 175 044 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 168 379 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Schodiště | 357 147 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 53 728 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | 35 936 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 44 240 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 | Izolace proti vodě | 26 785 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 115 769 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 89 973 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene | 17 689 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 17 122 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ohradní zeď podél Nového Města | 900 028 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově - část areál bývalého kláštera minoritů

| | | 2014 | | | | | | | | | | 2015 | | | | | |
|--------|---|--------------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|-------|------|--------|-------|--------|--------|----------|--|
| | | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 208 647 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 496 904 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 39 581 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | 10 862 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Prorážení otvorů | 19 157 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 19 670 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 764 | Konstrukce klempířské | 822 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 69 881 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 34 503 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.M6.2 | Přední zahrada bývalého kláštera minoritů - veřejné WC | 1 378 387 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 18 124 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Základy | 76 647 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 59 346 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | 6 568 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Výplně otvorů | 3 773 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 6 178 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 3 661 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 3 046 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 | Izolace proti vodě | 16 870 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 | Izolace tepelné | 41 366 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 762 | Konstrukce tesařské | 366 055 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 764 | Konstrukce klempířské | 127 072 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 89 910 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 79 078 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 41 631 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 781 | Obklady keramické | 106 389 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 783 | Nátěry | 14 912 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 784 | Malby | 1 724 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | ZTI | 154 495 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| M24 | VZT | 24 411 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| M21 | EI | 137 129 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.M6.3 | Přední zahrada bývalého kláštera minoritů - sklad dřeva | 736 639 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 9 089 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Základy | 89 265 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Komunikace | 53 194 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 8 868 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 7 118 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 762 | Konstrukce tesařské | 356 882 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 764 | Konstrukce klempířské | 178 197 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| 783 | Nátěry | 21 552 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| M21 | EI | 12 475 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.M6.4 | Zahrady bývalého kláštera minoritů - venkovní rozvody - vodovod, kanalizace | 640 776 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vodovod | 248 237 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Venkovní kanalizace | 392 539 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.M6.5 | Zahrady bývalého kláštera minoritů - veřejné osvětlení a EI | 902 274 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.M7 | Klášteří kostel | 6 824 747 Kč | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově - část areál bývalého kláštera minoritů

| | | | 2014 | | | | | | | | | | 2015 | | | | | |
|----------|--|--------------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|-------|------|--------|-------|--------|--------|----------|--|
| | | | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | |
| 1 | Zemní práce | 31 029 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Úprava podloží a základ.spáry | 28 445 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Základy | 55 327 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 170 303 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | 27 378 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 714 165 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 52 918 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Výplně otvorů | 6 190 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 103 506 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 135 701 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | 90 886 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | Demolice | 33 651 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 26 853 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 711 | Izolace proti vodě | 40 692 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 | Izolace tepelné | 11 619 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 762 | Konstrukce tesařské | 574 651 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 764 | Konstrukce klempířské | 209 366 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 765 | Krytiny tvrdé | 1 610 258 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 736 119 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 116 763 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 843 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 772 | Kamenné dlažby | 184 116 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 773 | Podlahy teracové | 10 354 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 775 | Podlahy vlysové a parketové | 19 858 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 783 | Nátěry | 151 148 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 784 | Malby | 9 994 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | 436 728 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M21 | EI | 1 235 887 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.M-R | Restaurátorské práce | 1 211 035 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M1 - konvent minoritů - restaurátorské práce | 751 724 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M2 - konvent bekyň - restaurátorské práce | 11 413 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M7 - klášterní kostel - restaurátorské práce | 447 898 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.a-M4.6 | Čisté terénní úpravy | 894 067 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Péče po založení | 109 259 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Letní výsadba na záhonech | 24 492 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výsadby bylin a trvalek | 40 413 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výsadby keřů | 78 638 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výsadby ovocných stromů | 92 710 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výsadby okrasných stromů | 73 727 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zakládání květnatých luk | 42 315 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zakládání parkových trávníků | 194 487 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Regenerace travnatých ploch | 36 848 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zakládání pěstebních ploch | 98 966 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ošetřování dřevin | 31 499 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odstranění dřevin | 70 713 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.b.M4.6 | Studna a závlahový systém | 700 931 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Automatický závlahový systém | 493 977 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově - část areál bývalého kláštera minoritů

| | | | 2014 | | | | | | | | | 2015 | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|----------|--|
| | | | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | |
| | Hydrogeologické práce | 206 954 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.c-M4.6 | Komunikace včetně dopravy v klidu | 2 777 852 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 785 629 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Komunikace | 1 279 888 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Trubní vedení | 98 895 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | 519 219 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Bourání konstrukcí | 10 805 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 5 498 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | 77 919 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Slaboproudá zařízení a rozvody | 2 975 194 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Strukturovaná kabeláž a PBX | 597 099 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CCTV | 257 899 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EPS | 1 027 576 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EZS | 1 092 621 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CELKEM akce bez DPH | 57 000 463 Kč | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | |
| | V tisících FINANČNÍ HARMONOGRAM | | 1 140 | 2 508 | 5 130 | 4 446 | 4 731 | 5 415 | 3 933 | 2 679 | 1 725 | 1 782 | 3 633 | 6 048 | 6 800 | 7 030 | - | |