

758/2014/oIOP



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO

Město Český Krumlov

se sídlem

náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČO: 00245836

zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou

dále jen „objednatel“

a

POHL cz, a.s.

se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63

IČO 25606468, DIČ CZ25606468

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze

pod spisovou značkou ve vložce B 4934

bankovní spojení Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu 4200388669/6800

zastoupen Ing. Janem Lapešem, členem představenstva

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 3 (dále též dodatek) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.4.2014, sp.zn. 256/2014/oIOP, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník").

I.

Účastníci uzavřeli dne 30.4.2014 smlouvu o dílo na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů" v otevřeném zadávacím řízení (dále jen "zakázka").

Předmětem této smlouvy je plnění části 2. zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu", registrační číslo CZ.1.06/5.1.00/01.06132, rozdělené v souladu s § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, která je realizována v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1.

Následně, dne 30.6.2014, v důsledku stanovení povinností zhotovitele v rámci změny či rozšíření seznamu oprávněných osob uvedených v příloze č. 14 smlouvy o dílo, uzavřeli účastníci dodatek č. 1, vedený pod sp.zn. 384/2014/oIOP.

Následně, dne 23.9.2014, z důvodu stanovení povinností koordinátora stavby informovat zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích vzniklých na staveništi během postupu prací, uzavřeli účastníci dodatek č. 2, vedený pod sp.zn. 574/2014/oIOP.

II.

Článek 5 předmětné smlouvy upravuje Dobu provádění díla a obsahuje ustanovení o harmonogramu stavby. Harmonogram stavby tvoří přílohu č. 5 smlouvy o dílo. Součástí harmonogramu stavby je časový a finanční harmonogram, který je označen jako „příloha č. 5a“.

III.

Příloha č. 5a smlouvy o dílo – časový a finanční harmonogram se tímto ruší a nahrazuje se novým časovým a finančním harmonogramem, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 3.

VI.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o jeho obsahu a že byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Č. KRUMLOVĚ dne 10. 12. 2014

Qauda

objednatel



V ROZTOKÁCH dne 11. 12. 14

[Signature]
zhotovitel
POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 089 411
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Č A S O V Ý A F I N A Č N Í H A R M O N O G R A M :

Rekonstrukce areálu kláštera Sv. Kláry v Českém Krumlově

Objekt / část	Název	Smluvní cena	Čerpano do 31.10. 2014	Zbývá dojekturovat dle 500 k 31.10. 2014	Rok 2014												Rok 2015											
					červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen											
12	Rekonstrukce bytovéhospodářského areálu	14 098 905	5 001 008	9 097 897																								
	Připravá s pomocné práce	600 742	400 742	0																								
	Zemní práce	215 108	186 098	29 010																								
	Zakládá a udržení základání	69 149	69	69 080																								
	Stoje a komplement konstrukce	408 955	359 613	86 343																								
	Stěny a příčky	412 086	0	412 086																								
	Konstrukční kumstrakce	674	0	674																								
	Schodbtě	2 041	0	2 041																								
	Komunikace	46 136	0	46 136																								
	Upravy povrchů vnější	1 288 479	945 275	343 204																								
	Upravy povrchů vnitřní	1 205 463	711 387	554 076																								
	Podlahy a podlahové konstrukce	448 626	45 824	397 801																								
	Vnitřní obroví	16 878	0	16 878																								
	Letání a stavění výhledy	311 218	224 844	86 374																								
	Dokončovací konstrukce na osazených stubech	2 077 433	150 552	1 926 881																								
	Beurání konstrukcí	67 612	61 474	6 137																								
	Prostřání otvorů	29 876	29 876	0																								
	Stavování dřevu hmot	105 131	75 960	89 371																								
	Isolace přesí vodě	659	0	659																								
	Isolace opatření	112 680	42 377	70 303																								
	Konstrukce resazské	1 437 905	499 698	938 207																								
	Křesly tvrdé	1 173 317	683 063	490 253																								
	Konstrukce truhlářské	2 529 839	252 825	2 277 014																								
	Konstrukce zámečnické	190 236	0	190 236																								
	Podlahy z dlaždic a obiljany	71 215	0	71 215																								
	Kamenec, dlažby	59 706	0	59 706																								
	Podlahy vyřezané a parietové	4 517	4 517	0																								
	Podlahy povukové	37 503	37 503	0																								
	Obklad keramické	328 722	0	328 722																								
	Konstrukce z zřizování kamene	3 883	0	3 883																								
	Mlárky	236 775	0	236 775																								
	Maltý	378 174	34 942	343 232																								
	Přesuny suti a vobourání hmot	300 961	274 624	26 337																								

Č A S O V Ý A F I N A Č N Í H A R M O N O G R A M :

Rekonstrukce areálu kláštera Sv. Kláry v Českém Krumlově

Práce provedené do 31.10. 2014

Objekt / část	Název	Základní cena	Čerpáno do 31.10. 2014	Zbývá doúčtovat dle SÚK k 31.10. 2014	Rok 2014												Rok 2015											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
P	Profese	40 839 972	5 304 657	35 535 315	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	historiád	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen										
	Edrační instalace	4 342 329	1 222 744	3 119 585																								
	Plynová	397 027	12 290	384 737																								
	Vodárení	4 837 031	593 238	4 243 793																								
	Střešní	5 169 426	602 989	4 566 437																								
	Střešní	2 413 924	330 244	2 083 680																								
	EPS	1 874 888	177 058	1 697 830																								
	EZS	6 577 319	625 963	5 951 356																								
	VZT	1 361 045	0	1 361 045																								
	Chlazení	118 158	0	118 158																								
	Ovětlání	7 838 780	0	7 838 780																								

Č A S O V Ý A F I N A Č N Í H A R M O N O G R A M :

Rekonstrukce areálu kláštera Sv. Kláry v Českém Krumlově

Objekt / část	Název	Šumivý cenný	Čerpáno do 31.10. 2014	Zbývá dořizovat dle SÚA k 31.10. 2014	Průběh provádění do 31.10. 2014																
					květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen			
	Ráaní ovčáček	1 402 414	70 397	1 332 017																	
	Vřeh	501 500	0	501 500																	
	Aktivní blekavod	128 085	0	128 085																	
	Kanalizační přípojka a sítěvé úpravy	2 025 236	1 078 451	946 635																	
	Komunikace	2 101 841	591 382	1 510 259																	
KP	Klempářské práce	376 711	153 020	223 691																	
	Klempářské práce K1-K4	376 711	153 020	223 691																	
RP	Restaurační práce	597 210	0	597 210																	
	Restaurační (a menších) prací	597 210	0	597 210																	
STR	Dokonečení opravy střechy objektu K1	1 632 060	662 103	969 957																	
	Střecha na K1	1 632 060	662 103	969 957																	
DVN	Ostnatí a vedlejší náklady	1 862 000	909 650	952 350																	
	Ostatní vylepšení náklady	1 862 000	909 650	952 350																	
Rámcový finanční úvahový - fakturační bez DPH					92 779 001	17 719 368	75 059 632	1 105 346	2 848 915	2 716 321	2 066 074	3 638 746	5 231 946	3 250 000	1 750 000	2 250 000	5 500 000	6 500 000	14 100 000	20 000 000	21 709 632
kontrola					17 719 368																
					75 059 632																