

733/2014/010P

DODATEK č. 4

SMLOUVY O DÍLO

Město Český Krumlov

se sídlem

náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČO: 00245836

zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou

dále jen „objednatel“

a

Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen

se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice, PSČ 370 01

IČO 25160168, DIČ CZ25160168

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Českých Budějovicích
pod spisovou značkou ve vložce C-6919

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu 4255580287/0100

zastoupen Janem Kandlíkem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 4 (dále též dodatek) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.4.2014, sp.zn. 255/2014/oIOP, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník").

I.

Účastníci uzavřeli dne 30.4.2014 smlouvu o dílo na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu" - pro část 1 areál bývalého kláštera minoritů (Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v otevřeném zadávacím řízení (dále jen "zakázka").

Předmětem této smlouvy je plnění části 1. zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu", registrační číslo CZ.1.06/5.1.00/01.06132, rozdělené v souladu s § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, která je realizována v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1.

Následně, dne 18.6.2014, v důsledku stanovení povinností zhotovitele v rámci změny či rozšíření seznamu oprávněných osob uvedených v příloze č. 14 smlouvy o dílo, uzavřeli účastníci dodatek č. 1, vedený pod sp.zn. 372/2014/oIOP.

Následně, dne 30.6.2014, z důvodu změny bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele, uzavřeli účastníci dodatek č. 2, vedený pod sp.zn. 437/2014/oIOP.

Následně, dne 22.9.2014, z důvodu stanovení povinností koordinátora stavby informovat zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích vzniklých na staveništi během postupu prací, uzavřeli účastníci dodatek č. 3, vedený pod sp.zn. 575/2014/oIOP.

II.

Článek 5 předmětné smlouvy upravuje Dobu provádění díla a obsahuje ustanovení o harmonogramu stavby. Harmonogram stavby tvoří přílohu č. 8 smlouvy o dílo. Součástí harmonogramu stavby je finanční harmonogram, který je označen jako „příloha č. 8c“.

III.

Příloha č. 8c smlouvy o dílo – finanční harmonogram přiložený ke smlouvě o dílo se tímto ruší a nahrazuje se novým finančním harmonogramem, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 4.

VI.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o jeho obsahu a že byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- 5. 12. 2014

V dne

V dne *P. 12. 14*

objednatel



Společnost pro revitalizaci
areálu klášterů Český Krumlov,
Vidox s.r.o. jako vedoucí člen
Radniční 133/1
370 01 České Budějovice
IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově - část areál bývalého kláštera minoritů

	2014												2015				
	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec		
27 Zákłady																	
3 Svislé a kompletní konstrukce			9 693 Kč														
4 Vodovodní konstrukce			61 014 Kč														
43 Schodiště			2 714 Kč														
61 Úpravy povrchů vnitřní			51 716 Kč														
62 Úpravy povrchů vnější			239 780 Kč														
63 Podlahy a podlahové konstrukce			6 319 Kč														
64 Výplně otvorů			22 034 Kč														
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			5 627 Kč														
96 Bourání konstrukcí			14 659 Kč														
97 Prorážení otvorů			1 725 Kč														
99 Staveništní přesun hmot			88 843 Kč														
711 Izolace proti vodě			8 602 Kč														
713 Izolace tepelné			2 052 Kč														
725 Zařizovací předměty			1 435 Kč														
735 Otopná tělesa			593 Kč														
762 Konstrukce tesářské			202 Kč														
766 Konstrukce truhlářské			5 136 Kč														
767 Konstrukce zámečnické			124 639 Kč														
772 Kameninné dílčby			234 632 Kč														
775 Podlahy výškové a pastelové			72 005 Kč														
784 Malby			17 071 Kč														
D96 Přesuny suti a výtvarných hmot			83 384 Kč														
720 ZTI			18 081 Kč														
M24 VZT			32 311 Kč														
M21 EI			44 466 Kč														
A.M3 Atlán			561 449 Kč														
0 Přípravné a pomocné práce			1 507 391 Kč														
1 Zemní práce			5 763 Kč														
21 Úprava podloží a základů spaly			50 009 Kč														
27 Zákłady			17 266 Kč														
3 Svislé a kompletní konstrukce			140 416 Kč														
61 Úpravy povrchů vnitřní			8 395 Kč														
62 Úpravy povrchů vnější			57 881 Kč														
63 Podlahy a podlahové konstrukce			184 881 Kč														
64 Výplně otvorů			93 638 Kč														
94 Lešení a sázební výšahy			1 621 Kč														
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			14 511 Kč														
96 Bourání konstrukcí			58 327 Kč														
97 Prorážení otvorů			4 449 Kč														
99 Staveništní přesun hmot			5 934 Kč														
711 Izolace proti vodě			14 269 Kč														
762 Konstrukce tesářské			19 543 Kč														
764 Konstrukce klempířské			252 366 Kč														
765 Křídny brzdě			3 688 Kč														
766 Konstrukce truhlářské			118 364 Kč														
			194 951 Kč														

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově - část areál bývalého kláštera minoritů

	2014												2015				
	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec		
1 Zemní práce																	
5 Kominace																	
99 Stavění přesun hmot																	
Podpěry vinné révy a chmele																	
Základové patky pod zařízení jevištní techniky																	
1 Zemní práce																	
27 Základy a zvláštní zakládání																	
99 Stavění přesun hmot																	
767 Konstrukce zámečnické																	
772 Kamenné dílky																	
A.M6.1 Přední zahrada bývalého kláštera minoritů - ohradní a opěrné zdi, terénní schodiště																	
Vnitřní ohradní zeď mezi zahradami M4 a M6																	
1 Zemní práce																	
3 Svislé a kompletní konstrukce																	
62 Úpravy povrchů vnější																	
94 Lešení a stavební výtahy																	
96 Bourání konstrukcí																	
99 Stavění přesun hmot																	
764 Konstrukce klempířské																	
765 Krytiny tvrdé																	
767 Konstrukce zámečnické																	
783 Nátěry																	
D98 Přesuny sutí a vybouraných hmot																	
Ohradní zeď podél Formanské ulice																	
3 Svislé a kompletní konstrukce																	
62 Úpravy povrchů vnější																	
84 Výpňové otvory																	
94 Lešení a stavební výtahy																	
96 Bourání konstrukcí																	
97 Prorážení otvorů																	
98 Stavění přesun hmot																	
765 Krytiny tvrdé																	
786 Konstrukce tuhlářské																	
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot																	
Opěrná zeď v zahradě M6 a terénní schodiště																	
1 Zemní práce																	
21 Úprava podlaží a základ spár																	
27 Základy a zvláštní zakládání																	
3 Svislé a kompletní konstrukce																	
43 Schodiště																	
62 Úpravy povrchů vnější																	
96 Bourání konstrukcí																	
99 Stavění přesun hmot																	
711 Izolace proti vodě																	
786 Konstrukce tuhlářské																	
767 Konstrukce zámečnické																	

FINANČNÍ HARMONOGRAM

Opava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově - část areál bývalého kláštera minoritů

	2014												2015				
	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec		
Ošetření dřevín			31 499 Kč														
Odstřelení dřevín			70 713 Kč														
B.b.M4.6 Studna a závlahový systém			700 931 Kč														
Automatický závlahový systém			483 977 Kč														
Hydrologické práce			208 954 Kč														
B.c-M4.8 Komunikace včetně dopravy v klidu			2 777 852 Kč														
1 Zemní práce			785 629 Kč														
5 Komunikace			1 279 898 Kč														
8 Trubní vedení			98 895 Kč														
91 Doplňující práce na komunikaci			519 219 Kč														
98 Bourání konstrukcí			10 805 Kč														
99 Staveništní přesun hmot			5 488 Kč														
D98 Přesuny sutí a vybouraných hmot			77 919 Kč														
C Slaboproudá zařízení a rozvody			2 975 194 Kč														
Strukturování kabelů a PBX			597 099 Kč														
CCTV			257 898 Kč														
EPS			1 027 576 Kč														
EZS			1 092 621 Kč														
CELKEM akce bez DPH			57 000 463 Kč														
V tisících FINANČNÍ HARMONOGRAM	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec		
	505	983	2 138	2 167	4 568	5 741	3 933	2 679	1 725	1 782	4 291	8 251	9 003	9 234	-		