

191/2015/oIOP

DODATEK č. 6

SMLOUVY O DÍLO

Město Český Krumlov

se sídlem

náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČO: 00245836

zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou

dále jen „objednatel“

a

Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen

se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice, PSČ 370 01

IČO 25160168 , DIČ CZ25160168

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Českých Budějovicích

pod spisovou značkou ve vložce C-6919

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu 4255580287/0100

zastoupen Janem Kandlíkem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 6 (dále též dodatek) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.4.2014, sp.zn. 255/2014/oIOP, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") na základě jednacího řízení bez uveřejnění § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

I.

Účastníci uzavřeli dne 30.4.2014 smlouvu o dílo na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů" v otevřeném zadávacím řízení (dále jen "zakázka").

Předmětem této smlouvy je plnění části 1. zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu", registrační číslo CZ.1.06/5.1.00/01.06132, rozdělené v souladu s § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, která je realizována v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1.

Následně, dne 18.6.2014, v důsledku stanovení povinností zhotovitele v rámci změny či rozšíření seznamu oprávněných osob uvedených v příloze č. 14 smlouvy o dílo, uzavřeli účastníci dodatek č. 1, vedený pod sp.zn. 372/2014/oIOP.

Následně, dne 30.6.2014, z důvodu změny bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele, uzavřeli účastníci dodatek č. 2, vedený pod sp.zn. 437/2014/oIOP.

Následně, dne 22.9.2014, z důvodu stanovení povinností koordinátora stavby informovat zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích vzniklých na staveništi během postupu prací, uzavřeli účastníci dodatek č. 3, vedený pod sp.zn. 575/2014/oIOP.

Následně, dne 8.12.2014, z důvodu aktualizace finančního harmonogramu prací, uzavřeli účastníci dodatek č. 4, vedený pod sp.zn. 733/2014/oIOP.

Následně, dne 13.1.2015, z důvodu dodatečných stavebních víceprací a méněprací, uzavřeli účastníci dodatek č. 5, vedený pod sp.zn. 21/2015/oIOP.

II.

V průběhu realizace díla byla zjištěna nezbytnost dodatečných stavebních prací (víceprací), které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V důsledku těchto okolností se účastníci dohodli na následující změně předmětu Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků spočívající v následujícím:

- Restaurování a doplnění cenných uměleckořemeslných prvků v objektu M7 – Klášterní kostel. Důvodem vzniku těchto víceprací je záchrana, obnova a doplnění cenných uměleckořemeslných prvků - viz příloha č. 1 – ZL 08.
- Otevření otvorů v původním rozměru včetně doplnění a opravy zaklenutí otvoru v objektu M1 – 1. NP – Rozšíření otvoru a oprava a obnova klenby mezi m.č.1.16 a 1.17. Důvodem vzniku těchto víceprací je zachování autentické konstrukce a její prezentace - viz příloha č. 1 – ZL 09.
- Doplnění lemování a zvětšení průměru okapního svodu v objektu M1 a M7 – změna a doplnění klempířských prvků. Důvodem vzniku těchto víceprací je ochrana konstrukcí před zatékáním a destrukce vlivem zatékání - viz příloha č. 1 – ZL 10.
- Doplnění podpůrných a nosných konstrukcí statického zabezpečení v objektu M1 – úprava konstrukce statického zabezpečení nad klenbou refektáře v úrovni podlahy 2. NP. Důvodem vzniku těchto víceprací je změna na základě skutečností zjištěných v průběhu stavebních prací - viz příloha č. 1 – ZL 11.
- Ošetření postupně zahrnující čištění, revize konstrukce a nátěr v objektu M7 – restaurátorské práce – oltáře, kazatelna a sakristijní skříň. Důvodem vzniku těchto víceprací je záchrana významných a cenných uměleckořemeslných prvků interiéru, sanace dřevokazného hmyzu, změna na základě skutečností zjištěných v průběhu stavebních prací. Tyto dodatečné stavební práce navazují na předchozí plošné ošetření plynováním - viz příloha č. 1 – ZL 12.
- Restaurátorské práce a s nimi spojené stavební práce v objektu M1 – kružbová okna ambitu – doplnění kamenných prvků a rekonstrukce zasklení. Důvodem vzniku těchto víceprací je

záchrana významných a cenných uměleckých prvků a jejich odborné doplnění - viz příloha č. 1 – ZL 13.

Přesná specifikace dodatečných stavebních prací je uvedena v příloze č. 1 – souhrnu změnových listů, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

III.

Cena za dodatečné stavební práce (stavební vícepráce) je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem **6 710 869,38,- Kč** bez daně z přidané hodnoty. K ceně za díla bude účtována daň z přidané hodnoty dle platných a účinných právních předpisů. Ohledně stavebních víceprací proběhlo jednací řízení bez uveřejnění.

Cena za dodatečné stavební práce je stanovena na základě ocenění položkového výkazu výměr zpracovaného zhotovitelem, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.

Cena za dodatečné stavební práce zahrnuje veškeré náklady spojené s jeho řádným provedením a jako taková je konečná bez možnosti jejího dalšího navýšení, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

VI.

Zhotovitel se zavazuje dodatečné stavební práce provést nejpozději do 30.6.2015.

V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o jeho obsahu a že byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1: souhrn změnových listů

V Č. KRUMLOVĚ dne 15. 04. 2015

V Č. Krumlově dne 15. 4. 2015

objednatel



zhotovitel
Společnost pro revitalizaci
areálu klášterů Český Krumlov,
Vidox s.r.o. jako vedoucí člen
Radniční 133/1
370 01 České Budějovice
IČO: 25160168. DIČ: CZ25160168