

193/2015/010P

DODATEK č. 5

SMLOUVY O DÍLO

Město Český Krumlov

se sídlem

náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČO: 00245836

zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou

dále jen „objednatel“

a

POHL cz, a.s.

se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63

IČO 25606468, DIČ CZ25606468

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze

pod spisovou značkou ve vložce B 4934

bankovní spojení Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu 4200388669/6800

zastoupen Janem Lapešem, členem představenstva

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 5 (dále též dodatek) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.4.2014, sp.zn. 256/2014/oIOP, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") na základě jednacího řízení bez uveřejnění § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

I.

Účastníci uzavřeli dne 30.4.2014 smlouvu o dílo na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry" v otevřeném zadávacím řízení (dále jen "zakázka").

Předmětem této smlouvy je plnění části 2. zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu", registrační číslo CZ.1.06/5.1.00/01.06132, rozdělené v souladu s § 98

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, která je realizována v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1.

Následně, dne 30.6.2014, v důsledku stanovení povinností zhotovitele v rámci změny či rozšíření seznamu oprávněných osob uvedených v příloze č. 9 smlouvy o dílo, uzavřeli účastníci dodatek č. 1, vedený pod sp.zn. 384/2014/oIOP.

Následně, dne 23.9.2014, z důvodu stanovení povinností koordinátora stavby informovat zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích vzniklých na staveništi během postupu prací, uzavřeli účastníci dodatek č. 2, vedený pod sp.zn. 574/2014/oIOP.

Následně, dne 11.12.2014, z důvodu aktualizace časového a finančního harmonogramu prací, uzavřeli účastníci dodatek č. 3, vedený pod sp.zn. 758/2014/oIOP.

Následně, dne 22.12.2014, z důvodu dodatečných stavebních víceprací, uzavřeli účastníci dodatek č. 4, vedený pod sp.zn. 810/2014/oIOP.

II.

V průběhu realizace díla byla zjištěna nezbytnost dodatečných stavebních prací (víceprací) a stavebních méněprací, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V důsledku těchto okolností se účastníci dohodli na následující změně předmětu Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků spočívající v následujícím:

- Vyklizení celého komplexu gotických sklepů v objektu K1 od stavební suti, zásypů a stržených konstrukcí - viz příloha č. 1 - část ZL č. 04
- Provedení nového řešení - úpravy zastřešení dvorních přístavků objektu K2 dle zpracovaného projekčního řešení - dílčí změna PD - viz příloha č. 1 - část ZL č. 05.
- Provedení záchrany všech dochovaných prvků unikátních nálezů malovaného dřevěného stropu v plném rozsahu tj. jejich ponechání a prezentování v původních pozicích, provedení restaurování dochovaných malovaných částí stropů a doplnění chybějících prvků stropu tesanými kopiemi jedlových trámů a dále doplnění řemeslně opracovaných záklopů v objektu K1 - viz příloha č. 1 - část ZL č. 06.

Přesná specifikace dodatečných stavebních prací a stavebních méněprací je uvedena v příloze č. 1 – souhrnu změnových listů, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

III.

Cena za dodatečné stavební práce (stavební vícepráce) je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 4 429 770,99,- Kč bez daně z přidané hodnoty. K ceně za díla bude účtována daň z přidané hodnoty dle platných a účinných právních předpisů. Ohledně stavebních víceprací proběhlo jednací řízení bez uveřejnění.

Cena za stavební méněpráce činí 93 713,98,- Kč bez daně z přidané hodnoty a byla stanovena v souladu se smlouvou o dílo a oceněného položkového výkazu výměr. O tuto cenu bude ponížena cena za dílo.

Cena za dodatečné stavební práce a méněpráce je stanovena na základě ocenění položkového výkazu výměr zpracovaného zhotovitelem, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.

Cena za dodatečné stavební práce zahrnuje veškeré náklady spojené s jeho řádným provedením a jako taková je konečná bez možnosti jejího dalšího navýšení, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

IV.

Zhotovitel se zavazuje dodatečné stavební práce provést nejpozději do 30.6.2015.

Objednatel bere na vědomí popis nálezu gotických trámových stropů s polychromovanými trámy ze dne 11.2.2015 a návrh technologického postupu a harmonogramu restaurátorských prací a jejich součinnost se stavbou ze dne 9.2.2015, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. V případě prodloužení projektu bude na základě těchto nepředvídatelných skutečností prodloužena stavební činnost související s objektem K2 dle nutné potřeby uvedené ve výše uvedených dokumentech.

V.

Předmětem tohoto dodatku je dále náprava administrativní chyby uvedené v Dodatku č. 1 ze dne 30.6.2014 vedeného pod sp.zn. 384/2014/oIOP vztahujícího se ke stanovení povinností zhotovitele v rámci změny či rozšíření seznamu oprávněných osob uvedených v příloze č. 9 smlouvy o dílo, kde byl uveden chybný odkaz na paragraf zákona č. 137/2006 Sb., a dále odkaz na chybně očíslovanou přílohu.

Původní znění čl. III. Dodatku č. 1 ze dne 30.6.2014 se nahrazuje následujícím zněním:

Účastníci tímto domlouvají, vědomi si ustanovení § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., že oprávněné osoby uvedené v příloze č. 9 lze měnit nebo rozšiřovat jen za těchto podmínek:

- a) Zhotovitel je povinen změnu oprávněné osoby nebo novou oprávněnou osobu písemně oznámit objednateli minimálně ve lhůtě 7 dní před provedenou změnou či rozšířením.
- b) Zhotovitel je povinen spolu s písemným oznámením, uvedeným výše, zaslat objednateli doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů vztahujících se k oprávněné osobě, která zaujme místo osoby uvedené v příloze č. 9 smlouvy nebo rozšíří počet takto uvedených osob. Splnění kvalifikačních předpokladů musí být prokázáno v rozsahu a způsobem, tak jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci veřejné zakázky uvedené čl. I tohoto dodatku.
- c) Pokud objednatel ve lhůtě 5 dnů od oznámení uvedeného v čl. III, písm. a) neoznámí zhotoviteli, že nesouhlasí s navrhovanou změnou nebo rozšířením oprávněných osob, uvedených v příloze č. 9 smlouvy, platí, že se účastníci na této výměně nebo rozšíření platně dohodli.

Původní znění čl. IV. Dodatku č. 1 ze dne 30.6.2014 se nahrazuje následujícím zněním:

Účastníci dále domlouvají, že zhotovitel může rozšířit okruh oprávněných osob o ty oprávněné osoby, které nebudou zastávat funkce uvedené v příloze č. 9 smlouvy, a to postupem podle čl. III, bod a) a c). Ustanovení čl. III, bod b) se v tomto případě nepoužije.

Ostatní ustanovení Dodatku č. 1 zůstávají nezměněny.

VI.

Předmětem tohoto dodatku je dále náprava administrativní chyby uvedené v Dodatku č. 3 ze dne 11.12.2014 vedeného pod sp.zn. 758/2014/oIOP, vztahujícího se k aktualizaci časového a finančního harmonogramu prací, a Dodatku č. 4 ze dne 22.12.2014 vedeného pod sp.zn. 810/2014/oIOP, vztahujícího se k dodatečným stavebním pracím, kde v čl. I. odstavec první obou dodatků byla chybně uvedena část veřejné zakázky – areál bývalého kláštera minoritů, místo areál bývalého kláštera sv. Kláry.

Původní znění odstavce prvního čl. I. Dodatku č. 3 ze dne 11.12.2014 a Dodatku č. 4 ze dne 22.12.2014 se nahrazuje následujícím zněním:

Účastníci uzavřeli dne 30.4.2014 smlouvu o dílo na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry" v otevřeném zadávacím řízení (dále jen "zakázka").

Ostatní ustanovení Dodatku č. 3 a č. 4 zůstávají nezměněny.

VII.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o jeho obsahu a že byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1: souhrn změnových listů

Příloha č. 2: návrh technologického postupu a harmonogramu restaurátorských prací a jejich součinnost se stavbou ze dne 9.2.2015

V Č. KRUMLOVĚ dne 16. 04. 2015


objednatel



V Roztokách dne 1.4. 2015



zhotovitel