

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ve smyslu § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

I. Zadavatel:

Název zadavatele: Město Český Krumlov
Sídlo: Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
Statutární zástupce: Mgr. Dalibor Carda – starosta města

Kontaktní osoba zadávacího řízení:

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Benešová
E-mail: miroslava.benesova@eufc.cz
Tel.: +420 733 759 288

II. Název veřejné zakázky:

Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů – vícepráce č. 2

III. Druh zadávacího řízení:

Dodatečné stavební práce vyhlášené v jednajícím řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona.

IV. Předmět veřejné zakázky:

- Restaurování a doplnění cenných uměleckořemeslných prvků v objektu M7 – Klášterní kostel. Důvodem vzniku těchto víceprací je záchrana, obnova a doplnění cenných uměleckořemeslných prvků – viz příloha č. 1 Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo – ZL 08.
- Otevření otvorů v původním rozměru včetně doplnění a opravy zaklenutí otvoru v objektu M1 – 1. NP – Rozšíření otvoru a oprava a obnova klenby mezi m.č.1.16 a 1.17. Důvodem vzniku těchto víceprací je zachování autentické konstrukce a její prezentace - viz příloha č. 1 Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo – ZL 09.
- Doplnění lemování a zvětšení průměru okapního svodu v objektu M1 a M7 – změna a doplnění klempířských prvků. Důvodem vzniku těchto víceprací je ochrana konstrukcí před zatékáním a destrukce vlivem zatékání - viz příloha č. 1 Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo – ZL 10.
- Doplnění podpůrných a nosných konstrukcí statického zabezpečení v objektu M1 – úprava konstrukce statického zabezpečení nad klenbou refektáře v úrovni podlahy 2. NP. Důvodem vzniku těchto víceprací je změna na základě skutečností zjištěných v průběhu stavebních prací - viz příloha č. 1 Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo – ZL 11.
- Ošetření postupně zahrnující čištění, revize konstrukce a nátěr v objektu M7 – restaurátorské práce – oltáře, kazatelna a sakristijní skříň. Důvodem vzniku těchto víceprací je záchrana významných a cenných uměleckořemeslných prvků interiéru, sanace dřevokazného hmyzu, změna na základě skutečností zjištěných v průběhu stavebních prací. Tyto dodatečné stavební práce navazují na předchozí plošné ošetření plynováním - viz příloha č. 1 Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo – ZL 12.

- Restaurátorské práce a s nimi spojené stavební práce v objektu M1 – kružbová okna ambitu – doplnění kamenných prvků a rekonstrukce zasklení. Důvodem vzniku těchto víceprací je záchrana významných a cenných uměleckých prvků a jejich odborné doplnění - viz příloha č. 1 Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo – ZL 13.

V. Datum zahájení zadávacího řízení, konečné datum předkládání nabídek:

Datum zahájení zadávacího řízení: 30. 3. 2015

Konečné datum pro předkládání nabídky: 2. 4. 2015, 11:00 hod.

VI. Otevírání obálek, jednání o nabídce:

Datum a místo otevírání obálek: 2. 4. 2015, 11:00 hod., Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

VII. Identifikační údaje uchazeče, který byl vyzván k podání nabídky:

Uchazeč	Sídlo	IČ
Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen	Radniční 133/1, České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01	25160168

VIII. Identifikační údaje uchazeče, který podal nabídku, včetně nabídkové ceny:

Uchazeč	Sídlo	IČ	Nabídková cena v CZK bez DPH
Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen	Radniční 133/1, České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01	25160168	6 710 869,38,-

IX. Identifikační údaje všech uchazečů, které byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení:

Uchazeč	Sídlo	IČ
-	-	-

X. Odůvodnění vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení:

V zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč.

XI. Důvody použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Zadavatel zadal tuto veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona, jelikož se jednalo o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

XII. Identifikační údaje uchazeče, s nímž byl uzavřen Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo, včetně odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Zadavatel shledal, že nabídka uchazeče Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen po všech stránkách odpovídá požadavkům zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 81 Zákona rozhodl o výběru nabídky uchazeče Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen.

Uchazeč: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen, jehož členy jsou:

Název: VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen sdružení
Zastoupený: Janem Kandlíkem, prokuristou
Sídlo: Radniční 133/1, České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01
IČ: 25160168
DIČ: CZ25160168

Název: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
Zastoupený: Františkem Jourou
Sídlo: Vítězslava Nezvala 56/68, Třebíč, 674 01
IČ: 60753013
DIČ: CZ60753013

XIII. Plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele:

- Válcované nosníky, statiky stropu nad refektářem – 0,3 %
- Renovace a doplnění kamenných žeber kružbových oken – 7,6 %
- Změna průměru svodu a oplechování voluty kostela – 0,2 %
- Kované prvky kostela – 1,8 %
- Vitráže kružbových oken – 10,7 %
- Restaurování – 74 %

XIV. Cena sjednaná v Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo: 6 710 869,38 Kč bez DPH

XV. Datum uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo: 15. 4. 2015

V Českém Krumlově dne 17. 4. 2015

Ing. Tomáš Podaný



Ing. Kateřina Slavíková



Bc. Martina Kubice



Mgr. Jana Kitzbergerová



Mgr. Dalibor Carda
Starosta města

