

499/2015/10P

## DODATEK č. 7

### SMLOUVY O DÍLO

**Město Český Krumlov**

se sídlem

náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČO: 00245836

zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou

dále jen „objednatel“

a

**Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o.** jako vedoucí člen

se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice, PSČ 370 01

IČO 25160168 , DIČ CZ25160168

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Českých Budějovicích

pod spisovou značkou ve vložce C-6919

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu 4255580287/0100

zastoupen Janem Kandlíkem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 7 (dále též dodatek) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.4.2014, evid. č. 255/2014/oIOP, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") na základě jednacího řízení bez uveřejnění § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

I.

Účastníci uzavřeli dne 30.4.2014 smlouvu o dílo na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů" v otevřeném zadávacím řízení (dále jen "zakázka").

Předmětem této smlouvy je plnění části 1. zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu", registrační číslo CZ.1.06/5.1.00/01.06132, rozdělené v souladu s § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, která je realizována v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1.

Následně, dne 18.6.2014, v důsledku stanovení povinností zhotovitele v rámci změny či rozšíření seznamu oprávněných osob uvedených v příloze č. 14 smlouvy o dílo, uzavřeli účastníci dodatek č. 1, vedený pod evid. č. 372/2014/oIOP.

Následně, dne 30.6.2014, z důvodu změny bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele, uzavřeli účastníci dodatek č. 2, vedený pod evid. č. 437/2014/oIOP.

Následně, dne 22.9.2014, z důvodu stanovení povinností koordinátora stavby informovat zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích vzniklých na staveništi během postupu prací, uzavřeli účastníci dodatek č. 3, vedený pod evid. č. 575/2014/oIOP.

Následně, dne 8.12.2014, z důvodu aktualizace finančního harmonogramu prací, uzavřeli účastníci dodatek č. 4, vedený pod evid. č. 733/2014/oIOP.

Následně, dne 13.1.2015, z důvodu dodatečných stavebních víceprací a méněprací, uzavřeli účastníci dodatek č. 5, vedený pod evid. č. 21/2015/oIOP.

Následně, dne 15.4.2015, z důvodu dodatečných stavebních víceprací, uzavřeli účastníci dodatek č. 6, vedený pod evid. č. 191/2015/oIOP.

## II.

V průběhu realizace díla byla zjištěna nezbytnost dodatečných stavebních prací (víceprací), které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V důsledku těchto okolností se účastníci dohodli na následující změně předmětu Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků spočívající v následujícím:

- Objekt M5 - Ohradní zeď mezi zahradou M5 a pivovarem - Úplná výměna prejazdové krytiny, zakrývající korunu ohradní zdi. Zhotovení nových vjezdových vrat v kopii dle původních se zachováním a použitím zpět repasovatelných kovářských prvků ze stávající konstrukce - viz příloha č. 1 - ZL 06.
- Objekt M7 - Klášterní kostel - Provedení výměny prvků nebo celých výplní v kopii dle původních se zachováním a použitím zpět repasovatelných kovářských prvků ze stávající konstrukce a výplní - viz příloha č. 1 - ZL 14.
- Objekt M7 - Klášterní kostel - Provedení obnovy výmalby kostela dle zpracované PD tj. sanace poškozených dekorativních štuků a oprava trhlin ve zdivu, sanace vlhkosti, obnova umělecko-řemeslných prvků vybavení interiéru, celková výmalba kostela - viz příloha č. 1 - ZL 15.
- Objekt M1 - Fošnová podlaha s ponecháním dlažby pouze v místech mokřých procesů - viz příloha č. 1 - ZL 18.
- Objekt M1 - restaurování malby - gotické okno 2.NP - Očištění, fixace a restaurování malby - viz příloha č. 1 - ZL 20.



- Objekt M1 - pochozí plošina pro VZT ve 3\_NP - Pochozí plošina pro roznesení zatížení od VZT. Oddělení konstrukce krovu od zařízení pro VZT, zlepšení přístupu k rozvodům VZT pro jejich revize a údržbu - viz příloha č. 1 - ZL 21.

Přesná specifikace dodatečných stavebních prací je uvedena v příloze č. 1 – souhrnu změnových listů, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

### III.

Cena za dodatečné stavební práce (stavební vícepráce) je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem **3 798 577,46 Kč** bez daně z přidané hodnoty. K ceně za díla bude účtována daň z přidané hodnoty dle platných a účinných právních předpisů. Ohledně stavebních víceprací proběhlo jednací řízení bez uveřejnění.

Cena za dodatečné stavební práce je stanovena na základě ocenění položkového výkazu výměr zpracovaného zhotovitelem, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.

Cena za dodatečné stavební práce zahrnuje veškeré náklady spojené s jeho řádným provedením a jako taková je konečná bez možnosti jejího dalšího navýšení, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

### VI.

Zhotovitel se zavazuje dodatečné stavební práce provést nejpozději do 15.9.2015.

### V.

Článek 5 výše citované smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014, evid. č. 255/2014/oIOP, ve znění pozdějších dodatků (dále také jako „smlouva o dílo“) upravuje dobu provádění díla a obsahuje ustanovení o harmonogramu stavby. Harmonogram stavby tvoří přílohu č. 8 smlouvy o dílo. Příloha č. 8 se sestává z Přílohy č. 8a – harmonogramu, Přílohy č. 8b – technické zprávy POV a Přílohy č. 8c – finančního harmonogramu. Provádění dodatečných stavebních prací je úzce spojeno s prováděním původních, smlouvou o dílo upravených stavebních prací. S ohledem na tuto skutečnost je potřeba aktualizovat harmonogram provádění díla a je potřeba upravit termín dokončení a předání celého díla.

Znění článku 5, odst. 5.2. písm. c) smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím textem:

*„termín dokončení a předání díla: do 14 měsíců od převzetí stanoviště, nejpozději však do 30.6.2015 s výjimkou níže uvedeného, kde je termín dokončení a předání díla stanoven odlišně:*

- Objekt M7 - Klášterní kostel - interiéry kostela - termín dokončení a předání do 15. 9.2015.
- Objekt M1 - Bývalý konvent minoritů - v I.NP - v částech objektu spojovací chodba ke kostelu místnosti č. 1.22 a 1.23 a křížová chodba místnosti č. 1.02 a 1.03 – termín dokončení a předání díla do 31. 8. 2015.
- Přístupové cesty k objektům M1 a M7 v části zahrady M4 – termín dokončení a předání do 31.8.2015.
- Fasády stavebních objektů - termín dokončení a předání díla do 15. 9. 2015.
- Objekty M4, M5 a M6 – klášterní zahrady - termín dokončení do 15. 9. 2015
- Objekt M1 – Bývalý konvent minoritů – ve 2.NP – v části objektu - místnosti č. 2.02 fotoateliér - termín dokončení do 31. 7. 2015“

Příloha č. 8a smlouvy o dílo – harmonogram a Příloha č. 8c smlouvy o dílo – finanční harmonogram se tímto ruší a nahrazují se „novým“ harmonogramem stavby a finančním harmonogramem ze dne 16.6.2015, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 7.

VI.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o jeho obsahu a že byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1: souhrn změnových listů

Příloha č. 2: Příloha č. 8a smlouvy o dílo – harmonogram stavby a finanční harmonogram ze dne 16.6.2015

Příloha č. 3: Žádost o prodloužení termínu části stavby Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů zahrady M4, M5 a M6 a dále místnost č.2.02 v objektu M1

V Českém Krumlově dne 30. 06. 2015

Mgr. Dalibor Carda, starosta



V Českém Krumlově dne 30. 06. 2015

V **Společnost pro revitalizaci**  
**areálu klášterů Český Krumlov,**  
**Vidox s.r.o. jako vedoucí člen**

Radniční 133/1  
370 01 České Budějovice  
IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168

zhotovitel



# **PŘÍLOHA č. 1**

Souhrn změnových listů

Verbatim

700 MB  
52x  
10-

CD-R

PŘÍLOHA 8.1 - SOUHRN  
JMĚNOVÝCH LISTŮ



# PŘÍLOHA č. 2

Příloha č. 8a smlouvy o dílo - harmonogram stavby a finanční  
harmonogram ze dne 16.6.2015



### HARMONOGRAM

Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově - část areál bývalého kláštera minoritů

	2014												2015				
	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
<b>OVN1 Ostatní a vedlejší náklady stavby</b>																	
<b>A.M1 Bývalý konvent minoritů</b>																	
0 Přípravné a pomocné práce																	
1 Zemní práce																	
21 Úprava podlaží a základ spáry																	
27 Základy																	
3 Sítis a kompletní konstrukce																	
34 Stěny a příčky																	
4 Vodovodné konstrukce																	
43 Schodiště																	
45 Komunikace																	
61 Úprava bazénové vaničky																	
62 Úprava podlaží a příčky																	
63 Podlahy a podlahové konstrukce																	
64 Výpíně ohrad																	
94 Úprava a údržba výhledů																	
95 Úprava a údržba výhledů																	
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ																	
98 Úprava a údržba výhledů																	
711 Izolace proti vodě																	
713 Izolace tepelné																	
752 Konstrukce tesaliské																	
753 Dřevostavby																	
754 Konstrukce klempířské																	
755 Krytiny tvrdé																	
766 Úprava podlaží a příčky																	
767 Úprava podlaží a příčky																	
771 Podlahy z dlaždic a obklady																	
772 Úprava a údržba výhledů																	
775 Podlahy výpově a parketové																	
776 Podlahy ze syntetických hmot																	
781 Obklady keramické																	
782 Konstrukce z přírodního kamene																	
783 Nátery																	
784 Malby																	
786 Čalounické úpravy																	
D96 Úprava a údržba výhledů																	
720 ZTI																	
730 ÚT																	
M24 VZT																	
M21 B																	
<b>A.M2 Konvent bekyň</b>																	
0 Přípravné a pomocné práce																	
1 Zemní práce																	
21 Úprava podlaží a základ spáry																	



# HARMONOGRAM

Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově - část areál bývalého kláštera minoritů

	2014					2015											
	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
27) Zákady																	
3) Svislé a kompletní konstrukce																	
4) Vodotomné konstrukce																	
43) Schodiště																	
61) Úpravy povrchů vnitřní																	
62) <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>																	
63) Podlahy a podlahové konstrukce																	
64) Výplňové otvory																	
95) Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																	
96) Bourání konstrukcí																	
97) Prorážení otvorů																	
99) Staveništní přesun hmot																	
711) Izolace proti vodě																	
713) Izolace tepelné																	
725) Zetřizovací předměty																	
735) Otopná tělesa																	
762) Konstrukce tesarské																	
766) Konstrukce truhlářské																	
767) Konstrukce zámečnické																	
772) Kamenné dílžby																	
775) Podlahy výškové a parketové																	
764) Malby																	
D96) Přesuny suti a vrbouraných hmot																	
720) ZTI																	
M24) VZT																	
M21) EI																	
A.M3) Altán																	
0) Přípravné a pomocné práce																	
1) Zemní práce																	
21) Úprava podolí a základ spár																	
27) Zákady																	
3) Svislé a kompletní konstrukce																	
61) Úpravy povrchů vnitřní																	
62) <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>																	
63) Podlahy a podlahové konstrukce																	
64) Výplňové otvory																	
94) Lešení a stavební výtlahy																	
95) Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																	
96) Bourání konstrukcí																	
97) Prorážení otvorů																	
99) Staveništní přesun hmot																	
711) Izolace proti vodě																	
762) Konstrukce tesarské																	
764) Konstrukce klempířské																	
765) Krytiny tvrdé																	
766) Konstrukce truhlářské																	

# HARMONOGRAM

Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově - část areál bývalého kláštera minoritů

	2014												2015				
	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
767																	
772																	
783																	
784																	
D98																	
M21																	
E1																	
<b>A.M4</b>																	
<b>Nádvorí bývalého kláštera minoritů (Tramín)</b>																	
Půdnys bývalé tpele Sv. Anny																	
1																	
5																	
99																	
Staveništi přesun hmot																	
Zásěna pro umístění nádob na odpad																	
1																	
27																	
98																	
Staveništi přesun hmot																	
766																	
Konstrukce truhlářské																	
<b>A.M5</b>																	
<b>Zádní zahrada bývalého kláštera minoritů a přilehé ohradní zdi</b>																	
Ohradní zeď mezi pivovarem a zahradou M5																	
3																	
Světlé a kompletní konstrukce																	
82																	
Ohrada mezi pivovarem a zahradou M5																	
94																	
Lešení a stavební výlehy																	
96																	
Bourání konstrukci																	
97																	
Prostřední obvodů																	
98																	
Staveništi přesun hmot																	
765																	
Kroviny tvrdé																	
766																	
Konstrukce truhlářské																	
D96																	
Přesuny sutí a vypořádání hmot																	
<b>A.M6</b>																	
<b>Přední zahrada bývalého kláštera minoritů - drobné zahradní objekty a mobiliář</b>																	
Zahradní mobiliář																	
Nové pergoly a trežže																	
1																	
Zemní práce																	
27																	
Základy a zvláštní zakládání																	
99																	
Staveništi přesun hmot																	
762																	
Konstrukce tesácké																	
767																	
Konstrukce zámečnické																	
782																	
Konstrukce z přírodního kamene																	
783																	
Nádvorí																	
<b>A.M7</b>																	
<b>Nádržka na vodu v zahradě M6</b>																	
1																	
Zemní práce																	
27																	
Základy a zvláštní zakládání																	
99																	
Staveništi přesun hmot																	
720																	
Zdravotnická instalace																	
764																	
Konstrukce klenbové																	
782																	
Konstrukce z přírodního kamene																	
Bylinkářská zahrádka																	



**HARMONOGRAM**

Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově - část areál bývalého kláštera minoritů

	2014						2015										
	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
1 Zemní práce																	
5 Komunikace																	
69 Stavění přisun hmot																	
Poepěry vinné révy a chmelé																	
Základové patky pod zatčení jevištní techniky																	
1 Zemní práce																	
27 Základy a zvláštní zakládání																	
99 Stavění přisun hmot																	
767 Konstrukce zámečnické																	
772 Kamenné dlažby																	
<b>A.M6.1 Přední zahrada bývalého kláštera minoritů - ohradní a opěrné zdi, terénní schodiště</b>																	
Vnitřní ohradní zeď mezi zahradami M4 a M6																	
1 Zemní práce																	
3 Svalé a kompletní konstrukce																	
62 Vypínání otvorů																	
84 Lešení a stavební výtahy																	
96 Bourání konstrukcí																	
99 Stavění přisun hmot																	
764 Konstrukce klempířské																	
765 Krytiny tvrdé																	
767 Konstrukce zámečnické																	
783 Nálěvy																	
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot																	
Ohradní zeď podél Formanské ulice																	
3 Svalé a kompletní konstrukce																	
62 Vypínání otvorů																	
64 Vypínání otvorů																	
94 Lešení a stavební výtahy																	
96 Bourání konstrukcí																	
97 Pronášení otvorů																	
99 Stavění přisun hmot																	
765 Krytiny tvrdé																	
766 Konstrukce truhlářské																	
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot																	
Opěrná zeď v zahradě M6 a terénní schodiště																	
1 Zemní práce																	
21 Úprava podloží a základ spáry																	
27 Základy a zvláštní zakládání																	
3 Svalé a kompletní konstrukce																	
43 Schodiště																	
62 Úpravy povrchů vnější																	
96 Bourání konstrukcí																	
99 Stavění přisun hmot																	
711 Izolace proti vodě																	
766 Konstrukce truhlářské																	
767 Konstrukce zámečnické																	



# HARMONOGRAM

Opava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově - část areál bývalého kláštera minoritů

	2014												2015				
	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
782																	
D96																	
Konstrukce z přírodního kamene																	
Přesuny suti a vbouraných hmot																	
<b>Ohradní zeď podél Nového Města</b>																	
3																	
Světlé a kompletní konstrukce																	
62																	
Úpravy povrchů vnitřní																	
94																	
Lešení a stavební výťahy																	
96																	
Bourání konstrukcí																	
97																	
Prořezání otvorů																	
99																	
Stavění přesun hmot																	
764																	
Konstrukce klenbové																	
766																	
Konstrukce truhlářské																	
D96																	
Přesuny suti a vbouraných hmot																	
<b>A.Ms.2 Přední zahrada bývalého kláštera minoritů - veřejné WC</b>																	
1																	
Zemní práce																	
27																	
Základy																	
3																	
Světlé a kompletní konstrukce																	
61																	
Úpravy povrchů vnitřní																	
64																	
Výpňové otvory																	
94																	
Lešení a stavební výťahy																	
95																	
Dokončovací konstrukce na pozemních stěbách																	
99																	
Stavění přesun hmot																	
711																	
Izolace proti vodě																	
713																	
Izolace tepelné																	
762																	
Konstrukce tesarské																	
764																	
Konstrukce klenbové																	
766																	
Konstrukce truhlářské																	
767																	
Konstrukce zámečnické																	
771																	
Podlahy z dlaždic a obklady																	
781																	
Obklady keramické																	
783																	
Nátery																	
784																	
Malby																	
720																	
ZTI																	
M24																	
VZT																	
M21																	
EI																	
<b>A.Ms.3 Přední zahrada bývalého kláštera minoritů - sklad dřeva</b>																	
1																	
Zemní práce																	
27																	
Základy																	
5																	
Komunikace																	
95																	
Dokončovací konstrukce na pozemních stěbách																	
96																	
Stavění přesun hmot																	
762																	
Konstrukce tesarské																	
764																	
Konstrukce klenbové																	
783																	
Nátery																	
M21																	
EI																	
<b>A.Ms.4 Zahrady bývalého kláštera minoritů - venkovní rozvody - vodovod, kanalizace</b>																	
Vodovod																	



# HARMONOGRAM

Oprava a rekonstrukce areálu kláštera v Českém Krumlově - část areál bývalého kláštera minoritů

	2014						2015										
	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
A.M6.5																	
Venkovní kanalizace																	
A.M7																	
Záhrady bývalého kláštera minoritů - veřejné osvětlení a EI																	
Klášteří kostel																	
1 Zemní práce																	
21 Úprava podlaží a základ spáry																	
27 Základy																	
3 Práce u krajových klenutí																	
61 Úprava terénního tvaru																	
62 Úprava povrchů vjezdů																	
63 Úprava a péče o venkovní kanalizaci																	
64 Úprava terénu																	
94 Základní stavba výhledy																	
95 Demolice střešní konstrukce, též požárního úniku																	
96 Demolice střešní konstrukce																	
98 Demolice																	
99 Úprava povrchu terénu																	
711 Izolace proti vodě																	
713 Izolace tepelné																	
762 Konstrukce tesafiské																	
764 Konstrukce kempfiské																	
765 Krytiny tvrdé																	
766 Konstrukce klenutých																	
767 Konstrukce železobetonové																	
771 Kladení z omšle a spáry																	
772 Kladení železných																	
773 Kladení střešní																	
775 Kladení výhledů a střešních																	
783 Malby																	
784 Malby																	
D86 Přesuny sutí a vyloučených hmot																	
M21																	
A.M-R																	
Restaurátorské práce																	
M1 - konvent minoritů - restaurátorské práce																	
M2 - konvent minoritů - restaurátorské práce																	
M3 - klášterní kostel - restaurátorské práce																	
B.a-M6.5																	
Čistě terénní úpravy																	
Úprava terénu																	
Lešní výsadba na záhonech																	
Výsadby bylin a trvalček																	
Výsadby keřů																	
Výsadby ovocných stromů																	
Výsadby okrasných stromů																	
Zakládání květných luk																	
Zakládání parkových trávníků																	
Zakládání a údržba ploch																	
Zakládání pěstebných ploch																	







## **PŘÍLOHA č. 3**

**Žádost o prodloužení termínu části stavby Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů zahrady M4, M5 a M6 a dále místnost č.2.02 v objektu M1**

**Město Český Krumlov**

Mgr. Dalibor Carda

náměstí Svornosti 1

381 01 Český Krumlov

V Českém Krumlově dne 23.6.2015

**Věc:** Žádost o prodloužení termínu části stavby Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů zahrady M4, M5 a M6 a dále místnost č.2.02 v objektu M1

Jménem „Společnosti pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov“, (firma Vidox s.r.o. jako vedoucí člen sdružení) dovoluujeme si Vás tímto požádat o prodloužení lhůty dokončení stavby Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů v termínech a specifikaci stavebních objektů uvedených níže:

- a) Objekty M4, M5 a M6 – klášterní zahrady - termín dokončení do 15. 9. 2015.
- b) Objekt M1 – Bývalý konvent minoritů – ve 2.NP – v části objektu - místnosti č. 2.02 fotoateliér termín dokončení do 31. 7. 2015.

Důvodem naší žádosti je v případě objektů uvedených výše v případě bodu:

- a) Důvodem je skutečnost, že v případě dokončování oprav fasád ohradních zdí, viz předchozí žádost o prodloužení termínu ze dne 7. 5. 2015, by docházelo k poškozování vysazené zeleně (zejména travnatých ploch a drobné výsadby např. květiny, bylinky, apod.) a zahradních úprav při provádění finálních stavebních prací. Vzhledem k tomu, že zde bude docházet ke zvýšenému pohybu stavebních dělníků, mechanizace a manipulaci s pomocnými konstrukcemi.
- b) Při provádění restaurátorského průzkumu byly nalezeny další statické poruchy kleneb ambitu pod místností č.2.02, které jsou staršího data. S ohledem na úpravy technologií a upřesnění vnitřního vybavení v místnosti fotoateliéru, kdy se zvyšují nároky na bodové zatížení kleneb od interiérové vestavované konstrukce nesoucí světelný park, audiotechniku a fotopozadí a dále vlastního zatížení světelných a fotopozadí, bylo nutné provést nové posouzení únosností konstrukcí a rozložení zatížení do nich. Dle tohoto

posouzení je stávající realizovaná podlaha z OSB desek na hraně možného zatížení a nezaručuje to, že nebude docházet ke zhoršování stavu statických poruch v klenbách. Z výše uvedených důvodů respektujících i vysokou památkovou hodnotu konstrukcí bylo přistoupeno k návrhu provedení revize kleneb v místech nového umístění nosné konstrukce a dále nové konstrukce podlahy včetně podkladních vrstev, tak aby vlivem užitého zatížení ve fotoateliéru nemohlo docházet k další aktivaci nebo statickému poškození kleneb ambitu.

Za dodavatele stavby

**Společnost pro revitalizaci areálu klášterů  
Český Krumlov,**

Vidox s.r.o. jako vedoucí člen

Jan Kandlík  
prokurista

~~Společnost pro revitalizaci  
areálu klášterů Český Krumlov,  
Vidox s.r.o. jako vedoucí člen  
Radniční 133/1  
370 01 České Budějovice  
IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168~~

Přílohy:

- fotokopie zápisu ze stavebního deníku ze dne 22. 6. 2015

