

Změnový list		č. ZL24
Stavba : „ Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836	Datum: 14.7.2015	
Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen Radniční 133/1 České Budějovice-České Budějovice 1, 370 01 IČ: 25160168, DIČ: CZ25160168	Datum: 14.7.2015	
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt M1 – úprava podlahy v místnosti č.2.02 – statické zabezpečení		
Stávající stav: V průběhu stavebních prací se objevily při odstraňování nátěrů v rámci restaurátorských sondáží v křížové chodbě č.1.03 vlasové trhliny v klenbách pod místností č.2.02. Jedná se zřejmě o starší stabilizované trhliny, které vznikly v průběhu předchozích stavebních prací při rekonstrukci v devadesátých letech. S ohledem na možné vyšší užité zatížení vestavěné konstrukce budoucího fotoateliéru a další bodové přetížení konstrukce kleneb a tím i možnosti dalšího rozvoje statických poruch v klenbách je nutné provedení nového posouzení a návrhu roznesení zatížení.		
Navrhovaný stav: Provedení vybrání nehomogenních zásypů kápí kleneb, nové homogenní zásypy, provedení armovaného betonového roznášecího prahu a podlahové desky.		
Důvod změny: Nově nalezené statické poruchy v místech, kde dochází k bodovému zatížení (přetížení) nosnou konstrukcí zařízení fotoateliéru.		
Přílohy ZL: Položkový rozpočet s výkazem výměr, zápis ze stavebního deníku, návrh změny fotodokumentace, zápis z kontrolního dne stavby.		
Cena prací bez DPH:		218.614,34,- Kč
ZL zpracoval: Josef Záleský Tel: +420 728 645 791 e-mail: josef.zalesky@vidox.cz	Datum: 14.7.2015	
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Jan Kandlík Datum: 14.7.2015	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 14.7.2015	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 14.7.2015	Za autorský dozor: Ing.arch. Tomáš Šantavý Datum: 14.7.2015	



Připomínky k ZL: bez připomínek



Hašcyn