

620/2015/010P

DODATEK č. 10

SMLOUVY O DÍLO

Město Český Krumlov

se sídlem

náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČO: 00245836

zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou

dále jen „objednatel“

a

Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen

se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice, PSČ 370 01

IČO 25160168 , DIČ CZ25160168

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Českých Budějovicích

pod spisovou značkou ve vložce C-6919

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu 4255580287/0100

zastoupen Janem Kandlíkem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 10 (dále též dodatek) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.4.2014, sp.zn. 255/2014/oIOP, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") na základě jednacího řízení bez uveřejnění § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

I.

Účastníci uzavřeli dne 30.4.2014 smlouvu o dílo na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů" v otevřeném zadávacím řízení (dále jen "zakázka").

Předmětem této smlouvy je plnění části 1. zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu", registrační číslo CZ.1.06/5.1.00/01.06132, rozdělené v souladu s § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, která je realizována v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1.

Následně, dne 18.6.2014, v důsledku stanovení povinností zhotovitele v rámci změny či rozšíření seznamu oprávněných osob uvedených v příloze č. 14 smlouvy o dílo, uzavřeli účastníci dodatek č. 1, vedený pod sp.zn. 372/2014/oIOP.

Následně, dne 30.6.2014, z důvodu změny bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele, uzavřeli účastníci dodatek č. 2, vedený pod sp.zn. 437/2014/oIOP.

Následně, dne 22.9.2014, z důvodu stanovení povinností koordinátora stavby informovat zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích vzniklých na staveništi během postupu prací, uzavřeli účastníci dodatek č. 3, vedený pod sp.zn. 575/2014/oIOP.

Následně, dne 8.12.2014, z důvodu aktualizace finančního harmonogramu prací, uzavřeli účastníci dodatek č. 4, vedený pod sp.zn. 733/2014/oIOP.

Následně, dne 13.1.2015, z důvodu dodatečných stavebních víceprací a méněprací, uzavřeli účastníci dodatek č. 5, vedený pod evid. č. 21/2015/oIOP.

Následně, dne 15.4.2015, z důvodu dodatečných stavebních víceprací, uzavřeli účastníci dodatek č. 6, vedený pod evid. č. 191/2015/oIOP.

Následně, dne 30.6.2015, z důvodu dodatečných stavebních víceprací a s tím souvisejícího posunu harmonogramu provedení díla, uzavřeli účastníci dodatek č. 7, vedený pod evid. č. 499/2015oIOP.

Následně, dne 30.6.2015, z důvodu stavebních méněprací, uzavřeli účastníci dodatek č. 8, vedený pod evid. č. 500/2015oIOP.

Následně, dne 14.8.2015, z důvodu stavebních víceprací, uzavřeli účastníci dodatek č. 9, vedený pod evid. č. 605/2015oIOP.

II.

V průběhu realizace díla byla zjištěna nezbytnost stavebních méněprací, které nemohl zadavatel objektivně předem předvídat. V důsledku těchto okolností se účastníci dohodli na následující změně předmětu Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků spočívající v následujícím:

- Objekt M6 – jevištní technika – patky pro ukotvení pódia v zahradě - S ohledem na to, že bylo v rámci samostatně soutěžené zakázky vybraným dodavatelem doporučeno jiné technické řešení u ukotvení pódia, bylo přistoupeno k návrhu ukotvení mobilním způsobem pomocí systémových nádrží na vodu (balasty) – viz příloha č. 1 – ZL č. 28
- Objekt C – Slaboproudá zařízení - Úpravy slaboproudých rozvodů, umístění koncových prvků SP rozvodů a na ně navazující úpravy zachycené v úpravě PD. Změny na základě provedení trasování rozvodů po provedení průzkumů v místech vedení tras. Zachování cenných historických nálezů ukrytých pod omítkami nebo v konstrukcích nalezených v průběhu průzkumů nebo provádění stavebních prací – viz příloha č. 1 – ZL č. 29

- Objekt M1 – Ústřední vytápění - Změny rozměrů otopných těles. Drobné rozměrové difference mezi zaměřením, PD a skutečným stavem, vyvolané průběhem stavby - viz příloha č. 1 – ZL č. 31
- Objekt M1 – Zdravotní instalace - Záměna ohřívačů vody ve 2.NP za bojler umístěný v prostoru 3.NP, nerealizování kuchyňských dřezů. Po provedení finálních výškových úprav nebylo možné osadit ohřívače vody k vymývacím vanám v místnosti 2.13 a dále nebyly realizovány kuchyňské linky s dřezy vzhledem ke změnám v dispozici chodby 1.05 pro potřeby expozice - viz příloha č. 1 – ZL č. 32
- Objekt M7 – nerealizované práce - Nerealizování revizních drenážních šachet. Minimalizace zásahů do historického pohřebiště - viz příloha č. 1 – ZL č. 33

Přesná specifikace dodatečných stavebních méněprací je uvedena v příloze č. 1 – Souhrn ZL č. 28, č. 29, č. 31, č. 32 a č. 33, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 10.

III.

Cena za stavební méněpráce činí **-39 080,86 Kč** bez DPH a byla stanovena v souladu se Smlouvou o dílo. O tuto cenu bude ponížena cena díla.

Cena za stavební méněpráce je stanovena na základě ocenění položkového výkazu výměr zpracovaného zhotovitelem, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o jeho obsahu a že byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Souhrn ZL č. 28, 29, 31, 32 a 33 – přiloženo na CD

V Českém Krumlově dne 21.8.2015


objednatel



V Č. Krumlově dne 24.8.2015


zhotovitel

**Společnost pro revitalizaci
areálu klášterů Český Krumlov,
Vidox s.r.o. jako vedoucí člen**
Radniční 133/1
370 01 České Budějovice
IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168