

636/2015/10P

DODATEK č. 11

SMLOUVY O DÍLO

Město Český Krumlov

se sídlem

náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČO: 00245836

zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou

dále jen „objednatel“

a

Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, Vidox s.r.o. jako vedoucí člen

se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice, PSČ 370 01

IČO 25160168 , DIČ CZ25160168

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Českých Budějovicích

pod spisovou značkou ve vložce C-6919

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu 4255580287/0100

zastoupen Janem Kandlíkem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 11 (dále též dodatek) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.4.2014, evid. č. 255/2014/oIOP, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") na základě jednacího řízení bez uveřejnění § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

I.

Účastníci uzavřeli dne 30.4.2014 smlouvu o dílo na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů" v otevřeném zadávacím řízení (dále jen "zakázka").

Předmětem této smlouvy je plnění části 1. zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu", registrační číslo CZ.1.06/5.1.00/01.06132, rozdělené v souladu s § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, která je realizována v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1.

Následně, dne 18.6.2014, v důsledku stanovení povinností zhotovitele v rámci změny či rozšíření seznamu oprávněných osob uvedených v příloze č. 14 smlouvy o dílo, uzavřeli účastníci dodatek č. 1, vedený pod evid. č. 372/2014/oIOP.

Následně, dne 30.6.2014, z důvodu změny bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele, uzavřeli účastníci dodatek č. 2, vedený pod evid. č. 437/2014/oIOP.

Následně, dne 22.9.2014, z důvodu stanovení povinností koordinátora stavby informovat zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích vzniklých na staveništi během postupu prací, uzavřeli účastníci dodatek č. 3, vedený pod evid. č. 575/2014/oIOP.

Následně, dne 8.12.2014, z důvodu aktualizace finančního harmonogramu prací, uzavřeli účastníci dodatek č. 4, vedený pod evid. č. 733/2014/oIOP.

Následně, dne 13.1.2015, z důvodu dodatečných stavebních víceprací a méněprací, uzavřeli účastníci dodatek č. 5, vedený pod evid. č. 21/2015/oIOP.

Následně, dne 15.4.2015, z důvodu dodatečných stavebních víceprací, uzavřeli účastníci dodatek č. 6, vedený pod evid. č. 191/2015/oIOP.

Následně, dne 30.6.2015, z důvodu dodatečných stavebních víceprací a s tím souvisejícího posunu harmonogramu provedení díla, uzavřeli účastníci dodatek č. 7, vedený pod evid. č. 499/2015oIOP.

Následně, dne 30.6.2015, z důvodu stavebních méněprací, uzavřeli účastníci dodatek č. 8, vedený pod evid. č. 500/2015oIOP.

Následně, dne 14.8.2015, z důvodu stavebních víceprací, uzavřeli účastníci dodatek č. 9, vedený pod evid. č. 605/2015oIOP.

Následně, dne 24.8.2015, z důvodu stavebních méněprací, uzavřeli účastníci dodatek č. 10, vedený pod evid. č. 620/2015oIOP.

II.

V průběhu realizace díla byla zjištěna nezbytnost dodatečných stavebních prací (víceprací), které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V důsledku těchto okolností se účastníci dohodli na následující změně předmětu Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků spočívající v následujícím:

- **Objekt M7 - Klášterní kostel - umělecko-řemeslné opravy mobiliáře** - Provedení řemeslné opravy mobiliáře kostela dle zpracované PD na návrhů Národního památkového ústavu - územního pracoviště v Českých Budějovicích - viz příloha č. 1 - ZL 16.
- **Objekt M1 - místnost č. 1.03 - rakve na ostatky** - Z pietních i etických důvodů bylo navrženo uložit kosterní ostatky do dubových truhel (rakví) a po provedení konstrukce větracího kanálu pohřbit zpět v prostoru rajského dvora - viz příloha č. 1 – ZL 22

- **Objekty M1-M7 - Silnoproud - Úpravy vedení tras silnoproudých rozvodů, umístění koncových prvků rozvodů a na ně navazující úpravy.- viz příloha č. 1 - ZL 30.**

Přesná specifikace dodatečných stavebních prací je uvedena v příloze č. 1 – souhrnu změnových listů, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

III.

Cena za dodatečné stavební práce (stavební vícepráce) je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem **2 621 019,72 Kč** bez daně z přidané hodnoty. K ceně za díla bude účtována daň z přidané hodnoty dle platných a účinných právních předpisů. Ohledně stavebních víceprací proběhlo jednací řízení bez uveřejnění.

Cena za dodatečné stavební práce je stanovena na základě ocenění položkového výkazu výměr zpracovaného zhotovitelem, který je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.

Cena za dodatečné stavební práce zahrnuje veškeré náklady spojené s jeho řádným provedením a jako taková je konečná bez možnosti jejího dalšího navýšení, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

IV.

Zhotovitel se zavazuje dodatečné stavební práce provést nejpozději do 31.8.2015, resp. 15.9.2015, a to v souladu s čl V. Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků, zejména dodatku č. 7 smlouvy o dílo.

V.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tento dodatek obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o jeho obsahu a že byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1: souhrn změnových listů – na CD

31. 08. 2015

V Českém Krumlově dne

Mgr. Dalibor Carda, starosta



V dne 24.8.2015

zhotovitel

Společnost pro revitalizaci
areálu klášterů Český Krumlov,
Vidox s.r.o. jako vedoucí člen
Radniční 133/1
370 01 České Budějovice
IČO: 25160168. DIČ: CZ25160168