





<b>Změnový list</b>		<b>č. ZL 31a</b>
<b>Stavba :</b> „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
<b>Objednatel:</b> Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	<b>Datum: 14.7.2014</b>	
<b>Zhotovitel:</b> POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Rostoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	<b>Datum: 14.7.2014</b>	
<b>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</b>		
<b>Část stavby (SO, PS): Objekt K1 – Bývalý konvent klarisek</b>		
<b>Stávající stav:</b> Podhledy stropů se štukovou výzdobou nad 2.NP – stav objevený po odstranění druhotných podhledů nebo vrstev druhotných omítkových přehozů a přemaleb. Po provedení očištění stropů se štukovými zrcadly v místnostech 2.NP 029, 031 - 046, 009, 012, 013, 015 bylo zjištěno, že rákosování stropů se rozpadá (drátky a hřebíky podhledů postupně degradovaly vlivem dlouhodobého zatékání do konstrukcí). Prkna podhledů jsou místy zcela zlikvidována vlivem dřevokazné houby. V místnostech č.K1-2-016, 019, 020, 022, 023 bylo po očištění omítek stropů od přemaleb a přehozů rozhodnuto o provedení opravy a rekonstrukce původní štukové výzdoby.		
<b>Navrhovaný stav:</b> Provedení opravy stropů, výměna podbíjení a rákosování, provedení obnovy a rekonstrukce štukové výzdoby.		
<b>Důvod změny:</b> Špatný stav podbíjení stopů rákosování a štukové výzdoby objevený po odstranění druhotných podhledů nebo vrstev druhotných omítkových přehozů a přemaleb.		
<b>Přílohy ZL:</b> Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin.		
<b>Cena prací bez DPH: 354.390,48 Kč</b>		
<b>ZL zpracoval:</b> Ing. Lukáš Zrna, e-mail: <a href="mailto:zrna@pohl.cz">zrna@pohl.cz</a> , <a href="mailto:suss@pegisan.cz">suss@pegisan.cz</a>	<b>Datum: 14.7.2014</b>	
<b>Vyjádření dotčených:</b>		
<b>Za zhotovitele:</b> Ing. Jan Lapeš Datum: 14.7.2015 	<b>Za objednatele:</b> Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 15.7.2015 	
<b>Za technický dozor:</b> Ing. Kateřina Slavíková Datum: 15.7.2015 	<b>Za autorský dozor:</b> Bc. Václav Jankovský Datum: 15.7.2015 	
<b>Připomínky k ZL: bez připomínek</b>		

