





Změnový list		č. ZL 27
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836		Datum: 14.7.2014
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468		Datum: 14.7.2014
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
Část stavby (SO, PS): Objekt K1 – Bývalý konvent klarisek		
Stávající stav: Na základě četného výskytu ložisek dřevokazné houby (dřevomorka domácí) v celém objektu byly provedeny revize všech dřevěných nosných konstrukcí stropů. Strop nad místností K1-1-044 byly celoplošně napadeny dřevokaznou houbou (dřevomorkou domácí). Bylo zjištěno, že část původní nosné kce je sanovatelná a bylo rozhodnuto o jejím ponechání.		
Navrhovaný stav: Projektantem bylo navrženo řešení v rámci změny PD, kdy je ponecháno a doplněno původní projekční řešení sanace stropu.		
Důvod změny: Ponechání zachovalé části původní nosné kce stropu a její sanace.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, projektová dokumentace změny, fotodokumentace.		
Cena prací bez DPH: 239.929,41 Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz		Datum: 14.7.2014
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš Datum: 14.7.2015 	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 15.7.2015 	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 15.7.2015 	Za autorský dozor: Ing. arch. Jakub Masák Datum: 15.7.2015 	
Připomínky k ZL: bez připomínek		