

165/2020/0514/

Dohoda o narovnání

(dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Město Český Krumlov

se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,
IČO: 00245836,
zastoupeno: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
na straně jedné (dále jen „Účastník č. 1“)

a

společnost **INSTALLTOP spol. s r.o.**

Sídlo/adresa provozovny: U Cihelny 2128, Tábor, PSČ: 390 02,
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2592,
zastoupená ve věcech smluvních: p. Petrem Kolářem, jednatelem,
zastoupená ve věcech technických: p. Martinem Burdou, ředitelem společnosti,
IČ: 48204676,
DIČ: CZ48204676,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Tábor,
číslo účtu: 15007301/0100
na straně druhé (dále jen „Účastník č. 2“)
společně též („smluvní strany“).

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi výše uvedeným smluvními stranami byla dne 23. října 2019 uzavřena smlouva o dílo č. 616/2019/OI na provedení dodávek a prací pro realizaci akce „Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TUV v DNPC Vyšný, Český Krumlov“ a dne 26. listopadu 2019 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 616/2019/OI (dále jen „Smlouva o dílo č. 616/2019/OI“),
 - b) po dokončení prací a dodávek a po předání a převzetí byly na základě skutečného provedení stavby zjištěny skutečnosti (vícepráce a méně práce), které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo č. 616/2019/OI s tím, že všechny změny jsou zaznamenány v jednotlivých rozpočtech víceprací a méně prací po provedení dodávek a prací akce „Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TUV v DNPC Vyšný, Český Krumlov“, které tvoří přílohu této dohody,
- dohodly se smluvní strany na uzavření této **dohody o narovnání** (dále jen „Dohoda“) ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

Narovnání

1. Účastník č. 1 a Účastník č. 2 se ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. NOZ dohodli na narovnání svých vztahů způsobem, jak je uvedeno v ustanovení čl. I. odst. 2. této Dohody.
2. Účastník č. 1 a Účastník č. 2 shodně prohlašují, že se dohodli tak, že v důsledku změn, uvedených v rozpočtech víceprací a méně prací po provedení dodávek a prací akce „Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TUV v DNPC Vyšný, Český Krumlov“, dojde ke zvýšení sjednané ceny díla, uvedené v čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 616/2019/OI, o částku ve výši 55.704,82 Kč bez DPH.
3. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo č. 616/2019/OI je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů. Po provedených úpravách dle této dohody bude činit celková cena díla částku ve výši 1.319.229,82 Kč bez DPH.

II.

Způsob provedení narovnání

1. Na základě této dohody vystaví Účastník č. 2 fakturu, kterou budou zohledněny veškeré změny dle rozpočtů víceprací a méně prací po provedení dodávek a prací akce „Výměna zdrojů tepla pro vytápění

a ohřev TUV v DNPC Vyšný, Český Krumlov“, jež mají dopad na celkovou cenu díla dle Smlouvy o dílo č. 616/2019/OI tak, že celková cena díla bude činit částku ve výši 1.319.229,82 Kč bez DPH.

2. Pro vystavení faktury/daňového dokladu a jeho úhradu budou využita příslušná ustanovení Smlouvy o dílo č. 616/2019/OI.

III.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Dohoda byla schválena na jednání rady města dne 17. února 2020, č. usnesení 0066/RM4/2020.
2. Pokud není v předchozích částech této Dohody uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných a závěrečných ustanovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Dohodou se řídí právním řádem České republiky.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této Dohody. Smluvní strany vyvinout potřebnou součinnost k plnění této Dohody.
5. Pokud kterékoliv ustanovení této Dohody nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, stane se neplatným či nevynutitelným, bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Dohody nebo jejích částí.
6. Tuto Dohodu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na téže listině.
7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v znění pozd. předpisů.
8. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Účastník č. 1 obdrží tři stejnopisy a Účastník č. 2 obdrží jeden stejnopis. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
9. Účastník č. 1 potvrzuje, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, že u právního jednání obsaženého v této dohodě byly splněny ze strany Účastníka č. 1 veškeré podmínky stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozd. předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dohody do registru smluv zajistí Účastník č. 1 neprodleně po podpisu dohody. Účastník č. 1 se současně zavazuje informovat Účastníka č. 2 o provedení registrace tak, že zašle druhé Účastníku č. 2 kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Účastníka č. 2 (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dohody obdrží obě smluvní strany zároveň).
11. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Dohody a prohlašují, že si Dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že je jim znám smysl a účel této Dohody, že tato Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy: Rozpočty víceprací a méně prací pro SO 01, SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06

V Českém Krumlově dne 2. 04. 2020

město Český Krumlov

Mgr. Dalibor Carda, starosta

MĚSTO
ČESKÝ KRUMLOV
20

V Táboře dne 20. 03. 2020

INSTALLTOP spol. s r. o.

Petr Kolář, jednatel

INSTALLTOP spol. s r. o. ©
topenářské a zámečnické práce
U Cihelny 2126/390 02 Tábor
tel.: 381 281 811, fax: 381 281 810

Dohoda o narovnání - Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TUV v DNPC Vyšný, Český Krumlov

SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY

Datum: 31.12.2019

Stavba : 44

Vyšný č.p.39, k.ú. Český Krumlov

Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV

Objednatel : Město Český Krumlov

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : INSTALLTOP spol. s r.o. Tábor

IČO : 48204676

DIČ : CZ48204676

Za zhotovitele :

Za objednatele :

INSTALLTOP spol. s r.o.®

topenišské a zámečnické práce

U Čimelů 2128, 390 02 Tábor

tel.: 381 281 811, fax: 381 281 810

IČO: 48204676 DIČ: CZ48204676

MĚSTO
Český Krumlov
-6-

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	55 705,00
DPH	15 %	8 356,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		64 061

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Vytápění+stavební část - méně práce	-31 611	-27 488	0	-4 123	-49,3
03 Zdravotní instalace - méně práce	-6 171	-5 366	0	-805	-9,6
04 Elektroinstalace a VZT - více práce	27 955	24 309	0	3 646	43,6
05 Úprava HUP - více práce	18 932	16 463	0	2 469	29,6
06 Provizorní ohřev, pračky - více práce	54 955	47 787	0	7 168	85,8
Celkem za stavbu	64 061	55 705	0	8 356	100,0



Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Vytápění+stavební část - méněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
011	Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
44	Vyšný č.p.39, k.ú. Český Krumlov		Náklady na m.j.	0
Projektant	Marie Vaněčková		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Č. Krumlov			
Dodavatel	INSTALLTOP spol. s r.o.Tábor		Zakázkové číslo	44
Rozpočtoval	Marie Vaněčková		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-2 366	Ztlžené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-25 121	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-27 488	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-27 488	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-27 488	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jana Zděnková	Jméno :	Martin Burda
Datum :	31.12.2019	Datum :	31.12.2019
Podpis :		Podpis :	
	INSTALLTOP spol. s r.o. Nápravné a stavební práce II. Černošiny 2739, 380 02 Tábor tel: 381 281 611, fax: 381 281 510 IČO: 48204670 DIC: CZ48204670		
Základ pro DPH	15,0 %		-27 488 Kč
DPH	15,0 %		-4 123 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-31 611 Kč

Poznámka :

Poznámka :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupisu jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně přístupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů a dodávek, je projektová dokumentace a technická zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálového řešení vč. způsobu provádění. Projektovou dokumentaci zpracovala Marie Vaněčková, Lipová 157, 381 04 Český Krumlov, tel.603 596 121, e-mail:marie.vaneckova@seznam.cz.

Stavba :	44 Vyšný č.p.39, k.ú. Český Krumlov	Rozpočet :	01
Objekt :	011 Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV	Vytápění+stavební část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
731 Kotelny	0	0	0	0	0
731 B Demontáž kotelen	0	0	0	0	0
732 Strojovny	0	0	0	0	0
732 B Demontáž strojoven	0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
733 B Demontáž rozvodu potrubí	0	0	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0	0
734 B Demontáž armatur	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
7991 Stavební práce pro ÚT	0	-25 121	0	0	0
900 Ostatní náklady	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-2 366	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-2 366	-25 121	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba		44 Vyšný č.p.39, k.ú. Český Krumlov		Rozpočet: 01		
Objekt:		011 Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV		Vytápění+stavební část		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713410B31U00	Odstranění izolace tepelné potrubí s povrchovou úpravou do 50 mm	m	40,00		0,00
2	713463211	Montáž tepelné izolace návrkové na potrubí do DN 50 mm	m	42,00		0,00
3	61313201	Izolace tepelná na potrubí z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 20/15 mm	m	1,00		0,00
4	61313202	Izolace tepelná na potrubí z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 20/22 mm	m	4,00		0,00
5	61313203	Izolace tepelná na potrubí z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 20/28 mm	m	7,00		0,00
6	61313204	Izolace tepelná na potrubí z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 30/35 mm	m	14,00		0,00
7	61313205	Izolace tepelná na potrubí z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 30/42 mm	m	7,00		0,00
8	61313206	Izolace tepelná na potrubí z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 50/54 mm	m	9,00		0,00
9	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	86,92		0,00
Celkem za		713 Izolace tepelné				0,00
Díl: 731		Kotelny				
10	731244116	Kotel kondenzační plynový závěsný pro vytápění např. GEMINOX THR 35, výkon 10-35 kW	soubor	2,00		0,00
11	731244117	Neutralizační box odvodu kondenzátu např. BRILON NEUTRA N 14 do výkonu 100 kW vč. naplně	soubor	1,00		0,00
12	731244494	Montáž kondenzačních kotlů o výkonu přes 28 do 50 kW	kus	2,00		0,00
13	731341140R00	Hadlice napouštěcí pryžové D 20/28	m	5,00		0,00
14	731810483	Potrubí SPIRO pr. 80 mm včetně kolen	m	14,50		0,00
15	731810464	Mřížka přívodu vzduchu pro sání kotlů a potrubí VZT	kpl	5,00		0,00
16	731999000	Montáž komína včetně úpravy střechy, doprava a revize	soubor	1,00		0,00
17	731999001	Třívrstvý nerezový fasádní komín, barva šedá např. Schiedel Perimeter 25 DN 150 mm, délka 6,25 m obsahuje: kónická hlava, stavitelné lůžko, rovné díly DN 150 mm, díl s kontrolním otvorem, vynášecí díl, konzole, rozeta, koleno, díl pro měř., nastavitelný díl, adaptér, těsnění	soubor	1,00		0,00
18	731999002	Odvod spalin obsahuje: univerzální sada sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů DN 125-110, bixiální adaptér DN 125/80 - 2 x DN 80 (nohavice), centrická přechodka DN 110/80 s hrdlem D 80, excentrická přechodka DN 110/80 s hrdlem DN 110, koleno DN 125 x 87 st., trubka DN 125, kontrolní kus přímý PP DN 125	soubor	1,00		0,00
19	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	2 673,92		0,00
Celkem za		731 Kotelny				0,00
Díl: 731 B		Demontáž kotelen				
20	731200825R00	Demontáž kotle ocel. ,kapal /plyn, do 40 kW	kus	3,00		0,00
21	731202810R00	Rozřezání kotlů ocelových do 500 kg	kus	2,00		0,00
22	731292813	Demontáž stávajícího odkouření do vnějšího prostoru	kus	3,00		0,00
23	731391811R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2	kus	3,00		0,00
24	731890801R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m	t	1,33		0,00
Celkem za		731 B Demontáž kotelen				0,00
Díl: 732		Strojovny				
25	732114105	Tepelná izolace pro RS kombi rozdělovač a sběrač DN 50 modul 100	kus	1,00		0,00
26	732114106	Tepelná izolace pro HVDT i PUR 35 mm natavovaná ALU folie	kus	1,00		0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	44 Vyšný č.p.39, k.ú. Český Krumlov	Rozpočet: 01
Objekt :	011 Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV	Vytápění+stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	732119190R00	Montáž rozdělovačů a sběračů DN 80 dl 1m	kus	1,00		0,00
28	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	9,00		0,00
29	732211117	Nepřímotopný zásobníkový ohřivač vody např. AUSTRIA EMAIL HR 300, objem 300 litrů	kus	1,00		0,00
30	732219315R00	Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l	soubor	1,00		0,00
31	732294113	Vestavná topná jednotka přhrubová D 180, 3,3 kW	kus	1,00		0,00
32	732299401R00	Montáž topných těles elektrických nepřímý ohřev	soubor	1,00		0,00
33	732331516R00	Nádoby expanzní tlak.s membránou se závitovým připojením N 0,6 o objemu 80 l	soubor	1,00		0,00
34	732349101R00	Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod	soubor	1,00		0,00
35	732349111	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků např. HVDT typ I-4m3/hod, D 108 mm, délka=1050 mm	kus	1,00		0,00
36	732349112	Kombinovaný rozdělovač se sběračem např. RS KOMBI UNIVERSAL 2, počet větví 2, DN 50/0,6, modul 100	kus	1,00		0,00
37	732349113	Stavitelný stojan k RS KOMBI pro modul 80-150 typ SS 80/150, výška 720-970 mm	kus	2,00		0,00
38	732421476	Čerpadlo oběhové závitové např. WIL0-YONOS PICO 30/1-6 DN 32, 230 V, plynulá regulace otáček	kus	1,00		0,00
39	732421477	Čerpadlo oběhové závitové např. WIL0-YONOS PICO 30/1-8 DN 32, 230 V, plynulá regulace otáček	kus	1,00		0,00
40	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	2,00		0,00
41	732481918	Měřič tepla závitový Kompaktní měřič tepla např.MT SONTEX SUPER-CAL 739, Qmax=2,5m3/h	kus	1,00		0,00
42	734419133R00	Montáž měřičů, vodoměrů do průtoků 2,5 m3/h	soubor	1,00		0,00
43	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	248,56		0,00
Celkem za		732 Strojovny				0,00
Díl:	732 B	Demontáž strojoven				
44	732212815R00	Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l	kus	1,00		0,00
45	732213813R00	Rozřezání demontovaných ohříváků do 630 l	kus	1,00		0,00
46	732214813R00	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l	kus	1,00		0,00
47	732320812R00	Demontáž nádrží tlakových , do 100 l	kus	1,00		0,00
48	732324812R00	Vypuštění vody z nádrží o obsahu 100 l	kus	1,00		0,00
49	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus	1,00		0,00
50	732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40	kus	1,00		0,00
51	732890801R00	Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m	t	0,54		0,00
Celkem za		732 B Demontáž strojoven				0,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
52	733111112	Potrubí z trub ocelových v kotelnách a strojovnách DN 10	m	1,00		0,00
53	733111114	Potrubí z trub ocelových v kotelnách a strojovnách DN 20	m	4,00		0,00
54	733111115	Potrubí z trub ocelových v kotelnách a strojovnách DN 25	m	10,00		0,00
55	733111116	Potrubí z trub ocelových v kotelnách a strojovnách DN 32	m	14,00		0,00
56	733111117	Potrubí z trub ocelových v kotelnách a strojovnách DN 40	m	7,00		0,00
57	733111118	Potrubí z trub ocelových v kotelnách a strojovnách DN 50	m	9,00		0,00
58	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10	kus	2,00		0,00
59	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	1,00		0,00
60	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	2,00		0,00
61	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	4,00		0,00
62	733124117R00	Zhotov.přechodu z trub hladkých kováním 50/32	kus	2,00		0,00
63	733131205	Kompenzátor závitový gumový G 5/4"	kus	1,00		0,00



Položkový rozpočet

Stavba :		44 Vyšný č.p.39, k.ú. Český Krumlov			Rozpočet: 01	
Objekt :		011 Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV			Vytápění+stavební část	
P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	733131206	Kompenzátor závitový gumový G 6/4"	kus	1,00		0,00
65	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	29,00		0,00
66	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	7,00		0,00
67	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	9,00		0,00
68	733201115	Uchycení potrubí, kovové konstrukce, neutralizační box, uchycení kotlů	soubor	1,00		0,00
69	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	290,75		0,00
Celkem za		733 Rozvod potrubí				0,00
Díl: 733 B		Demontáž rozvodu potrubí				
70	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	18,00		0,00
71	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	22,00		0,00
72	733191816R00	Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44,5	kus	12,00		0,00
73	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,18		0,00
Celkem za		733 B Demontáž rozvodu potrubí				0,00
Díl: 734		Armatury				
74	734173214R00	Přírubové spoje PN 0,6 MPa, DN 50	soubor	4,00		0,00
75	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, DN 32 (5/4")	kus	2,00		0,00
76	734209126R00	Montáž armatur závitových, se 3závitů, DN 32 (5/4")	kus	1,00		0,00
77	734211120U00	Ventil odvzdušňovací automatický G 1/2"	kus	3,00		0,00
78	734235122R00	Kohout kulový přímý Giacomini R250D G 3/4"	kus	1,00		0,00
79	734235124	Kohout kulový přímý Giacomini R250D G 5/4"	kus	7,00		0,00
80	734235125	Kohout kulový přímý Giacomini R250D G 6/4"	kus	3,00		0,00
81	734235126	Kohout kulový přímý Giacomini R250D G 2"	kus	2,00		0,00
82	734245124R00	Ventil zpětný, závitový přímý G 5/4"	kus	3,00		0,00
83	734245125R00	Ventil zpětný, závitový přímý G 6/4"	kus	1,00		0,00
84	734261225R00	Šroubení přímé topenářské PN 16 do 120° G 1	kus	1,00		0,00
85	734295214R00	Filter závitový PN 16 G 5/4" (DN 32)	kus	4,00		0,00
86	734295321R00	Kohout kulový vypouštěcí R 608 DN 15	kus	9,00		0,00
87	734411152	Termomanometr D 80 mm vč. zpětné klapky 1/4"x1/2" IVAR. TM 120R 0-6 bar	kus	4,00		0,00
88	734419111R00	Montáž teploměru s ochranným pouzdrém	kus	4,00		0,00
89	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá	kus	5,00		0,00
90	734429101R00	Montáž tlakoměru radiálního	kus	1,00		0,00
91	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	12,00		0,00
92	55123501	Smyčkový regul. ventil např. OVENTROP Hydrocontrol VTR DN 32, závitový	kus	2,00		0,00
93	55124503	Kulový kohout MKM 1" se zajištěním	kus	1,00		0,00
94	55125111	Třícestná směšovací armatura se servopohonem např. SIEMENS VXP 4532-16 (DN 32, Kv-16 zdvih 5,5 mm) – dodávka MaR	kus	1,00		0,00
95	734411153	Manometr radiální D 63 mm, spodní napojení IVAR MR 63 0-6 bar se zpětnou klapkou	kus	1,00		0,00
96	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	361,37		0,00
Celkem za		734 Armatury				0,00
Díl: 734 B		Demontáž armatur				
97	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	2,00		0,00
98	734200812R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	5,00		0,00
99	734200822R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1	kus	6,00		0,00
100	734200823R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 6/4	kus	9,00		0,00
101	734200833R00	Demontáž armatur se 3závitů do G 6/4	kus	1,00		0,00
102	734410821R00	Demontáž teploměrů dvojkovových	kus	2,00		0,00
103	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,04		0,00
Celkem za		734 B Demontáž armatur				0,00

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba : 44 Vyšný č.p.39, k.ú. Český Krumlov		Objekt : 011 Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV		Rozpočet: 01 Vytápění+stavební část		
Díl: 783	Nátěry					
104	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základni	m	42,00		0,00
Celkem za		783 Nátěry				0,00
Díl: 7991	Stavební práce pro ÚT					
105	612401191RT2	Omlíka malých ploch stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi prostupy:3*4	kus	12,00		0,00
106	952901111R00	Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m 3,0*2,5+2,3*1,7	m2	11,41		0,00
107	642101000	Demontáž okna, opravy ostění, montáž a dodávka mřížky vnější pro odvod spalin 1	kus	1,00		0,00
108	642201011RAA	Výměna dveří 1kř, zárubeň, oprava ostění, práh bez změny velikosti otvoru	kus	-1,00	5 824,00	-5 824,00
109	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm vč.soklíků do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	-7,50	915,20	-6 864,00
110	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby vč. soklíků tech místnost:3,0*2,5	m2	-7,50	274,30	-2 057,25
111	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí oskrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba tech místnost:3,0*3,0+3,00*2,4*2+2,5*(2,4+2,96)*0,75*2 aklad:2,3*1,7+(2,7+1,7)*2,6	m2	58,85		0,00
112	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm likvidace sutí prostupy:(0,15+0,60)*3	m	2,25		0,00
113	59764000	Dlažba keramická cena a druh do výběru investorem Začátek provozního součtu 7,5*(2,5*2+3,0*2-0,6)*0,10 Konec provozního součtu 8,52*1,05	m2	-8,95	585,00	-5 235,75
114	61165179	Dvaře protipožár 1kř, 80x197cm EW 30 DP3-C, vnitřní cena a druh do výběru investorem	kus	1,00		0,00
115	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	-637,77	8,06	-5 140,43
116	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,26		0,00
Celkem za		7991 Stavební práce pro ÚT				-25 121,43
Díl: 900	Ostatní náklady					
117	900102	Topná zkouška MZS přes 50 kW včetně zaregulování systému	hod	72,00		0,00
118	900103	Zprovoznění kotle se zaškolením obsluhy	soubor	2,00		0,00
Celkem za		900 Ostatní náklady				0,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
119	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,69	286,00	-483,34
120	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,77		0,00
121	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-1,69	396,50	-670,09
122	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	-1,69	132,60	-224,09
123	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-1,69	585,00	-986,65
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				-2 366,17

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Zdravotní instalace - méněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
44	Vyšný č.p. 39, k.ú. Vyšný a obec Český Krumlov		Náklady na m.j.	0
Projektant	Marie Vaněčková		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Č. Krumlov			
Dodavatel	INSTALLTOP spol. s r.o. Tábor		Zakázkové číslo	174
Rozpočtovatel	Marie Vaněčková		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	-5 366	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	-5 366	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	-5 366	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	-5 366	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jana Zděnková	Jméno :	Martin Burda	Jméno :
Datum :	31.12.2019	Datum :	31.12.2019	Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH	15,0 %			-5 366 Kč
DPH	15,0 %			-805 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-6 171 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně přístupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů a dodávek, je projektová dokumentace a technická zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálového řešení vč. způsobu provádění. Projektovou dokumentaci zpracovala Marie Vaněčková, Lipová 157, 381 04 Český Krumlov, tel.603 596 121, e-mail:marie.vaneckova@seznam.cz.

Stavba :	44 Vyšný č.p. 39, k.ú. Vyšný a obec Český Krumlov	Rozpočet : 03
Objekt :	SO 01 Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV	Zdravotní instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	-5 366	0	0	0
722 Vnitřní vodovod + strojní vybavení	0	0	0	0	0
722B Demontáž vodovodu	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
89 Ostatní náklady	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-5 366	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		Vyšný č.p. 39, k.ú. Vyšný a obec Český Krumlov		Rozpočet: 03		
Objekt :		Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV		Zdravotní instalace		
Díl:	1	Zemní práce				
	Celkem za	1 Zemní práce				0,00
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				0,00
Díl:	8	Trubní vedení				
	Celkem za	8 Trubní vedení				0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721170905	Vsazení odbočky do potrubí DN 110	kus	-2,00	1 285,82	-2 571,64
2	721170965	Propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	-2,00	1 397,31	-2 794,62
3	721176102	Potrubí z plastových trub HT přípojovací DN 40	m	4,00		0,00
4	721176103	Potrubí z plastových trub HT přípojovací DN 50	m	4,00		0,00
5	721194104	Vyvedení a upevnění výpustek DN 40	kus	5,00		0,00
6	721194105	Vyvedení a upevnění výpustek DN 50	kus	2,00		0,00
7	721226521	Zápachové uzávěrky podomílkové HL 21 DN 32 se zápachovou uzávěrkou a přídavnou kuličkou (včetně montáže)	kus	2,00		0,00
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	87,71		0,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-5 366,26
Díl:	722	Vnitřní vodovod + strojní vybavení				
9	722171913	Odrážnutí trubky nebo tvarovky u rozvodů z plastu D přes 20 do 25 mm	kus	6,00		0,00
10	722171914	Odrážnutí trubky nebo tvarovky u rozvodů z plastu D přes 25 do 32 mm	kus	1,00		0,00
11	722171915	Odrážnutí trubky nebo tvarovky u rozvodů z plastu D přes 32 do 40 mm	kus	2,00		0,00
12	722172311	Potrubí z PPR PN 20 DN 20x2,8 mm	m	7,00		0,00
13	722172312	Potrubí z PPR PN 20 DN 25x3,5 mm	m	13,00		0,00
14	722172313	Potrubí z PPR PN 20 DN 32x4,4 mm	m	7,00		0,00
15	722172314	Potrubí z PPR PN 20 DN 40x5,5 mm	m	18,00		0,00
16	722172012	Propojení plastového potrubí D 20 mm, vodovod	kus	2,00		0,00
17	722172013	Propojení plastového potrubí D 25 mm, vodovod	kus	4,00		0,00
18	722172014	Propojení plastového potrubí D 32 mm, vodovod	kus	1,00		0,00
19	722172015	Propojení plastového potrubí D 40 mm, vodovod	kus	2,00		0,00
20	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	1,00		0,00
21	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	1,00		0,00
22	722190403	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2,00		0,00
23	722190405	Vyvedení a upevnění výpustek přes DN 25 do DN 50	kus	2,00		0,00
24	722190901	Uzavření a otevření vodovodního potrubí	kus	2,00		0,00
25	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2"	kus	1,00		0,00
26	722130232	Potrubí z vodovodních trubek pozinkovaných DN 20 (dopouštění)	m	3,00		0,00
27	722237122	Kohout vodovodní kulový 2 x vnitřní závit R 250 D DN 20	kus	2,00		0,00
28	722237123	Kohout vodovodní kulový 2 x vnitřní závit R 250 D DN 25	kus	2,00		0,00
29	722237124	Kohout vodovodní kulový 2 x vnitřní závit R 250 D DN 32	kus	3,00		0,00
30	722237623	Ventil vodovodní zpětný 2 x vnitřní závit R 60 DN 25	kus	1,00		0,00
31	722237624	Ventil vodovodní zpětný 2 x vnitřní závit R 60 DN 32	kus	1,00		0,00
32	722238513	Filtr vodovodní vnitřní závit DN 25	kus	1,00		0,00
33	722238514	Filtr vodovodní vnitřní závit DN 32	kus	1,00		0,00
34	722239101	Montáž vodovodních armatur 2 závitů G 1/2"	kus	1,00		0,00



Položkový rozpočet

Stavba		Vyšný č.p. 39, k.ú. Vyšný a obec Český Krumlov		Rozpočet: 03		
Objekt		Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV		Zdravotní instalace		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	722239102	Montáž vodovodních amatur 2 závity G 3/4"	kus	3,00		0,00
36	722260921	Montáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	1,00		0,00
37	722280922	Montáž vodoměrů závitových G 3/4"	kus	1,00		0,00
38	722264122	Vodoměr EV DN 15 SV 1/2" x 110 mm Qn=1,5 m3/h	kus	1,00		0,00
39	722264123	Vodoměr EV DN 20 SV 3/4" x 130 mm Qn=2,5 m3/h	kus	1,00		0,00
40	722239101	Montáž vodovodních amatur s 1 závitem G 1/2"	kus	1,00		0,00
41	722223181	Kohout kulový výtokový R621 DN 15 s přípojkou na hadici	kus	1,00		0,00
42	722224115	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2" PN 10	kus	1,00		0,00
43	722290226	Zkouška tlaku vodovodního potrubí do DN 50	m	45,00		0,00
44	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	45,00		0,00
45	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	3,00		0,00
46	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	6,00		0,00
47	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	1,00		0,00
48	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D40	m	2,00		0,00
49	722231342	Dvoucestný elektromagnetický ventil např. PEVEKO MVPE 115.0 G 1/2"	kus	1,00		0,00
50	734242513	Přdemontovaná sestava zamezovače zpětného průtoku s armaturami G 3/4"	soubor	1,00		0,00
51	734411143	Manometr d=53 mm spodní napojení 0-10 bar	kus	1,00		0,00
52	734411144	Zpětná klapka pro manometr	kus	1,00		0,00
53	734419120	Montáž tlakoměrů	kus	1,00		0,00
54	734424101	Kondenzační smyčka	kus	1,00		0,00
55	734424910	Manometrický kohout niklovaný G 1/2"	kus	1,00		0,00
56	732339101	Montáž nádoby expanzní tlakové 18 l	soubor	1,00		0,00
57	732429212	Montáž čerpadel závitových DN 25	soubor	1,00		0,00
58	732331777	Průtočná uzavírací armatura 3/4" se zajištěním a vypouštěním pro expanzní nádobu	kus	1,00		0,00
59	42610101	Elektronické cirkulační čerpadlo pro TV např. Wilo Star Z25/6	kus	1,00		0,00
60	42610102	Spínač hodiny 230 V pro cirkulační čerpadlo digitální	kus	1,00		0,00
61	55101005	Tlaková expanzní nádoba např. Reflex Refix DD 18/10, bílá, 18 litrů, 10 bar pro pitnou vodu	kus	1,00		0,00
62	55101006	Držák na stěnu KM 8-25	kus	1,00		0,00
63	55101007	Ventil pojistný 3/4" x 1", 8 bar	kus	1,00		0,00
64	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	502,35		0,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod + strojní vybavení				0,00
Díl: 722B		Demontáž vodovodu				
65	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm	m	3,00		0,00
66	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do přes D 25 do D 50 mm	m	6,00		0,00
67	722181812	Demontáž izolace na potrubí v 1. PP do D 50 mm	m	9,00		0,00
68	722220862	Demontáž amatur závitových přes G 3/4" do G 5/4"	kus	7,00		0,00
69	732420811	Demontáž čerpadel oběhových do potrubí DN 25	kus	1,00		0,00
70	722290821	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vnitřní vodovod do 6 m	t	0,02		0,00
Celkem za		722B Demontáž vodovodu				0,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
71	713463211	Montáž tepelné izolace návlakové na potrubí do D 50 mm	m	45,00		0,00
72	61313202	Izolace tepelná na potrubí z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 20/22 mm	m	7,00		0,00
73	61313203	Izolace tepelná na potrubí z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 20/28 mm	m	13,00		0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Objekt :	Vyšný č.p. 39, k.ú. Vyšný a obec Český Krumlov	Rozpočet: 03			
		Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV	Zdravotní instalace			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	61313204	izolace tepelná na potrubí z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 30/35 mm	m	7,00		0,00
75	61313205	izolace tepelná na potrubí z minerální vlny s hliníkovou úpravou tl. 30/42 mm	m	18,00		0,00
76	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné do 6 m	%	95,64		0,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				0,00
Díl: 89		Ostatní náklady				
77		Výpomocné práce pro ZTI	soubor	1,00		0,00
	Celkem za	89 Ostatní náklady				0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Vícepráce EI a VZT	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Rekonstrukce kotelny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
J082/2019	Vyňný		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	INSTALLTOP spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	14 900	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	9 409	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	24 309	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	24 309	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	24 309	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : <i>M. BURDA</i>		Jméno : <i>M. BURDA</i>	Jméno :	
Datum : <i>31.12.2019</i>		Datum : <i>31.12.2019</i>	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
 <small>INSTALLTOP SPOL. S R.O. topenářské a zámečnické práce U Cibulky 2128, 390 02 Tábor tel: 381 281 811, fax: 381 281 810 IČO: 48204676 DÍČ: 07190911</small>		 <small>INSTALLTOP SPOL. S R.O. topenářské a zámečnické práce U Cibulky 2128, 390 02 Tábor tel: 381 281 811, fax: 381 281 810 IČO: 48204676 DÍČ: 07190911</small>		
Základ pro DPH	15,0 %			24 309 Kč
DPH	15,0 %			3 646 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				27 955 Kč

Poznámka :

Stavba :	J082/2019 Vyšný	Rozpočet :	04
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce kotelny	Vícepráce EI a VZT	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	9 409	14 900	0
CELKEM OBJEKT	0	0	9 409	14 900	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	24 309	0
Oborová přírážka	0	0,0	24 309	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	24 309	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	24 309	0
Zařízení staveniště	0	0,0	24 309	0
Provoz investora	0	0,0	24 309	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	24 309	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	24 309	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	J082/2019 Vyšný	Rozpočet: 04
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce kotelny	Vícepráce EI a VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	21000001	Instalace elektrických konvektorů	kpl	8,00	850,00	6 800,00
2	21000002	Instalace silového kabelu vč. jističe a zapojení provizorní ohřev TUV	kpl	1,00	8 100,00	8 100,00
3	484800155	Ei. konvektor	kpl	8,00	989,00	7 912,00
4	48490001	Materiál TUV - jistič, kabel, stíkač ...	kpl	1,00	1 497,00	1 497,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				24 309,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05	Úprava HUP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Rekonstrukce kotelny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
J082/2019	Vyšný		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	INSTALLTOP spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	7 099	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Doprava ventilu: Tábor - Uherské Hradiště a zpět, F	8 364
ZRN	celkem	7 099	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		7 099	Ostatní náklady neuvedené	1 000
ZRN+ost náklady+HZS		16 463	Ostatní náklady celkem	9 364
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : <i>M. BURDA</i>		Jméno : <i>M. BURDA</i>		Jméno :
Datum : 31.12.2019		Datum : 31.12.2019		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
INSTALLTOP spol. s r.o. @ inženýrské a zjednatelské práce U Čáslavy 1128, 390 02 Tábor tel: 381 281 811, fax: 381 281 810 IČO: 46204676 DIČ: CZ46204676		INSTALLTOP spol. s r.o. @ inženýrské a zjednatelské práce U Čáslavy 1128, 390 02 Tábor tel: 381 281 811, fax: 381 281 810 IČO: 46204676 DIČ: CZ46204676		
Základ pro DPH	15,0 %			16 463 Kč
DPH	15,0 %			2 469 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				18 932 Kč

Poznámka :

Stavba :	J082/2019 Vyšný	Rozpočet :	05
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce kotelny	Úprava HUP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 Vnitřní plynovod	0	7 099	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	7 099	0	0	0



VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	7 099	0
Oborová přírážka	0	0,0	7 099	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	7 099	0
Doprava ventilu: Tábor - Uherské Hradiště a zpět	8 364	0,0	7 099	8 364
Zařízení staveniště	0	0,0	7 099	0
Provoz investora	0	0,0	7 099	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	7 099	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	7 099	0
Technická pomoc - havarijní stav	1 000	0,0	7 099	1 000
CELKEM VRN				9 364

Položkový rozpočet

Stavba :	J082/2019 Vyšný		Rozpočet: 05			
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce kotelny		Úprava HUP			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
DII:	723	Vnitřní plynovod				
1	230330112R00	Propláchnutí rozvodu dusíkem, DN nad 25 mm před nahřátím - medium propan	kus	1.00	1 090.00	1 090.00
2	723200823R00	Demontáž armatur se 2 závity do G 6/4 koleno pozink EVF ventil, vsuvka pozink, kulový uzávěr	kus	4.00	273.73	1 094.92
3	723239105R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4 šroub ventil EVF 12.11, vsuvka, kulový uzávěr	kus	4.00	288.76	1 155.04
4	31945146	Vsuvka 1552G 6/4" x 6/4" mosazné	kus	1.00	243.94	243.94
5	40562964	Ventil elektromagnetický EVF 12.11 DN 6/4"	kus	1.00	2 941.00	2 941.00
6	55127233	Šroubení radiátorové V-4301 6/4"	kus	1.00	480.50	480.50
7	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	70.05	1.33	93.17
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				7 088.57

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06	Provizorní ohřev, pračky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Rekonstrukce kotelny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
J082/2019	Výšný		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	INSTALLTOP spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Zřízení výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	37 097	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava- Ford - Tábor - ČK a zpět	9 690
ZRN	celkem	37 097	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		37 097	Ostatní náklady neuvedené	1 000
ZRN+ostat náklady+HZS		47 787	Ostatní náklady celkem	10 690
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	H. BURDA		Jméno :	H. BURDA
Datum :	31.12.2019		Datum :	31.12.2019
Podpis :			Podpis :	
	INSTALLTOP spol. s r.o.® topeniště a samostatná práce U Čáplů 2128, 390 02 Tábor tel.: 381 286 811, fax: 381 281 810 IČO: 48204678 DIČ: CZ48204678			
Základ pro DPH	15,0 %			47 787 Kč
DPH	15,0 %			7 168 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				54 955 Kč

Poznámka :

Stavba :	J082/2019 Vyšný	Rozpočet :	06
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce kotelny	Provizorní ohřev, pračky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	1 962	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	26 561	0	0	0
732 Strojovny	0	8 074	0	0	0
799 Ostatní	0	500	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	37 097	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0	0,0	37 097	0
Oborová přírážka	0	0,0	37 097	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	37 097	0
Mimostaveništní doprava- Ford - Tábor - ČK a zř	9 690	0,0	37 097	9 690
Zařízení staveniště	0	0,0	37 097	0
Provoz investora	0	0,0	37 097	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	37 097	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	37 097	0
Technická pomoc - koordinace	1 000	0,0	37 097	1 000
CELKEM VRN				10 690

Položkový rozpočet

Stavba :	J082/2019 Vyšný	Rozpočet: 06
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce koteleny	Provizorní ohřev, pračky

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					
1	721000001	Přizák, Jelen 5 11.2019 16-18 připojení odpad praček	hod	4,00	300,00	1 200,00	
2	28615200.A	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 150 mm PP	kus	1,00	16,46	16,46	
3	28615201.A	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 250 mm PP	kus	2,00	21,61	43,22	
4	28615202.A	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 500 mm PP	kus	1,00	26,75	26,75	
5	28615204.A	Trubka Hř s hrdlem D 40 mm délka 1000 mm PP	kus	1,00	43,22	43,22	
6	28615206.A	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 2000 mm PP	kus	4,00	76,15	304,60	
7	28615282.A	Koleno HTB D 40 mm 45° PP	kus	1,00	16,46	16,46	
8	28615284.A	Koleno HTB D 40 mm 87° PP	kus	10,00	17,49	174,90	
9	28615330.A	Odbočka HTEA D 40/ 40 mm 45° PP	kus	1,00	31,90	31,90	
10	28615332.A	Odbočka HTEA D 40/ 40 mm 87,5° PP	kus	1,00	32,93	32,93	
11	28615402.A	Redukce nesouosá HTR DN 40/32 mm PP	kus	2,00	17,49	34,98	
12	999721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	19,25	1,90	36,58	
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				1 962,00	
Díl: 722		Vnitřní vodovod					
13	722000001	Přizák, Jelen 5.11 2019 6,30 - 16.00 připojení ZTI praček, nastěhování ohřivače, sestava	hod	17,00	300,00	5 100,00	
14	722000002	Přizák, Jelen 5.11 2019 6,30 - 18.00 sestava ohřivače, přepojení na rozvod SV, TV, cír	hod	21,00	300,00	6 300,00	
15	722000003	Přizák, Jelen 16 12 2019 6,30 - 17 00 vrácení a dopoj praček, demont. proviz. ohřevu	hod	19,00	300,00	5 700,00	
16	28615133	Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	11,00	27,17	298,87	
17	28615135	Trubka D 25 x 3,5 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	6,00	43,53	261,18	
18	28615138	Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	6,00	71,10	426,60	
19	28615140	Trubka D 40 x 5,5 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	12,00	107,63	1 291,56	
20	28654002	Koleno 90° PPR D 20 mm	kus	7,00	6,59	46,13	
21	28654004	Koleno 90° PPR D 25 mm	kus	10,00	10,08	100,80	
22	28654006	Koleno 90° PPR D 32 mm	kus	5,00	13,89	69,45	
23	28654008	Koleno 90° PPR D 40 mm	kus	15,00	25,83	387,45	
24	28654078	T kus jednoznačný PPR d 40 mm	kus	1,00	40,13	40,13	
25	28654106	T kus redukovaný PPR d 32x25x32 mm	kus	1,00	23,26	23,26	
26	28654142	Nátrubek PPR d 20 mm	kus	1,00	6,07	6,07	
27	28654148	Nátrubek PPR d 40 mm	kus	2,00	23,15	46,30	
28	28654232	Záslepka PPR d 32 mm	kus	1,00	15,13	15,13	
29	28654296	Přechodka dGK kovový závit vnější d 20x1/2" PPR	kus	1,00	66,16	66,16	
30	28654299	Přechodka dGK kovový závit vnější d 32x1" PPR	kus	1,00	169,68	169,68	
31	28654300	Přechodka dGK kovový závit vnější d 40x5/4" PPR	kus	2,00	459,24	918,48	
32	28654305	Přechodka dGK kovový závit vnitřní d 20x1/2" PPR	kus	1,00	55,05	55,05	
33	28654318	Koleno 90° mosazný závit vnitřní d 25x3/4" PPR	kus	1,00	104,75	104,75	
34	28654339	Kohout kulový plastový d 40 mm PPR	kus	1,00	597,95	597,95	
35	31945131	Nátrubek redukovaný 1550G 3/4" x 1/2" mosazné	kus	1,00	82,66	82,66	
36	31945187	Redukce 1581G 5/4" x 1" mosazné	kus	1,00	109,87	109,87	
37	354112T	Šroubení k čerpadlu mosaz 6/4"/1"	kus	2,00	197,09	394,18	
38	42310113	Objímka dvoušroubová 25-30 mm 3/4"	kus	2,00	14,90	29,80	
39	42310114	Objímka dvoušroubová 31-38 mm 1"	kus	2,00	15,76	31,52	
40	42310115	Objímka dvoušroubová 40-46 mm 5/4"	kus	2,00	17,25	34,50	
41	42610904	Grundfos UPS 15-60 230 V, 180 mm zapůjčení	kus	1,00	956,00	956,00	
42	5511001820	Zpětná klapka EURA lehká - 1/2"FF; Kv 1,50	kus	1,00	139,47	139,47	
43	5511001823	Zpětná klapka EURA lehká - 5/4"FF; Kv 7,50	kus	1,00	383,79	383,79	
44	55113525.A	Kohout kulový, PN 42 3/4" páčka,	kus	2,00	241,27	482,54	
45	55113527.A	Kohout kulový, PN 35 1 1/4" páčka,	kus	2,00	539,54	1 079,08	
46	551272913	Připojka závitová rohová pro UT VE-4301 DN 25	kus	1,00	220,91	220,91	
47	55141106	Ventil rohový pračkový IVAR.08101 1/2" x 3/4"	kus	1,00	165,93	165,93	

Položkový rozpočet

Stavba :		J082/2019 Vyšný	Rozpočet: 06			
Objekt :		SO 01 Rekonstrukce kotelny	Provizorní ohřev, pračky			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	55161630	Sifon pračkový podomítkový nerez krytka DN 40/50	kus	1,00	77,37	77,37
49	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	262,13	1,33	348,63
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				26 561,25
Díl: 732		Strojovny				
50	732211117	Nepřímotopný zásobníkový ohřevač TUV 300 litrů zapůjčení	kpl	1,00	6 926,92	6 926,92
51	732294113U00	El topná jednotka šroub 6/4" 3,3kW zapůjčení	kpl	1,00	985,53	985,53
52	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	79,12	2,04	161,41
Celkem za		732 Strojovny				8 073,86
Díl: 799		Ostatní				
53	799000001	Ostatní materiál: konopí, pasla, rozbrus, těsnění	kpl	1,00	500,00	500,00
Celkem za		799 Ostatní				500,00