

128/2015/01

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 526/2014/OI ze dne 22. srpna 2014 ve znění dodatku č. 1, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 10000102292

číslo smlouvy objednatele: 526/2014/OI

číslo dodatku č.2 zhotovitele: 10000106803

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,

IČ: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Společnost **SKANSKA a.s.**

se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4 - Chodov, PSČ 149 00,

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904,

IČ: 26271303,

DIČ: CZ26271303,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Türk, oblastní manažer Jihočeské oblasti,

Ing. Vladimír Řípa, projektový manažer

- ve věcech technických: Ing. Michal Türk, oblastní manažer Jihočeské oblasti,

bankovní spojení: Citibank Europe plc, Praha

č. účtu: 2038057204/2600

tel. 731 535 447

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 526/2014/OI ze dne 22.8.2014 ve znění dodatku č.1.

II. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. srpna 2014 smlouvu o dílo č. 526/2014/OI k provedení díla "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Pod Vyhliškou". Dále smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 526/2014/OI (dále jen "smlouva o dílo č. 526/2014/OI").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na s ohledem na nevhodné povětrnostní podmínky v průběhu realizace stavebních prací a rozsah stavebních prací a dodávek na změně termínu dokončení díla.

III. Sjednaná doba pro provedení díla

3.1. Dosavadní znění čl. 4. odst. 4.1. bod 4.1.2. Smlouvy o dílo č. 526/2014/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

"Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 15. května 2015 s tím, že práce na rekonstrukci inženýrských sítí budou dokončeny nejpozději do 25. března 2015".

3.2. Ostatní ustanovení čl. 4. Smlouvy o dílo č. 526/2014/OI nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo dotčena.

IV. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 526/2014/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 526/2014/OI je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 526/2014/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

4.4. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 526/2014/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově, dne 9.12.2014


V Praze, dne 27.10.2014

za objednatele

za zhotovitele



Mgr. Dalibor Carda
starosta města



Ing. Michal Türk
oblastní manažer Jihočeské oblasti



Ing. Vladimír Řípa
projektový manažer

SKANSKA Skanska a.s.
Libalova 1/2348
0892 149 00 Praha 4 - Chodov