

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI ze dne 6. června 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. ledna 2020, dodatku č. 2 ze dne 6. května 2020 a dodatku č. 3 ze dne 2. července 2020, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 391/2019/OI

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: p. Karel Jirovec, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,

IČ: 25018094,

DIČ: CZ25018094,

zastoupená

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku,

- ve věcech technických: Robert Fošum, zástupce vedoucího závodu České Budějovice,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 254242421/0100,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800,

tel. 487 834 467,

korespondenční adresa: o.z. České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI ze dne 6. června 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. ledna 2020, dodatku č. 2 ze dne 6. května 2020 a dodatku č. 3 ze dne 2. července 2020.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. června 2019 smlouvu o dílo č. 391/2019/OI na zhotovení díla "Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa". Dne 31. ledna 2020 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 391/2019/OI (ev. č. u objednatele 44/2020/OSMI), dne 6. května 2020 uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 391/2019/OI (ev. č. u objednatele 214/2020/OSMI) a dne 2. července 2020 uzavřely dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 391/2019/OI (ev. č. u objednatele 343/2020/OSMI) (dále jen "Smlouva o dílo č. 391/2019/OI").

- 2.2. Při realizaci stavebních prací v rámci zhotovení II. etapy díla "Cyklostezka ul. Chvalšinská – AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. etapa" došlo ke změnám, pro které byla zpracována projektová dokumentace. Tyto změny vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 391/2019/OI. Změny, které je navrženo provést při realizaci díla jsou zaznamenány ve změnových listech č. 29, č. 29A, č. 30, č. 30A, č. 31, č. 31A, č. 32, č. 32A, č. 33, č. 33A, č. 34, č. 34A a č. 35A, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI.

3. Cena za dílo

- 3.1. V čl. 7. odst. 7.1. se ruší text za slovy „a činí:“ a nahrazuje se následujícím textem:

Cena celkem bez DPH	24.445.619,48 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (dodatek č. 1)	2.577.395,23 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (dodatek č. 1)	- 1.936.896,88 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (oprava)	-1.499,99 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (oprava)	36.708,50 Kč
Mezisoučet	25.121.326,34 Kč
Úprava ceny díla - rozšíření předmětu díla (dodatek č. 2)	573.925,00 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (dodatek č. 2)	- 206.000,00 Kč
Mezisoučet	25.489.251,34 Kč
Úprava ceny díla - rozšíření předmětu díla (dodatek č. 3)	3.557.928,95 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (dodatek č. 3)	- 3.051.855,91 Kč
Mezisoučet	25.995.324,38 Kč
Úprava ceny díla - rozšíření předmětu díla (dodatek č. 4)	1.789.961,48 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (dodatek č. 4)	- 1.370.074,05 Kč
Celková cena díla bez DPH	26.415.211,81 Kč.

- 3.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 391/2019/OI nejsou tímto dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 19. října 2020, č. usnesení: 0502/RM30/2020.
- 4.2. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.5. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebude-li dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen).
- 4.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.

4.7. Smluvní strany souhlasí, aby dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 391/2019/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy:

Změnový list č. 29

Změnový list č. 29A

Změnový list č. 30

Změnový list č. 30A

Změnový list č. 31

Změnový list č. 31A

Změnový list č. 32

Změnový list č. 32A

Změnový list č. 33

Změnový list č. 33A

Změnový list č. 34

Změnový list č. 34A

Změnový list č. 35A


V Českém Krumlově dne **27. 11. 2020**

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



V České Lípě dne

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: **Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa**


Objekt: Změnový list Č.29 SO 09 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíln množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk. cena po změny v Kč bez DPH	zduvodnění změny	
Díl: 0	Všeobecné konstrukce a práce											
	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Zemina	T	300,00	405,831	658,010	252,18	121 749,30	197 403,00	75 653,70	Zvýšení objemu zemních prací pro zajištění přístupu a změna provedení záporového pažení z důvodu kolize z potrubím STL	
		2,5*33,64+133,332*1,9+36,0*1,9=405,831 [A] RDS+ZAMĚŘENÍ (2,5*33,64 HR TR.III = 84,1) +(230,06*1,9 HR TR.I = 437,11)+(72*1,9 HRAZKY = 136,8)										
	Celkem za	Všeobecné konstrukce a práce									75 653,70	
Díl: 1	Zemní práce											
	311	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	60,00	200,00	329,50	129,50	12 000,00	19 770,00	7 770,00	Dle skutečné potřeby při výstavbě
312	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR. I Výkopek ponechat na místě pro zpějný zásyp	M3	280,00	24,248	450,604	426,36	6 789,44	126 169,12	119 379,68	Zvýšení objemu zemních prací pro zajištění přístupu a změna provedení záporového pažení z důvodu kolize z potrubím STL	
		PDSP OP1 24,248=24,248 [A] RDS PONTEX OP1-181,3 ZAMĚŘENÍ OP2 473 -(34,936 V RDS PONTEX)-(32,06 ODVOZ DO 5KM HORNINA TR. I) - (HORNINA TR.III -136,7) = 269,304 269,304+181,3 = 450,604										
313	131734	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	320,00	133,33	230,06	96,73	42 666,24	73 619,20	30 952,96	Zvýšení objemu zemních prací pro zajištění přístupu a změna provedení záporového pažení z důvodu kolize z potrubím STL	
		OP1.....5,7*17,62+3,0*7,4=122,634 [A] OP2.....6,71*2,6+10,0*1,75=34,946 [B] zpějný zásyp.....-24,248=-24,248 [C] Celkem: A+B+C=133,332 [D] RDS PONTEX OP1 - 163,06 OP2 34,94 =198M3 ZAMĚŘENÍ OP2 473M3 - (34,936 V RDS PONTEX) - (HOR.TR.III 136,7) = 235,06 = 269,304=32,06 198+32,06=230,06										
314	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR. III Hlobení jam v hornině 7, Výkopek ponechat na místě pro zpějný zásyp	M3	1 900,00	32,66	103,06	70,40	62 054,00	195 814,00	133 760,00	Zvýšení objemu zemních prací pro zajištění přístupu a změna provedení záporového pažení z důvodu kolize z potrubím STL	

32,66=32,660 [A] ZAMĚŘENÍ OP2 136,7-33,64= 103,06										
315	131934	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. III, ODVOZ DO 5KM Hloubení jam v hornině 7	M3	2 100,00	33,64	33,64	0,00	70 644,00	0,00	Zvýšení objemu zemních prací pro zajištění přístupu a změna provedení záporového pažení z důvodu kolize z potrubím STL
		OP2....5,0*13,26-32,66=33,640 [A] ZAMĚŘENÍ GEODETI OP2 - 33,64M3								
316	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Zásyp původní zeminou	M3	100,00	56,90	581,46	524,56	58 146,00	52 455,60	Zvýšení objemu zemních prací pro zajištění přístupu a změna provedení záporového pažení z důvodu kolize z potrubím STL
		OP1....5,7*2,68=15,276 [A] OP2....0,8*3,7+2*0,7*10,3=17,380 [B] u gabionů....1,06*2*(1,5+2,1)+1,34*2*6,2=24,248 [C] Celkem: A+B+C=56,904 [D] RDS + ZAMĚŘENÍ OP1 181,3 PROVIZORNÍ NÁSYPI PRO VRTÁNÍ MIKROPILOT 27,8 OP2 269,304+103,06								
317	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Mezi gabionovými zídkami	M3	600,00	16,80	50,00	33,20	30 000,00	19 920,00	Zvýšení objemu zemních prací pro zajištění přístupu a změna provedení záporového pažení z důvodu kolize z potrubím STL
		Před OP1.....7,39=7,390 [A] Před OP2.....9,41=9,410 [B] Celkem: A+B=16,800 [C] RDS + ZAMĚŘENÍ 50								
318	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH Zřízení, odstranění, odvoz do 5 km	M3	400,00	36,00	72,00	36,00	28 800,00	14 400,00	Zvýšení objemu zemních prací pro zajištění přístupu a změna provedení záporového pažení z důvodu kolize z potrubím STL
		2,4*15,0=36,000 [A] RDS 72								
	Celkem za	Zemní práce							378 638,24	
Díl: 2		Základy								
URS 2020 - 15%	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	M	1 334,50	0,000	44,00	44,00	58 718,00	58 718,00	Práce pro zajištění STL plynovodu
		Zabezpečení STL potrubí 5'6+2,7								
URS 2020 - 15%	151711131	Výmažení zápor ocelových dl do 8 m	M	775,20	0,000	44,00	44,00	34 108,80	34 108,80	Práce pro zajištění STL plynovodu
		Zabezpečení STL potrubí 5'6+2,7								
URS 2020 - 15%	13010972	ocel profilová HE-B 120 jakost 11 375	T	22 950,00	0,000	1,17	1,17	26 851,50	26 851,50	Práce pro zajištění STL plynovodu
		Zabezpečení STL potrubí 44*26,7								

[illegible]


Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Robert Fošum		
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		
Ing. Petr Jerhot		
projektant/AD		
Ing. Ondřej Zenkl		
zadavatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		

19.10.2022.

MĚSTO

Český Krumlov



Změnový list č. 29a MĚNĚPRÁCE SO 09 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Stavba:

Objekt: Změnový list č. 29a SO 09 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk. cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
Základy											
Díl:	2	ROZEPŘENÉ ZÁPOROVÉ PAŽENÍ									
319	22596R	Dodávka, montáž, odstranění, odvoz. včetně převážek.	M2	1 500,00	80,230	0,00	-80,23	120 345,00	0,00	-120 345,00	Neprovedeno z důvodu kolize z STL potrubím
		OP1.....5,7*(5,2+2,7)+4,4*2,4=80,230 [A]									
320	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POUZITOU 108*16	M	3500	27,000	20,30	-6,70	94 500,00	71 050,00	-23 450,00	Dle skutečnosti
		2*4,5+3*6,0=27,000 [A]									
Celkem za										-143 795,00	


3 Svislé konstrukce

322	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	11 500,000	1,200	0,800	-0,4000	13 800,00	9 200,00	-4 600,00	Dle skutečnosti
		1,2=1,200 [A]									
323	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505, B500B 180 kg /m3 betonu	T	32 000,000	0,216	0,083	-0,1330	6 912,00	2 656,00	-4 256,00	Dle skutečnosti
		0,18*1,2=0,216 [A]									
324	3272A4	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT OZ,7MM, POUZITOU ÚPRAVA Zn + Al	M3	7 000,000	9,600	0,000	-9,6000	67 200,00	0,00	-67 200,00	U OP1 nahrazeno dlažbou z LK
		9,6=9,600 [A] OP1 3,74 OP2 5,86									
325	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	9 800,000	66,000	62,200	-3,8000	646 800,00	609 560,00	-37 240,00	Dle skutečnosti
		66,0=66,000 [A]									
326	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B 180 kg/m3 betonu	T	32 000,000	11,880	4,760	-7,1200	380 160,00	152 320,00	-227 840,00	Dle skutečnosti
		0,18*66,0=11,880 [A]									

Celkem za Svislé konstrukce


CELKEM Změnový list č. 29a SO 09 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE										-484 931,00	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválí:

Inženýr stavby/TDI											
Ing. Petr Jerhot											
projektant/AD											
Ing Ondřej Zenkl											
zadavatel/objednatel											
Ing. Petr Pešek											



MĚSTO
Český Krumlov
19.10.2020

Změnový list č. 30 VÍCEPRÁCE SO 09 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Objekt: Změnový list Č.30 SO 09 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE

CELKEM Změnový list Č.30 SO 09 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE


ۛ

Změnový list Č.30a MĚNĚPRÁCE SO 09 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa											
Stavba:											
Objekt: Změnový list Č.30a SO 09 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk. cena po změny v Kč bez DPH	zdluodnění změny
Díl: 4	Vodorovné konstrukce										
330	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	4 000,00	4,00	3,40	-0,60	16 000,00	13 600,00	-2 400,00	RDS dopřesnění množství
331	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Štěrkopískový podsyp pod gabiony	kus	400,00	3,24	0,00	-3,24	1 296,00	0,00	-1 296,00	RDS neprováděný gbion u OP1
		0,2*2,5*1,8*2=3,240 [A]									
332	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	3 000,00	50,282	33,230	-17,05	150 846,00	99 690,00	-51 156,00	Dle RDS změna založení OP
		OP1.....3,62*4,71=17,050 [A] OP2.....3,62*9,18=33,232 [B] Celkem: A+B=50,282 [C]	M3								
	Celkem za Vodorovné konstrukce									-54 852,00	
	CELKEM Změnový list Č.30Aa SO 09ZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE									-54 852,00	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	
Ing. Petr Jerhot	
projektant/AD	
Ing. Ondřej Zenkl	
zadavatel/objednatel	
Ing. Petr Pešek	

MĚSTO

Český Krumlov

19. 10. 2020

6

S a M silnice a mosty a.s.
IČ 25018094, DIČ CZ25018094
Máchova 1129
470 01 Líškovice 1475, 370 01 Česká Budějovice
Česká Lípa
TEL: 387 203 313

VIRV VODNĚHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště: Česká Budějovice
Kněžská 354/34 (2)
370 01 Česká Budějovice



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

[illegible]

SO10	047	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím živičným	t	60,00	124,360	401,75	277,39	7 461,60	24 105,00	16 643,40	RDS
			113,74+48,49+39,45+19,21+0,78+4,91+0,94+30,51+0,93+12,2+12,55 +0,66+1,18+0,42+0,81+2,3+0,8+12,62+4,7+28,54+12,9+5,33+47,74									RDS
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot						7 461,60	342 470,70	335 009,10	
			CELKEM ZM 31 SO 10 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE						130 378,10	1 006 617,90	876 239,80	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI												
Ing. Petr Jerhot												
projektant/AD												
Ing. Ondřej Zenkl												
zadavatel/objednatel												
Ing. Petr Pešek												

S a M silnice a mosty a.s.
IČ 25018094, DIČ CZ25018094
Machova 1129 Odřepňáček České Budějovice
470 01 Litvínovské 1478, 370 01 České Budějovice
Česká Lípa
tel./fax: 387 203 313

VÝTV VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Kněžská 354/34 (2)
370 01 Č. Budějovice



MĚSTO
Český Krumlov

19.10.2020

SO10	016	1813011011	Sanace nevodného podlaží (21,12+82,73+40,84+154,37+10,4)*0,3 (42,49+9,96+19,47)*0,5)*1,05 <i>pod trafostanicí</i>	m3	650,00	90,000	37,75	-52,25	58 500,00	24 537,50	RDS
		Celkem za	1 Zemní práce						218 600,24	101 933,50	-116 666,74
Díl:		5	Komunikace								
SO10	018	564921511	Podklad z R-materiálu tl. 60 mm	m2	80,00	314,013	273,96	-40,05	25 121,04	21 916,80	RDS
			(21,12+82,73+40,84+154,37)*1,05 (260,91*1,05)								RDS
S10	020	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 40 mm	m2	230,00	299,000	293,38	-5,62	68 770,00	67 477,40	RDS
			21,12+82,73+40,84+154,37 (260,91+26,53 okolo obrub+5,94 u přechodu								RDS
SO10	021	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm plochy do 100 m2 (1,23+9,14+3,22)*1,05 (7,8 u přechodu)	m2	210,00	14,270	7,80	-6,47	2 996,60	1 638,00	-1 358,60
											RDS
SO10	022	596211111R1	betonová zámková dlažba reliéfní pro nevidomé 200x100x60 barva červená (1,23+9,14+3,22)*1,05*1,05	m2	500,00	14,270	8,19	-6,08	7 134,75	4 095,00	-3 039,75
											RDS
		Celkem za	5 Komunikace						104 022,39	95 127,20	-8 895,19
Díl:		8	Trubní vedení								
SO10	023	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vč. dodávky materiálu 1	kus	12 000,00	1,000	0,00	-1,00	12 000,00	0,00	-12 000,00
		Celkem za	8 Trubní vedení						12 000,00	0,00	-12 000,00
Díl:		91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací								
SO10	024	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní objímkami	kus	170,00	22,000	13,00	-9,00	3 740,00	2 210,00	-1 530,00
SO10	025	914111111R	dopravní značka FeZn – C9a,b	kus	750,00	6,000	5,00	-1,00	4 500,00	3 750,00	-750,00
SO10	026	914111111R	dopravní značka FeZn – IS21a,b	kus	250,00	6,000	2,00	-4,00	1 500,00	500,00	-1 000,00
SO10	027	914111111R	dopravní značka FeZn – C7a	kus	750,00	2,000	0,00	-2,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
SO10	028	914111111R	dopravní značka FeZn – IP6, IP7, E13 – 500x500	kus	550,00	6,000	5,00	-1,00	3 300,00	2 750,00	-550,00
SO10	029	914111111R	dopravní značka FeZn – A19, P4	kus	620,00	3,000	2,00	-1,00	1 860,00	1 240,00	-620,00
SO10	030	914111111R1	požikovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům.60 mm	kus	45,00	44,000	26,00	-18,00	1 980,00	1 170,00	-810,00
SO10	031	914511112	Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové patky	kus	770,00	16,000	9,00	-7,00	12 320,00	6 930,00	-5 390,00
SO10	032	914511112R	sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 60 mm, dl. 3m	kus	380,00	16,000	9,00	-7,00	6 080,00	3 420,00	-2 660,00
SO10	033	914511112R1	patka pro osazení pozinkovaného sloupku do země	kus	480,00	16,000	9,00	-7,00	7 680,00	4 320,00	-3 360,00

Změnový list Č.32 SO 10 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Slavba:


Objekt: Změnový list Č.32 SO 10 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE

P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdílné množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk. cena po změně v Kč bez DPH	zůvodomnění změny
Díl:	5	Komunikace									
SO10	201	Podklad ze štiřkordré SD tl 150 mm	m2	150,00	314,010	329,67	15,66	47 101,50	49 450,50	2 349,00	RDS
		26,53+260,91+26,53)*1,05									
SO04	023	Podklad ze štiřkordré SD tl 250 mm	m2	240,00	0,000	84,33	84,33	0,00	20 239,20	20 239,20	RDS
		Celkem za 5 Komunikace						47 101,50	69 689,70	22 588,20	
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací									
SO10	102	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára přerušovaná retroreflexní	m	40,00	23,000	52,26	29,26	920,00	2 090,40	1 170,40	RDS
		6,45+18,71+5,97+21,13									
		Celkem za 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací						920,00	2 090,40	1 170,40	
		CELKEM SO 10 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE						48 021,50	71 780,10	23 758,60	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválil:


Inženýr stavby/TDI		
Ing. Petr Jerhot		
projektant/AD		
Ing. Ondřej Zenkl		
Zadavatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

SO10	104	915131112	Barevný povrch červený – např. Rocabinda	m2	750,00	36,100	0,00	-36,10	27 075,00	0,00	-27 075,00	RDS
			6,81+7,67+10,01+11,61									RDS
SO10	105	339921131	Osazování palisád v řadě výška palisády max 500 mm	m	500,00	17,500	0,00	-17,50	8 750,00	0,00	-8 750,00	RDS
SO10	106	339921131R	batonová palisáda výška 400 mm barva přírodní	ks	60,00	175,000	0,00	-175,00	10 500,00	0,00	-10 500,00	RDS
		Celkem za	91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací						55 925,00	3 300,00	-52 625,00	
		CELKEM ZM 32A SO 10 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE										
									272 993,00	3 300,00	-269 693,00	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI

Ing. Petr Jerhot
projektant/AD

Ing. Ondřej Zenkl
zadavatel/objednatel

Ing. Petr Pešek

VÝVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Knežská 354/34
370 01 Č. Budějovice

(2)

SAM silnice a mosty a.s.
IČ 25018094, DIČ CZ25018094
Odkápný závod České Budějovice
Lánovická 145, 370 01 České Budějovice
Česká Lípa
IČ 25018094, DIČ CZ25018094
www.sam.cz

ZENKLCB a.s.
KOPRAVSKÉ INŽENÝRSKÉ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Ing. Ondřej Zenkl
IČ 25018094, DIČ CZ25018094
www.zenklcb.cz

19.10.2020

MĚSTO

Český Krumlov

-6-

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa


Stavba:

Objekt: Změnový list č.33 SO 10 VO NEZPŮSOBILÉ NAKLADY VÍCEPRACE


		Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíly množství	MONTÁŽ jednot.cena	MONTÁŽ celkem smlouva	MONTÁŽ celkem skutečnost	MATERIAL KUSOVY cena celkem smlouva	MATERIAL KUSOVY cena celkem skutečnost	MATERIAL DELKOVY jednot.cena	MATERIAL DELKOVY cena celkem smlouva	MATERIAL DELKOVY cena celkem skutečnost	cena celkem po změně	zůvodnění změny
Díl: 91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací VO																	
201			Kabel CYKY 3Cx1.5	m	30,00	45,00	15,00	13,00	390,00	585,00	0,00	0,00	13,00	390,00	585,00		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
202			Kabel CYKY 4Bx10	m	85,00	152,00	67,00	25,00	2 125,00	3 800,00	0,00	0,00	100,00	8 500,00	15 200,00		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
203			Trubka PE průměr 50	m	75,00	140,00	65,00	25,00	1 875,00	3 500,00	0,00	0,00	40,00	3 000,00	5 600,00		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
205			Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	70,00	130,00	60,00	25,00	1 750,00	3 250,00	0,00	0,00	45,00	3 150,00	5 850,00		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
206			Svorka hromosvodná SS	ks	6,00	12,00	6,00	45,00	270,00	540,00	150,00	300,00		0,00	0,00		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
N			Výložník přechodový, UD 1 - 5000/D - žár. pozink	ks	0,00	1,00	1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3 250,00		0,00	0,00		DODÁNÍ PRODLOUŽENÉHO VÝLOŽNIKU DLE RDS
N			Výložník přechodový, UD 1 - 2500/B - žár. pozink	ks	0,00	1,00	1,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 700,00		0,00	0,00		DODÁNÍ PRODLOUŽENÉHO VÝLOŽNIKU DLE RDS
215			Svítlidlo OSAM STREET SLINE 35W LED	ks	1,00	4,00	3,00	500,00	500,00	2 000,00	7 800,00	31 200,00		0,00	0,00		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
216			Výložník UD 1 -500 - žár. Pozink	ks	1,00	4,00	3,00	500,00	500,00	2 000,00	780,00	3 120,00		0,00	0,00		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
217			Stožár K6 - žár. Pozink	ks	1,00	4,00	3,00	1 650,00	1 650,00	6 600,00	3 850,00	15 400,00		0,00	0,00		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
218			El. výstroj	ks	3,00	6,00	3,00	320,00	960,00	1 920,00	1 800,00	3 600,00		0,00	0,00		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS

219	Pouzdrový základ pro stožár - malý	ks	1,00	4,00	3,00	880,00	880,00	880,00	3 520,00	770,00	770,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
221	Výkop pro pouzdr. Základ - malý	ks	1,00	4,00	3,00	660,00	660,00	660,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
223	Výkop kabelové rýhy 35x60 včetně záhozů a hutnění	m	10,00	53,00	43,00	300,00	3 000,00	3 000,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
227	Výstražná fólie PVC š=22cm	m	80,00	118,00	38,00	5,00	400,00	400,00	590,00	0,00	0,00	0,00	5,00	400,00	590,00	ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
228	Písek záspový - kabelové lože	m³	4,00	6,30	2,30	500,00	2 000,00	2 000,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
229	Beton prostý	m³	0,90	2,20	1,30	3 850,00	3 465,00	3 465,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
235	Vyřízení trasy - geodetické	m	80,00	118,00	38,00	28,00	2 240,00	2 240,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
236	Vyřízení bodu - geodetické	ks	3,00	6,00	3,00	380,00	1 140,00	1 140,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
	mezisoučet	%					23 805,00	23 805,00	65 049,00	15 150,00	62 650,00	15 440,00	27 825,00	101 129,00	1 796,55	ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
	podružný materiál	%	3,00						454,50	1 879,50	463,20	834,75	1 796,55	2 474,64		ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
	PPV	%	6,00						3 902,94							ZMĚNA TRASY A POČTU SLOUPŮ A SVÍTIDEL DLE RDS
CELKEM ZM list č.33 SO 10 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE										15 604,50	64 529,50	15 903,20	28 659,75	105 400,19		

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Petr Jerhot projektant/AD		
Ing Ondřej Zenkl zadavatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		14.10.2020



MĚSTO
Český Krumlov
-6-

Změnový list č.33A SO 10 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšínská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Stavba:

Objekt: Změnový list č.33A SO 10 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE

Číslo P. č. položky	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	MONTÁŽ jednot.cena	MONTÁŽ celkem smlouva	MONTÁŽ celkem skutečnost	MATERIAL KUSOVÝ jednot.cena	MATERIAL KUSOVÝ celkem smlouva	MATERIAL KUSOVÝ celkem skutečnost	MATERIAL DELKOVÝ jednot.cena	MATERIAL DELKOVÝ celkem smlouva	MATERIAL DELKOVÝ celkem skutečnost	cena po změně	zodpovědnost změny
Díl: 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací VO																
210	Výložník přechodový, UD 1 - 4500/D - žár. pozink	ks	1	0	-1,00	500,00	500,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00					
211	Výložník přechodový, UD 1 - 2000/B - žár. pozink	ks	1	0	-1,00	500,00	500,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00					
	mezisoučet	%				1 000,00		0,00	4 950,00		0,00				-5 950,00	
	podružný materiál	%	3,00						148,50	148,50	0,00				-148,50	
	PPV	%	6,00			60,00		0,00							-60,00	
CELKEM Změnový list č.33A SO 10 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE							1 060,00			5 098,50					-6 158,50	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Petr Jerhot projektant/IAD		
Ing. Ondřej Zenkl zadavatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		19.10.2020



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Pracoviště: Č. Budějovice
Knežská 354/34
370 01 Č. Budějovice



**MĚSTO
Český Krumlov**
-6-

Změnový list č.34 SO 07 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Stavba:

Objekt: Změnový list č.34 SO 07 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE

Číslo P.č. a položky v	Název položky	měna jedn.	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdílné množství	MONTÁŽ jednot. cena	MONTÁŽ celkem smlouva	MONTÁŽ celkem skutečnost	MATERIAL KUSOVÝ cena celkem skutečnost	MATERIAL KUSOVÝ cena celkem smlouva	MATERIAL DELKOVÝ jednot. cena	MATERIAL DELKOVÝ cena celkem skutečnost	MATERIAL DELKOVÝ cena celkem smlouva	MATERIAL DELKOVÝ cena celkem skutečnost	cena celkem po změně	zduvodnění změny
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací VO														
202	Kabel CYKY 4Bx10 dle geomet. zaměření	m	295,00	312,00	17,00	25,00	7 375,00	7 800,00	0,00	0,00	100,00	29 500,00	31 200,00			ZMĚNA NÁPOJNÉHO MÍSTO VO Z DŮVODU NEVEDENÍ TRASY VO PŘES LÁVKU SO 09
205	Pásek zeminní FeZn 30/4 dle gzs	m	245,00	294,00	49,00	25,00	6 125,00	7 350,00	0,00	0,00	40,00	9 800,00	11 760,00			ZMĚNA NÁPOJNÉHO MÍSTO VO Z DŮVODU NEVEDENÍ TRASY VO PŘES LÁVKU SO 09
217	Propojení na stávající VO	KS	2,00	3,00	1,00	720,00	1 440,00	2 160,00	0,00	0,00						ZMĚNA NÁPOJNÉHO MÍSTO VO Z DŮVODU NEVEDENÍ TRASY VO PŘES LÁVKU SO 09
223	Výkop kabelové rýhy 35x60 včetně záhozů a hutnění dle gzs	m	220,00	267,00	47,00	280,00	61 600,00	74 760,00	0,00	0,00						ZMĚNA NÁPOJNÉHO MÍSTO VO Z DŮVODU NEVEDENÍ TRASY VO PŘES LÁVKU SO 09
227	Výstražná fólie PVC š=22cm dle gzs	m	240,00	293,00	53,00	5,00	1 200,00	1 465,00	0,00	0,00	5,00	1 200,00	1 465,00			ZMĚNA NÁPOJNÉHO MÍSTO VO Z DŮVODU NEVEDENÍ TRASY VO PŘES LÁVKU SO 09
228	Písek zášypový - kabelové lože	m ³	9,30	10,70	1,40	500,00	4 650,00	5 350,00	0,00	0,00						ZMĚNA NÁPOJNÉHO MÍSTO VO Z DŮVODU NEVEDENÍ TRASY VO PŘES LÁVKU SO 09
235	Vývrtání trasy - geodetické dle gzs	m	235,00	296,00	61,00	50,00	11 750,00	14 800,00	0,00	0,00						ZMĚNA NÁPOJNÉHO MÍSTO VO Z DŮVODU NEVEDENÍ TRASY VO PŘES LÁVKU SO 09
	mezisoučet	%					94 140,00	113 685,00	0,00	0,00			40 500,00	44 425,00		
	podružný materiál	%	3,00						0,00	0,00			1 215,00	1 332,75		
	PPV	%	6,00				5 648,40	6 821,10								
	CELKEM ZM list č.34 SO 07 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE						99 788,40	120 506,10	0,00	0,00			41 715,00	45 757,75	24 760,45	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Petr Jerhot		
projektant/AD		
Ing. Ondřej Zenkl		
zadavatel/býdralatel		
Ing. Petr Pešek		19.10.2020

SAM silnice a mosty a.s.
IČ 25018094, DIČ CZ25018094
Máchova 1129
470 01
Česká Lípa
Odstředný závod České Budějovice
Lidlickova 1478, 370 01 České Budějovice
tel: 387 203 313 fax: 387 203 313

VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Pracoviště Č. Budějovice
Knežská 354/34
370 01 Č. Budějovice

ZEMICB
DOPRAVNÍ - INŽENÝRSKÁ
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Jiráskova 2
370 01 Česká Budějovice
IČ 28131381
tel: 385 360 987
zemiceb@seznam.cz
www.zemicb.cz

MĚSTO
Český Krumlov

Změnový list č.34A SO 07 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Stavba:

SAM silnice a mosty a.s.

IC 25018074, DIČ CZ25018074

Mašanova 1139, 370 01 České Budějovice

470/01 Litvínovská 333/0011 České Budějovice

370 01 Litvínovská 333/0011 České Budějovice

370 01 Litvínovská 333/0011 České Budějovice

Česká Lípa



370 01 Litvínovská 333/0011 České Budějovice

370 01 Litvínovská 333/0011 České Budějovice

Objekt: Změnový list č.34A SO 07 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MĚNĚPRÁCE																	
	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	MONTÁŽ jednot.cena	MONTÁŽ celkem smlouva	MONTÁŽ celkem skutečnost	MATERIAL KUSOVÝ jednot.cena	MATERIAL KUSOVÝ celkem smlouva	MATERIAL KUSOVÝ celkem skutečnost	MATERIAL DÉLKOVÝ jednot.cena	MATERIAL DÉLKOVÝ celkem smlouva	MATERIAL DÉLKOVÝ celkem skutečnost	cena po změně	zodpovědní/změny
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací VO															
	201																NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
		Kabel CYKY 3Cx1,5	m	65,00	58,00	-7,00	13,00	845,00	754,00	0,00	0,00	0,00	13,00	845,00	754,00		
	203																NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
		Trubka ocelová pr. 70	m	15,00	0,00	-15,00	60,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3 000,00	0,00		
	207																NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
		Svorka hromosvodná SP1	KS	9,00	8,00	-1,00	45,00	405,00	360,00	25,00	225,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
	210																NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
		Svítilno OSAM STREET SLINE 35W LED	KS	9,00	8,00	-1,00	500,00	4 500,00	4 000,00	7 800,00	70 200,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00		
	211																NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
		Výložník UD 1 - 500 - žár. Pozink	KS	9,00	8,00	-1,00	500,00	4 500,00	4 000,00	780,00	7 020,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00		
	212																NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
		Stožár K6 - žár. Pozink	KS	9,00	8,00	-1,00	1 650,00	14 850,00	13 200,00	3 850,00	34 650,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00		
	213																NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
		El. výzbroj	KS	9,00	8,00	-1,00	320,00	2 880,00	2 560,00	600,00	5 400,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00		
	214																NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
		Pouzdrový základ pro stožár - malý	KS	9,00	8,00	-1,00	880,00	7 920,00	7 040,00	770,00	6 930,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00		
	215																NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
		Výkop pro pouzdr. Základ - malý	KS	9,00	8,00	-1,00	660,00	5 940,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	221																NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNIŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
		Betón prostý	M3	3,10	2,75	-0,35	3 850,00	11 935,00	10 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

232	Výběr bodů - geodetické	KS	9,00	8,00	-1,00	28,00	252,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NEPROVÁDĚNÍ TRASY VO SO 07 PŘES LÁVKU SO 09, SNÍŽENÍ POČTU OSVĚTLOVACÍCH BODŮ
	mezisoučet	%					54 927,00	48 005,50	124 425,00	110 600,00	3 845,00	754,00			
	podružný materiál	%	3,00						3 732,75	3 318,00	115,35	22,62			
	PPV	%	6,00				3 295,62	2 880,33							
CELKEM Změnový list č.34A SO 07 VO NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY MÉNĚPRÁCE									58 222,62	50 885,83	128 157,75	113 918,00	3 960,35	776,62	-24 760,27


Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Robert Fošum		
Schválí:		
Inženýr stavby/TDI		
Ing. Petr Jermot		
projektant/AD		
Ing. Ondřej Zenkl		
zadavatel/objednatel		
Ing. Petr Pešek		

1A.10.2020

MĚSTO
Český Krumlov

-6-



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA s.r.o.**
Pracoviště Č. Budějovice
Knažská 354/34
370 01 Č. Budějovice



Změnový list Č.35A SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa

Stavba:

Objekt: Změnový list Č.35A SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE DODATEK 3, ZM.LIST Č. 26

P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk. cena po změny v Kč bez DPH	z důvodnění změny
Díl:	91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací									
URS 2020 - 15%	059	Montáž zábradlí ocelového příchyceného vruty do betonového podkladu	m	653,00	210,16	134,1600	-76,0000	137 234,48	87 606,48	-49 628,00	ZMĚNA TRASY
MAT	059	Dodávka ocelového zábradlí v.1,3	m	3 000,00	210,16	134,1600	-76,0000	630 480,00	402 480,00	-228 000,00	ZMĚNA TRASY
CELKEM Změnový list Č.35A SO 08 ZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE DODATEK Č. 3 ZM.LIST Č.26								767 714,48	490 086,48	-277 628,00	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Robert Fošum		

Schválí:

Inženýr stavby/TDI

Ing. Petr Jerhot
projektant/AD

Ing. Ondřej Zenkl
zadavatel/objednatel

Ing. Petr Pešek

3 a M silnice a mosty a.s.
IČ 25018094, DIČ CZ25018094
Náchova 1129, 470 01 Lázně Bělohrad
Odštěpný závod České Budějovice
470 01 Lázně Bělohrad, 370 01 České Budějovice
t: 387 203 313 f: 387 203 313

VRI VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.

Pracoviště: G. Budějovice
Kněžská 354/34 (2)
370 01 České Budějovice



19.10.2020

MĚSTO

Český Krumlov

-6-