

645/2015/01

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 2015-01

číslo smlouvy objednatele: 183/2015/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: POstavPO s.r.o.

Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod

Zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, od. C, vl. 9752

IČ: 26024721

DIČ: CZ26024721

zastoupená: Karlem Poláčkem – jednatelem společnosti

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Karel Poláček, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Otomar Novotný, ředitel

bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Česká republika

číslo účtu: 7400000036/8040

tel.: 380746218

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo jen "OZ") tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen "Dodatek").

1.3. Nemění se.

1.4. Nemění se.

1.5. Nemění se.

2. Základní údaje o díle

Nemění se.

3. Předmět plnění

Nemění se.

4. Sjednaná doba pro provedení díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

4.1.1. Nemění se.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději 31. října 2015 a to z důvodů posunutí plánovaného termínu zahájení ze strany objednatele a požadovaných stavebních prací mimo předmětnou stavbu, které ale ovlivňují provoz stavby. Jedná se o sanace suterénních stěn bytových domů č.p. 338 a 330-334, které znemožňují pokládku obrub a realizaci chodníků, což v návaznosti posouvá termín dokončení prací.

4.1.3. Nemění se.

4.2. Nemění se.

4.3. Nemění se.

4.4. Nemění se.

4.5. Nemění se.

4.6. Nemění se.

4.7. Nemění se.

4.8. Nemění se.

4.9. Nemění se.

4.10. Nemění se.

5. Věci určené k provedení díla

Nemění se.

6. Cena za dílo

Nemění se.

7. Platební podmínky

Nemění se.

8. Způsob provádění díla

Nemění se.

9. Staveniště

Nemění se.

10. Předání a převzetí díla

Nemění se.

11. Technický dozor objednatele

Nemění se.

12. Zodpovědnost za vady, záruka za dílo

Nemění se.

13. Pojištění

Nemění se.

14. Vlastnické právo a nebezpečí škody

Nemění se.

15. Odstoupení od Smlouvy

Nemění se.

16. Smluvní pokuty

Nemění se.

17. Jiná ujednání

Nemění se.

18. Závěrečná ustanovení


Nemění se.

V Českém Krumlově dne **8. 09. 2015**

Ve Vyšším Brodě dne 7.8.2015

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Dalibor Carda
starosta města

Karel Poláček
Jednatel společnosti



PostavPO s.r.o.
Stavební a inženýrská společnost
Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod
tel: +420 380 746 218, fax: +420 380 746 683
IČ: 26024721, DIČ: CZ26024721
email: info@postavpo.cz