

Dohoda o narovnání

(dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Město Český Krumlov

se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČO: 00245836,

zastoupeno: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

na straně jedné (dále jen „Účastník č. 1“)

a

Obchodní jméno: IRO stavební s.r.o.

Sídlo: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280,

zastoupená Zuzanou Irovou, jednatelkou,

IČO: 26072912

DIČ: CZ26072912

bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 7100005177/8040

na straně druhé (dále jen „Účastník č. 2“)

společně též („smluvní strany“).

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi výše uvedeným smluvními stranami byla dne 19. ledna 2022 uzavřena smlouva o dílo č. 41/1S/2022 na provedení stavebních prací a dodávek pro realizaci záměru „Odpadové hospodářství s parkováním na sídlišti Špičák v Českém Krumlově“ (dále jen "Smlouva o dílo č. 41/1S/2022"),
- b) dne 30. května 2022 schválila rada města prodloužení termínu pro dokončení stavby do 30. června 2022,
- a
- c) po dokončení stavebních prací a dodávek a po předání a převzetí dokončené stavby byly na základě skutečného provedení stavby zjištěny skutečnosti, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo č. 41/1S/2022 (úprava ceny za provedené práce nad rámec schváleného soupisu stavebních prací a dodávek, a snížení ceny díla za neprovedené práce a dodávky), s tím, že všechny změny jsou zaznamenány v rozpočtu víceprací a rozpočtu méněprací, které tvoří přílohy této dohody o narovnání,

dohodly se smluvní strany na uzavření této **dohody o narovnání** (dále jen „Dohoda“) ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

Narovnání

1. Účastník č. 1 a Účastník č. 2 se ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. NOZ dohodli na narovnání svých vztahů způsobem, jak je uvedeno v ustanovení čl. I. odst. 2. této Dohody.
2. Účastník č. 1 a Účastník č. 2 shodně prohlašují, že se dohodli tak, že v důsledku změn, které jsou zaznamenány v přílohách č. 1 a č. 2 této Dohody, dojde ke snížení sjednané ceny celkem bez DPH, uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 41/1S/2022, o částku ve výši 905.954,87 Kč bez DPH (z toho vícepráce, uvedené v rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 Dohody, činí 874.489,90 Kč bez DPH, a méně práce, uvedené v rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 Dohody, činí 1.780.444,77 Kč bez DPH).
3. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 3. a čl. 4. Smlouvy o dílo č. 41/1S/2022 je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění

pozd. předpisů. Po provedení úpravy sjednané ceny díla dle této Dohody činí celková cena díla bez DPH částku ve výši 3.901.042,10 Kč.

II.

Způsob provedení narovnání

1. Na základě této Dohody vystaví Účastník č. 2 fakturu, kterou budou zohledněny veškeré změny, které jsou zaznamenány v rozpočtu víceprací (příloha č. 1) a rozpočtu méně prací (příloha č. 2), jež mají dopad na celkovou cenu díla dle Smlouvy o dílo č. 41/1S/2022 tak, že celková fakturovaná cena díla bez DPH bude činit částku ve výši 3.901.042,10 Kč bez DPH.
2. Pro vystavení faktury/daňového dokladu a jeho úhradu budou využita příslušná ustanovení Smlouvy o dílo č. 41/1S/2022.

III.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Dohoda byla schválena na jednání rady města dne 22. srpna 2022, č. usnesení 0380/RM25/2022.
2. Pokud není v předchozích částech této Dohody uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných a závěrečných ustanovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Dohodou se řídí právním řádem České republiky.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této Dohody. Smluvní strany vyvinout potřebnou součinnost k plnění této Dohody.
5. Pokud kterékoliv ustanovení této Dohody nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, stane se neplatným či nevynutitelným, bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Dohody nebo jejích částí.
6. Tuto Dohodu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na téže listině.
7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v znění pozd. předpisů.
8. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Účastník č. 1 obdrží tři stejnopisy a Účastník č. 2 obdrží jeden stejnopis. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
9. Účastník č. 1 potvrzuje, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, že u právního jednání obsaženého v této Dohodě byly splněny ze strany Účastníka č. 1 veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozd. předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dohody do registru smluv zajistí Účastník č. 1 neprodleně po podpisu Dohody. Účastník č. 1 se současně zavazuje informovat Účastníka č. 2 o provedení registrace tak, že zašle druhé Účastníku č. 2 kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dohody bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Účastníka č. 2 (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Dohody obdrží obě smluvní strany zároveň).
11. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Dohody a prohlašují, že si Dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že je jim znám smysl a účel této Dohody, že tato Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

č. 1 Položkový rozpočet víceprací


č. 2 Položkový rozpočet méněprací

V Českém Krumlově

V Českém Krumlově


Město Český Krumlov

Mgr. Dalibor Carda
starosta města

**Mgr.
Dalibor
Carda**  Digitálně podepsal
Mgr. Dalibor Carda
Datum: 2022.09.09
09:55:07 +02'00'

IRO stavební s.r.o.

Zuzana Irová
jednatelka

**Zuzana
Irová**  Digitálně podepsal
Zuzana Irová
Datum: 2022.08.24
10:17:27 +02'00'

KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.6.-15.7.2022

Název stavby	ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S PARKOVÁNÍM NA SÍDLIŠTI ŠPIČÁK	JKSO	
Název objektu	Vícepráce 1	EČO	
		Místo	Český Krumlov
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant	Ing. arch. Vladan Píša		
Zhotovitel	IRO stavební s.r.o.	26072912	CZ26072912
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.07.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	83 880,73	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	720 609,17	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		70 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		804 489,90	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		70 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D		Celkem bez DPH		874 489,90		
Zuzana Irová	Digitálně podepsal Zuzana Irová Datum: 2022.08.08 11:17:20 +02'00'	Tomáš Baloun	Digitálně podepsal Tomáš Baloun Datum: 2022.08.08 17:55:19 +02'00'	DPH		%	Základ daně	DPH celkem
				snížená		15,0	0,00	0,00
				základní		21,0	874 489,90	183 642,88
				Cena s DPH		1 058 132,78		
				E		Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00		
				Klouzavá doložka		0,00		
				Zvýhodnění		0,00		

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.6.-15.7.2022

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

IRO stavební s.r.o.

sídlo:

IČO: 26072912

DIČ: CZ26072912

OBJEDNATEL

sídlo:

IČO:

DIČ:

Stavba: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S PARKOVÁNÍM NA SÍDLIŠTI ŠPIČÁK

Objekt: Vícepráce 1

JKSO:

Místo: Český Krumlov

Údaje v

CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu	874 489,90		
		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	0,00	874 489,90	874 489,90
3.	DPH snížená	0,00	15.00 % 0,00	0,00
4.	DPH základní	0,00	21.00 % 183 642,88	183 642,88
5.	Celkem (2+3+4)	0,00	1 058 132,78	1 058 132,78
6.	Zadržné		0.00 % 0,00	
7.	Pozastávka		0.00 % 0,00	
8.	K úhradě (5-6-7)		1 058 132,78	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

**Zuzana
Irová**

Digitálně podepsal
Zuzana Irová
Datum: 2022.08.08
11:35:15 +02'00'

podpis

Za objednatele:

**Ing. Petr
Pešek**

Digitálně podepsal
Ing. Petr Pešek
Datum: 2022.09.08
10:44:19 +02'00'

podpis

V

Datum: 15.07.2022

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.6.-15.7.2022

Stavba: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S PARKOVÁNÍM NA SÍDLIŠTI ŠPIČÁK

Objekt: Vícepráce 1

Objednatel:

Zhotovitel: IRO stavební s.r.o.

Místo: Český Krumlov

Zpracoval: Filip Šimek www.rozp.cz

Datum: 15. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV

Práce a dodávky HSV

804 489,90

94,089

0,00

1

Zemní práce

8 910,00

0,000

0,00

8	R	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	13,500	300,00	4 050,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
10	R	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,500	100,00	1 350,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
11	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	202,500	1,00	202,50	0,00000	0,000	0,000	0,00
12	R	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,500	30,00	405,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
13	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	13,500	15,00	202,50	0,00000	0,000	0,000	0,00
14	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	27,000	100,00	2 700,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

2

Zakládání

49 650,00

21,493

0,00

1	011	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	6,500	4 800,00	31 200,00	2,50187	16,262	0,000	0,00
2	011	279113132R	Opěrná zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	6,250	1 400,00	8 750,00	0,42832	2,677	0,000	0,00
3	011	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	3,750	2 000,00	7 500,00	0,67489	2,531	0,000	0,00
4	011	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,022	100 000,00	2 200,00	1,05940	0,023	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3 Svislé a kompletní konstrukce 330 681,20 0,000 0,00

5	R	3489241	Stříška plot. zeď tl. 200mm	m	25,000	775,00	19 375,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
6	R	R3	Přístřešek pro tříděný odpad	kpl	1,000	311 306,20	311 306,20	0,00000	0,000	0,000	0,00

5 Komunikace pozemní 372 218,20 72,596 0,00

7	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	48,000	325,00	15 600,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
50	R	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	273,700	27,60	7 554,12	0,00561	1,535	0,000	0,00
51	R	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	273,700	14,95	4 091,82	0,00031	0,085	0,000	0,00
52	R	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	273,700	615,25	168 393,93	0,12966	35,488	0,000	0,00
53	R	577146131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	273,700	592,25	162 098,83	0,12966	35,488	0,000	0,00
9	R	R2	Zpevnění svahu u přístřešku vč. bet. veg. tvárnic	m2	4,900	2 955,00	14 479,50	0,00000	0,000	0,000	0,00

8 Trubní vedení 43 030,50 0,000 0,00

15	271	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	6,770	4 650,00	31 480,50	0,00000	0,000	0,000	0,00
16	R	R1	Chráničky DN150 - montáž vč. dodání	m	33,000	350,00	11 550,00	0,00000	0,000	0,000	0,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 70 000,00 0,000 0,00

VRN3 Zařízení staveniště 70 000,00 0,000 0,00

17	000	034303000	Realizace DIO vč. dokumentace	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
----	-----	-----------	-------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	---------	-------	-------	------

Celkem 874 489,90 94,089 0,00

KRYCÍ LIST MĚNĚPRACÍ

Období: 1.3.-15.7.2022

Název stavby

ODPADOVÉ HOSPODARSTVÍ S PARKOVANÍM NA SIDLIŠTI
MĚNĚPRÁCE

JKSO

EČO

Místo

Český Krumlov

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Ing. arch. Vladan Piša

IRO stavební s.r.o.

Filip Šimek www.rozp.cz

Rozpočet číslo

Dne

15.07.2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

Rozpočtové náklady - část											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	90 836,62	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	985 778,61	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	154 891,80	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	547 962,74	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	325,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	650,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 780 444,77	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Zuzana Irová

Digitálně podepsal
Zuzana Irová
Datum: 2022.08.08
11:10:08 +02'00'

Tomáš
Baloun

Digitálně podepsal
Tomáš Baloun
Datum: 2022.08.08
17:54:34 +02'00'

D Celkem bez DPH 1 780 444,77

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 780 444,77	373 893,40

Cena s DPH 2 154 338,17

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Soupis méněprací

Stavba: 2022/21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S PARKOVÁNÍM NA SÍDLIŠTI ŠPIČÁK
Objekt: 00 Ostatní a vedlejší náklady
Část:

Období: od 01.03.2022 do 15.7.2022
Objednatel:

						Ze smlouvy o dílo			Méněpráce		
P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena
	D	2		Ostatní náklady				50 000,00			50 000,00
9	K	PK	005240012R	Dokumentace skutečného provedení stavby, vč.profesí	KČ	1,000	30 000,00	30 000,00	1,000	30 000,00	30 000,00
10	K	PK	005241010R	Projektová dokumentace stavby	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00	1,000	20 000,00	20 000,00
Celkem bez DPH								50 000,00			50 000,00

Datum:

Ing. Petr
Pešek
Digitálně podepsal
Ing. Petr Pešek
Datum: 2022.09.08
10:45:26 +02'00'

za objednatele

za dodavatele

Soupis méněprací

Stavba: 2022/21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S PARKOVÁNÍM NA SÍDLIŠTI ŠPIČÁK
Objekt: 01 Podzemní kontejnery stavební část
Část:

od do
Období: 01.03.2022 15.7.2022
Objednatel: město Český Krumlov

						Ze smlouvy o dílo			Méněpráce		
P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				372 325,94			372 325,94
	D		2	Zakládání				166 368,75			166 368,75
22	K	PK	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	5,355	3 650,00	19 545,75	5,355	3 650,00	19 545,75
23	K	PK	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	9,500	400,00	3 800,00	9,500	400,00	3 800,00
24	K	PK	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	9,500	100,00	950,00	9,500	100,00	950,00
25	K	PK	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,220	57 200,00	12 584,00	0,220	57 200,00	12 584,00
26	K	PK	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	19,900	3 150,00	62 685,00	19,900	3 150,00	62 685,00
27	K	PK	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	99,360	300,00	29 808,00	99,360	300,00	29 808,00
28	K	PK	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	99,360	100,00	9 936,00	99,360	100,00	9 936,00
29	K	PK	274352221	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	4,400	800,00	3 520,00	4,400	800,00	3 520,00
30	K	PK	274352222	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	4,400	150,00	660,00	4,400	150,00	660,00
31	K	PK	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,400	57 200,00	22 880,00	0,400	57 200,00	22 880,00
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				136 080,00			136 080,00
32	K	PK	348215112	Gabionová zeď šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m	m3	19,440	7 000,00	136 080,00	19,440	7 000,00	136 080,00
	D		5	Komunikace pozemní				30 137,19			30 137,19
33	K	PK	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 150 mm	m2	30,000	140,40	4 212,00	30,000	140,40	4 212,00
34	K	PK	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	30,000	75,11	2 253,30	30,000	75,11	2 253,30
35	K	PK	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	30,000	341,00	10 230,00	30,000	341,00	10 230,00
36	M	MAT	59245275	dlažba zámková tl. 80mm barevná	m2	33,000	407,33	13 441,89	33,000	407,33	13 441,89
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 220,00			25 220,00
37	K	PK	621645001	Kamenické opracování povrchu rovných i zakřivených předsádkového betonu pemrlováním	m2	38,800	650,00	25 220,00	38,800	650,00	25 220,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 520,00			14 520,00
39	K	PK	953965132	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	88,000	165,00	14 520,00	88,000	165,00	14 520,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				449 400,10			449 400,10
	D		741	Elektroinstalace - silnoproud				109 155,00			109 155,00
46	K	PK	741501101	Přeložka elektro kabelu vč. propojení a revize	m	31,900	2 200,00	70 180,00	31,900	2 200,00	70 180,00
47	K	PK	741501102	Přeložka VO kabelu vč. propojení a revize	m	30,000	1 100,00	33 000,00	30,000	1 100,00	33 000,00

48	K	PK	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	65,000	10,00	650,00	65,000	10,00	650,00
49	M	MAT	69311308	pás varovný plný š 220mm	m	65,000	5,00	325,00	65,000	5,00	325,00
50	K	PK	741501104	Přemístění stávajícího sloupu VO	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00	5 000,00
	D		762	Konstrukce tesařské				52 768,64			52 768,64
51	K	PK	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	1,145	6 000,00	6 870,00	1,145	6 000,00	6 870,00
52	K	PK	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	212,000	40,00	8 480,00	212,000	40,00	8 480,00
53	M	MAT	60516110	řezivo modřínové sušené tl 30mm	m3	1,145	29 975,00	34 321,38	1,145	29 975,00	34 321,38
54	K	PK	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,145	2 700,00	3 091,50	1,145	2 700,00	3 091,50
55	K	PK	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,576	10,00	5,76	0,576	10,00	5,76
	D		767	Konstrukce zámečnické				185 993,42			185 993,42
56	K	PK	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	1 791,380	45,00	80 612,10	1 791,380	45,00	80 612,10
57	M	MAT	13010624	ocel profilová T 100 jakost 11 375	t	0,613	53 625,00	32 872,13	0,613	53 625,00	32 872,13
58	M	MAT	14550318	profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x5mm	t	1,137	54 070,00	61 477,59	1,137	54 070,00	61 477,59
59	M	MAT	14550210	platle, spojovací plechy, drobný materiál	t	0,220	50 050,00	11 011,00	0,220	50 050,00	11 011,00
60	K	PK	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,060	10,00	20,60	2,060	10,00	20,60
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				78 723,78			78 723,78
61	K	PK	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	1 792,000	25,43	45 570,56	1 792,000	25,43	45 570,56
62	K	PK	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	83,952	70,00	5 876,64	83,952	70,00	5 876,64
63	K	PK	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	83,952	100,00	8 395,20	83,952	100,00	8 395,20
64	K	PK	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	83,952	110,00	9 234,72	83,952	110,00	9 234,72
65	K	PK	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	41,942	70,00	2 935,94	41,942	70,00	2 935,94
66	K	PK	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	41,942	70,00	2 935,94	41,942	70,00	2 935,94
67	K	PK	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	41,942	90,00	3 774,78	41,942	90,00	3 774,78
	D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				22 759,26			22 759,26
68	K	PK	789222112	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy II stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	41,942	180,00	7 549,56	41,942	180,00	7 549,56
69	M	MAT	15920105	materiál tryskací (ocelové broky)	t	0,419	36 300,00	15 209,70	0,419	36 300,00	15 209,70

Celkem bez DPH

821 726,04

821 726,04

Datum:

Ing. Petr
Pešek

Digitálně podepsal
Ing. Petr Pešek
Datum: 2022.09.08
10:45:52 +02'00'

za objednatele

za dodavatele

Soupis méněprací

Stavba: 2022/21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S PARKOVÁNÍM NA SÍDLIŠTI ŠPIČÁK
Objekt: 02 Zpevněné plochy a gabionová zeď
Část:

Období: od 01.03.2022 do 15.7.2022
Objednatel: město Český Krumlov

						Ze smlouvy o dílo			Méněpráce		
P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				726 461,80			608 718,73
	D		1	Zemní práce				15 600,00			4 200,00
5	K	PK	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	156,000	100,00	15 600,00	42,000	100,00	4 200,00
	D		2	Zakládání				68 773,50			68 773,50
32	K	PK	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	19,278	3 250,00	62 653,50	19,278	3 250,00	62 653,50
33	K	PK	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	15,300	300,00	4 590,00	15,300	300,00	4 590,00
34	K	PK	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	15,300	100,00	1 530,00	15,300	100,00	1 530,00
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				489 928,20			489 928,20
35	K	PK	327212921	Příplatek k cenám zdíva opěrných zdí z kamene na sucho za vytvoření hrany rohu	m	77,100	850,00	65 535,00	77,100	850,00	65 535,00
36	K	PK	327215221	Opěrná zeď z prefabrikovaných gabionů dvouzákrtová síť povrch poplastovaný galvan vyplněná kamenem	m3	46,935	7 000,00	328 545,00	46,935	7 000,00	328 545,00
37	K	PK	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	32,000	160,00	5 120,00	32,000	160,00	5 120,00
38	M	MAT	55342153	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	32,000	1 100,00	35 200,00	32,000	1 100,00	35 200,00
39	K	PK	348262008	Plot z betonových bloků velikosti plochy do 0,02 m2 broušených přírodních zeď šířky do 200 mm jednořadá	m2	19,125	1 000,00	19 125,00	19,125	1 000,00	19 125,00
40	K	PK	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	72,000	70,00	5 040,00	72,000	70,00	5 040,00
41	M	MAT	31324816	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová úprava Pz a komaxit	m	79,200	396,00	31 363,20	79,200	396,00	31 363,20
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				152 160,10			45 817,03
59	K	PK	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	180,00	1 080,00	1,000	180,00	180,00
60	M	MAT	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	kus	6,000	1 386,00	8 316,00	1,000	1 386,00	1 386,00
61	K	PK	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	600,00	2 400,00	1,000	600,00	600,00
62	M	MAT	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	4,000	1 386,00	5 544,00	1,000	1 386,00	1 386,00
63	M	MAT	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	4,000	1 045,00	4 180,00	1,000	1 045,00	1 045,00

64	K	PK	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	192,700	346,50	66 770,55	42,000	346,50	14 553,00
65	M	MAT	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	211,970	151,80	32 177,05	46,209	151,80	7 014,53
68	K	PK	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	235,000	100,00	23 500,00	120,000	100,00	12 000,00
69	K	PK	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	270,00	1 080,00	2,000	270,00	540,00
70	K	PK	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	25,000	125,00	3 125,00	25,000	125,00	3 125,00
71	K	PK	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	72,500	55,00	3 987,50	72,500	55,00	3 987,50
Celkem bez DPH								726 461,80			608 718,73

Datum:

Ing. Petr
Pešek

Digitálně podepsal
Ing. Petr Pešek
Datum: 2022.09.08
10:46:16 +02'00'

za objednatele

za dodavatele

Soupis méněprací

Stavba: 2022/21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S PARKOVÁNÍM NA SÍDLIŠTI ŠPIČÁK
Objekt: 03 Přeložka Eon
Část:

Období: od 01.03.2022 do 15.7.2022
Objednatel: město Český Krumlov

						Ze smlouvy o dílo			Méněpráce		
P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Celková cena	Výkon	J.cena	Celková cena
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				300 000,00			300 000,00
	D		741	Elektroinstalace - silnopr				300 000,00			300 000,00
1	K	PK	7410510	Přeložka vedení Eon - pevná suma 300.000,- Kč	kpl	1,000	300 000,00	300 000,00	1,000	300 000,00	300 000,00
Celkem bez DPH								300 000,00			300 000,00

Datum:

Ing. Petr
Pešek

Digitálně podepsal
Ing. Petr Pešek
Datum: 2022.09.08
10:46:38 +02'00'

za objednatele

za dodavatele