

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 ze dne 3. srpna 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. listopadu 2023 a dodatku č. 2 ze dne 12. prosince 2023, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 412/1S/2023

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené p. Alexandrem Nográdym, starostou města,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Pešek, vedoucí Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov,

- ve věcech technických: Ing. Hynek Pazderka, investiční technik Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, a pan Karel Jirovec, investiční technik Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov,

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

ID DS: 64pbvxc

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 701

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

IRO stavební s.r.o.

sídlo: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

zastoupená pí Zuzanou Irovou, jednatelkou,

zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: pí Zuzana Irová, jednatelka

- ve věcech technických: p. Marek Římnáč, Ing. Jan Bouchal, p. Jiří Toušek

IČO: 260 72 912

DIČ: CZ 260 72 912

ID DS: 3e7cwi4

bankovní spojení: Oberbank

číslo účtu: 7100005177/8040

tel. 380 726 378

email: iro@iro-stavebni.cz

korespondenční adresa: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

na straně druhé (dále jen „dodavatel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 ze dne 3. srpna 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. listopadu 2023 a dodatku č. 2 ze dne 12. prosince 2023 (dále též "smlouva o dílo č. 412/1S/2023").

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. srpna 2023 smlouvu o dílo č. 412/1S/2023 k provedení díla "Rekonstrukce ul. Železniční v Českém Krumlově".
- 2.2. V průběhu realizace díla se smluvní strany dohodli, že při provádění stavebních prací a dodávek došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 412/1S/2023. K tomu smluvní strany uzavřeli dne 6. listopadu 2023 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s tím, že změny jsou popsány v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023.
- 2.3. Z důvodu vzniku nepředvídaných okolností na staveništi, které byly zjištěny v průběhu provádění stavebních prací a dodávek při realizaci díla, jež přiměly dodavatele k uplatnění odlišných postupů a způsobu provádění prací, spolu s potřebou zajistit rozšíření původního předmětu díla o stavební práce a dodávky dle dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023, uzavřeli smluvní strany v 12. prosince 2023 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 412/1S/2023, kterým došlo k úpravě termínu pro provedení díla.
- 2.4. V souvislosti s dokončením stavebních prací byl na základě zjištěného skutečného rozsahu provedených prací při předání a převzetí díla předložen dodavatelem položkový rozpočet, ve kterém uvedl všechny zjištěné rozdíly v množství oproti původně předpokládanému rozsahu předmětu díla (úprava povrchu původních parkovacích stání v ul. Železniční, vybudování provizorního dočasného parkoviště v prostoru mezi bytovými domy, výměna vodovodní přípojky pro pozemek p. p. č. 1512/3, k. ú. Český Krumlov a odpočet nezabudovaných kamenných obrubníků a neprovedených prací a dodávek (sanace a postřiky)), které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 412/1S/2023.
- Změny jsou popsány v příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023.

3. Cena za dílo

3.1. V čl. 7. odst. 7.1. se ruší stávající text a nahrazuje se následujícím textem:

„Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 4 Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

Vodohospodářská část celkem	1.937.985,00 Kč bez DPH
Rozšíření SO 02 Prodloužení řadu (VP1)	195.941,69 Kč bez DPH
Rozšíření SO 02 Přípojka vodovodní (VP4)	28.664,27 Kč bez DPH
Dopravní část celkem	2.452.366,94 Kč bez DPH
SO 03 Komunikace Rozšíření komunikace (VP2)	245.550,34 Kč bez DPH
SO 03 Komunikace Boční parkoviště (VP3)	372.416,96 Kč bez DPH
SO 03 Komunikace Kam. obruby, san. a postř. (MP1) -	397.089,89 Kč bez DPH
Celková cena díla celkem	4.835.835,31 Kč bez DPH.“

3.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 412/1S/2023 nejsou tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 dotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 17. června 2024, č. usnesení: 0305/RM16/2024.

- 4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 a s celým obsahem souhlasí.
- 4.3. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 bude vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha: Položkový rozpočet se soupisem prací (6 stran)

V Českém Krumlově

V Českém Krumlově

Zuzana Irová, jednatelka
IRO stavební s.r.o.

Alexandr Nogrády, starosta města
město Český Krumlov