

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 542/1S/2024 ze dne 10. září 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. ledna 2025 uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 542/1S/2024

1. Smluvní strany

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené p. Alexandrem Nográdym, starostou města,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: p.Alexandr Nogrády, starosta

- ve věcech technických:

Ing. Petr Pešek, vedoucí Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov

Ing. Hynek Pazderka, investiční technik Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov

Karel Jirovec, investiční technik Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

ID DS: 64pbvxc

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 701

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

IRO stavební s.r.o.

sídlo: Domoradická 303, Domoradice, 381 01 Český Krumlov

zápis v OR: C 12280 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

statutární zástupce: Zuzana Irová, jednatelka

osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních: Zuzana Irová, jednatelka

ve věcech technických: Ing. Jan Bouchal, autorizovaný stavbyvedoucí

IČO: 26072912

DIČ: CZ26072912

ID DS: 3e7cwi4

bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika

číslo účtu: 7100005177/8040

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 542/1S/2024 ze dne 10. září 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. ledna 2025.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. září 2024 smlouvu o dílo č. 542/1S/2024 k provedení díla "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Krásné Údolí" (dále též jen „smlouva o dílo č. 542/1S/2024“).
- 2.2. Smluvní strany uzavřely dne 23. ledna 2025 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 542/1S/2024 k provedení díla Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Krásné Údolí", kterým došlo ke zohlednění některých více prací a neprovedených prací v ceně díla (dále též „dodatek č. 1“).
- 2.3. Při provádění stavebních prací byla na základě aktuálních podmínek na staveništi zjištěna potřeba průběžně upravovat rozsah a způsob provádění některých stavebních prací a dodávek, a to na základě požadavku objednatele.
- 2.4. Jednotlivé změny byly zhotovitelem popsány pro každou změnu zvlášť, k tomu byl zpracován změnový list s položkovým rozpočtem, ve kterém byly oceněny stavební práce a dodávky provedené nad původně sjednaný rozsah stavebních prací, dodávek a služeb dle smlouvy o dílo č. 542/1S/2024, popř. byly z položkového rozpočtu vyjmuty stavební práce a dodávky, které nebyly realizovány. Změnové listy č. 6 až č. 12 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 542/1S/2024.
- 2.5. V době projednávání tohoto dodatku jsou inženýrské sítě položeny v ul. Krásné Údolí ve směru k LC Dubík. Dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 542/1S/2024 by měly být v této části stavby dokončeny práce na stavebním objektu komunikace do 31.března 2025. Tento termín byl smluvně požadován objednatelem v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí silničního mostu přes Vltavu na silnici II/160 spojující ul. Objížděková a ul.5. května, plánovanou Jihočeským krajem. Zprovoznění této části místní komunikace mělo zčásti pomoci převést dopravu v místě dopravního omezení (provizorní most přes řeku Vltavu). Vzhledem k tomu, že rekonstrukce mostu přes Vltavu na silnici II/160 se letos již neuskuteční, dohodli se smluvní strany na dokončení prací na stavebním objektu komunikace v této části stavby do 31. července 2025.

3. Sjednaná doba pro provedení díla

- 3.1. V čl. 3. Doba plnění v odst. 3.1. smlouvy o dílo č. 542/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 se vypouštějí slova „část stavby (ul. Krásné údolí ve směru k LC Dubík) bude dokončena v termínu do 31.března 2025“ a nahrazují se textem „do 31.července 2025“.
- 3.2. Ostatní ustanovení čl. 3. smlouvy o dílo č. 524/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 nejsou tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 542/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.

4. Cena za dílo

- 4.1. V čl. 4. odst. 4.1. smlouvy o dílo č. 542/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 se ruší stávající text a nahrazuje se následujícím textem:

„Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Celková cena díla původně sjednaná (smlouva o dílo)	9.956.990,78 Kč bez DPH
stavební práce a dodávky nad rámec smlouvy (dodatek č. 1)	469.219,92 Kč bez DPH
stavební práce a dodávky, které nebyly realizovány (dodatek č. 1)	- 49.659,65 Kč bez DPH
stavební práce a dodávky nad rámec smlouvy (dodatek č. 2)	146.307,55 Kč bez DPH
stavební práce a dodávky, které nebyly realizovány (dodatek č. 2)	- 9.813,82 Kč bez DPH
Celková cena díla (dodatek č. 2)	10.513.044,78 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů.“

4.2. Ostatní ustanovení čl. 4. smlouvy o dílo č. 542/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 nejsou tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 542/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 dotčena.

5. Závěrečná ujednání

5.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 542/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 byl schválen na jednání Rady města Český Krumlov dne 31. března 2025 usnesením č. 01614/RM8/2025.

5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 542/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 a s celým obsahem souhlasí.

5.3. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 542/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.4. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 542/1S/2024 ve znění dodatku č. 1, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 542/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 542/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.

5.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 542/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 542/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 bude vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

5.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 542/1S/2024 ve znění dodatku č. 1 připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy: č. 1 Rekapitulace dle změnových listů

č. 2 Změnový list č. 6

č. 3 Změnový list č. 7

č. 4 Změnový list č. 8

č. 5 Změnový list č. 9

č. 6 Změnový list č. 10

č. 7 Změnový list č. 11

č. 8 Změnový list č. 12

V Českém Krumlově

V Českém Krumlově 10.04.2025

Zuzana Irová, jednatelka
IRO stavební s.r.o.

Alexandr Nogrády, starosta
Město Český Krumlov