

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 137/1S/2025 ze dne 13. března 2025 uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 137/1S/2025

1. Smluvní strany

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené p. Alexandrem Nográdym, starostou města,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: p. Alexandr Nogrády, starosta

- ve věcech technických: Ing. Hynek Pazderka, investiční technik Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

ID DS: 64pbvxc

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 701

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

IRO stavební s.r.o.

Domoradická 303, Domoradice, 381 01 Český Krumlov

Zápis ve VR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

zastoupená ve věcech smluvních: Zuzana Irová, jednatel

zastoupená ve věcech technických: Marek Řimnáč, Jiří Toušek

IČO: 26072912

DIČ: CZ26072912

ID DS: 3e7cwi4

bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Český republika

číslo účtu: 7100005177/8040

email: iro@iro-stavebni.cz

tel./mobil: 380 726 378

na straně jedné (dále jen „dodavatel“),

společně též dále jen „smluvní strany“

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 137/1S/2025 ze dne 13. března 2025.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 13. března 2025 smlouvu o dílo č. 137/1S/2025 k provedení díla "Řešení dopravní situace u MŠ a ZŠ Plešivec, Český Krumlov" (dále též jen „smlouva o dílo č. 137/1S/2025“).

2.2. Při provádění stavebních prací byla na základě aktuálních podmínek na staveništi zjištěna potřeba upravit rozsah a způsob provádění některých stavebních prací a dodávek, a to na základě požadavku objednatele.

- 2.3. Jednotlivé změny byly dodavatelem popsány a pro každou změnu byl zpracován změnový list (položkový rozpočet), ve kterém byly oceněny stavební práce a dodávky provedené nad původní rámec sjednaný smlouvou o dílo č. 137/1S/2025, popř. byly z položkového rozpočtu vyjmuty stavební práce a dodávky, které nebyly realizovány. Změnové listy č. 1 a č. 2 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 137/1S/2025.

3. Cena za dílo

3.1. V čl. IV. odst. 1. se ruší stávající text a nahrazuje se následujícím textem:

„Cena je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady dodavatele související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí

Celková cena bez DPH	1.906.827,44 Kč
stavební práce a dodávky nad rámec smlouvy (dodatek č. 1)	368.672,09 Kč
stavební práce a dodávky, které nebyly realizovány (dodatek č. 1)	- 220.327,42 Kč
Celková cena díla se zohledněním dodatku č. 1	2.055.172,11 Kč

3.2. Ostatní ustanovení čl. IV. smlouvy o dílo č. 137/1S/2025 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 137/1S/2025 dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 137/1S/2025 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 6. října 2025, č. usnesení: 0465/RM24/2025.
- 4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 137/1S/2025 a s celým obsahem souhlasí.
- 4.3. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 137/1S/2025 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 137/1S/2025, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 137/1S/2025 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 137/1S/2025 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 137/1S/2025 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 137/1S/2025 bude vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 137/1S/2025 připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha: Změnový list č.1

V Českém Krumlově

V Českém Krumlově 10.10.2025

Zuzana Irová, jednatel
IRO stavební s.r.o.

Alexandr Nogrady, starosta
Město Český Krumlov