

649/2015/0107

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo

“Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů – kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen”

Město Český Krumlov

se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,
IČO: 00245836
DIČ: CZ00245836
zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou
dále jen „objednatel“

a

GEMA ART GROUP a.s.

se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
zastoupená Zdeňkem Fučíkem, statutárním ředitelem
IČ: 26437741
DIČ: CZ26437741
zápis: v OR vedeným MS v Praze, oddíl B, vložka 7114
bankovní spojení: GE Money Bank Praha
číslo účtu: 155168078/0600
dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále též Dodatek) ke Smlouvě o dílo “Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů – kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen” ze dne 18.5.2015, evid. č. 280/2015/oIOP, uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen "občanský zákoník).

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25.5.2015 Smlouvu o dílo "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů – kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen" evid. č. 280/2015/oiOP, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je kompletní provedení vnitřního vybavení expozic, provozních a řemeslných dílen v souboru historických objektů bývalého kláštera sv. Kláry a bývalého kláštera Minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově, a to vč. jeho umístění a montáže v prostorách klášterů (dále jen Dílo).

Smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen" v otevřeném zadávacím řízení (dále jen "zakázka"). Zakázka je realizována v rámci projektu s názvem „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“, reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06132, v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1. Na zakázku budou poskytnuty prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory 5.1.

Následně, dne 25.5.2015, z důvodu prodloužení záruky na dodávané dílo, uzavřeli účastníci dodatek č. 1 ke smlouvě, vedený pod evid. č. 339/2015/oiOP.

II.

V průběhu realizace díla se vyskytly nepředvídatelné okolnosti, bránící dokončení a předání díla v termínu stanoveném čl. 5. *Doba provádění díla* uzavřené Smlouvy o dílo. Tyto okolnosti nemohl zadavatel při zadání veřejné zakázky předvídat. Jedná se zejména o následující skutečnosti:

- a. **Prodloužení stavebních prací v objektu K1-K4 - Bývalý klášter klarisek** - na základě zejména významných nálezů potřebujících rozsáhlý restaurátorský zásah i další návaznost stavebních úprav došlo k souběžnému prodloužení termínů dokončení stavebních objektů do 31. 8. 2015 (objekt K2) respektive objektů K1, K3, K4 do 15. 9. 2015. Na základě posunu termínu dokončení stavebních prací v současné době nebylo možné do stanoveného termínu, a to s ohledem na stavební připravenost a dále pak v některých částech objektu i s ohledem na vysokou technologickou vlhkost, zahájit montáž vybavení expozic i jednotlivých exponátů. Montáž bude možné u objektů K1, K3 a K4 zahájit až po předání stavebních prací tj. po 15. 9. 2015.
- b. **Prodloužení stavebních prací v objektu M1 - Bývalý konvent minoritů** - na základě významného nálezu výmalby ve spojovací chodbě objektu M1, který si vyžádal rozsáhlý restaurátorský zásah, došlo k souběžnému prodloužení termínu dokončení stavebních a restaurátorských prací výše uvedeného objektu do 31. 8. 2015. Na základě posunu dokončení stavebních prací nebylo možné zahájit montáž vybavení expozice i jednotlivých exponátů do stanoveného termínu v uzavřené smlouvě o dílo.

III.

S ohledem na skutečnost uvedenou shora v čl. II. tohoto dodatku se článek 5. *Doba provádění díla, odst. 5.1.* Smlouvy tímto **ruší** a nahrazuje se následujícím textem:

„5.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo dle níže stanovených termínů:

- a. Objekty K1-K4 - Bývalý klášter klarisek - termín dokončení do **16. 10. 2015.**
- b. Objekt M1 - Bývalý konvent minoritů - termín dokončení do **9. 10. 2015.**“

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

IV.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov a se zveřejněním dle požadavků zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž zadavatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel také dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o jeho obsahu a že byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za objednatele - 7. 09. 2015


V Českém Krumlově dne




Mgr. Dalibor Carda
Město Český Krumlov

Za zhotovitele - 7. 09. 2015

V dne


GEMA ART GROUP a.s. ®
Haštalská 760/27
110 00 Praha 1
IČO: 26437741
DIČ: CZ26437741
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7114

Zdeněk Fučík
GEMA ART GROUP a.s.