

OPDAV4

Změnový list		č. ZL 23
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 5.5.2015	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 5.5.2015	
V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.		
Část stavby (SO, PS): Objekt K2 – Bývalý hospodářský dvůr		
Stávající stav: Po provedení odstranění podlahy a násypu nad klenbou místnosti K2-2-001 bylo zjištěno, že cihelný pilíř podpírající druhotný defekt vaznice krovu ve 3.NP je postaven přímo na vrcholu klenby, a že statické porušení a viditelné trhliny v klenbě z jejích obou stran jsou způsobeny zatížením přenášeným tímto pilířem z kce krovu.		
Navrhovaný stav: Projektantem bylo navrženo řešení statického zabezpečení klenby i krovu a vynesení zatížení krovu přidáním statikem navrženého lepeného vazníku pod narušenou vaznicí, tak aby nemuselo být zasahováno do dalších konstrukcí krovu. Sanace klenby a odlehčení násypu nad vrcholem klenby.		
Důvod změny: Provedení statického zabezpečení a sanace statické poruchy.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, projektová dokumentace změny, fotodokumentace.		
Cena prací bez DPH: 97 848,24 Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz		Datum: 5.5.2015
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lapěš Datum: 5.5.2015	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 7.5.2015	(Seal of the City of Český Krumlov)
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 5.5.2015	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 5.5.2015	
Připomínky k ZL: bez připomínek		

 OPDAV4
VLAVIKOVA
TDO
A

97.444,44 Kč

 POHL cz, a.s.
 Nádražní 25
 252 63 Roztoky
 Tel.: 233 089 411
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468


OPRAVA

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL20-23 Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K2 - změny prací a VCP 3.NP
Objekt: ZL22-23 3.NP - ostatní změny prací a VCP
Rozpočet: ZL23 Likvidace statické poruchy klenby nad 2.NP - lepený vazník

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: POHL cz, a.s. IČ: 25606468
 Nádražní 25 DIČ: CZ25606468
 25263 Roztoky-Roztoky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			51 387,19
PSV			44 920,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 540,94
Ostatní náklady			0,00
Celkem			97 848,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	97 848,24 CZK
Základní DPH	21 %	20 548,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,24 CZK

Cena celkem s DPH

118 396,00 CZK

v

ČESKÝ KRUMLOV

dne

5.5.2015



POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY

Tel.: 233 089 411

IČ: 25606468

Za zhotovitele

DIČ: CZ25606468



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			107,41	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			25 100,20	26
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 700,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			417,63	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			324,42	0
97	Prorážení otvorů	HSV			20 280,00	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 203,56	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			40 250,32	41
783	Nátěry	PSV			4 669,79	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 253,97	1
VN	Vedlejší náklady	VN			1 540,94	2
Cena celkem					97 848,24	100

OPRAVA

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZL20-23	Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K2 -změny prací a VCP 3.NP
Objekt:	ZL22-23	3.NP - ostatní změny prací a VCP
Rozpočet:	ZL23	Likvidace statické poruchy klenby nad 2.NP - lepený vazník

Objednatel:	Město Český Krumlov	IČ: 00245836
	náměstí Svornosti 1	DIČ: CZ00245836
	38101 Český Krumlov-Vnitřní Město	

Zhotovitel:	POHL cz, a.s.	IČ: 25606468
	Nádražní 25	DIČ: CZ25606468
	25263 Roztoky-Roztoky	

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			51 286,85
PSV			44 918,58
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 539,31
Ostatní náklady			0,00
Celkem			97 744,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	97 744,74 CZK

Cena celkem bez DPH

97 744,74 CZK

v Českém Krumlově

dne

5.5.2015


POHL cz, a.s.
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 089 411
 IČ: 25606468

Za zhotovitele

DIČ: CZ25606468

LATEŠKA SUZÁNKOVÁ
 TDO kulšim
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			107,41	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			25 100,20	26
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 700,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			417,63	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			324,42	0
97	Prorážení otvorů	HSV			20 280,00	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 203,56	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			40 248,79	41
783	Nátěry	PSV			4 669,79	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 153,63	1
VN	Vedlejší náklady	VN			1 539,31	2
Cena celkem					97 744,74	100