

<b>Změnový list</b>		<b>č. ZL48</b>
<b>Stavba :</b> „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
<b>Objednatel:</b> Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	<b>Datum: 14.8.2014</b>	
<b>Zhotovitel:</b> POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	<b>Datum: 14.8.2014</b>	
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
<b>Část stavby (SO, PS): Objekt K1 až K4 – Bývalý klášter klarisek</b>		
<b>Stávající stav:</b> V průběhu stavebních došlo k rozsáhlým nálezům ložisek dřevokazných hub, gotických trámových stropů, sklepů apod.. Dále v několika případech došlo k potřebě změny vedení rozvodů z důvodů rozsahu a mocnosti základových a jiných konstrukcí.		
<b>Navrhovaný stav:</b> Doplnění a změny v ZI související se změnami PD.		
<b>Důvod změny:</b> Provedení prací vyvolaných potřebou stavebních změn a v návaznosti na ně. Změny v podkroví objektu K2 – nebyla realizována jedna ubytovací jednotka v místě napadení dřevokaznou houbou, změna hygienických buněk za snáze demontovatelný typ apod.		
<b>Přílohy ZL:</b> Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, změna PD.		
<b>Cena prací bez DPH: 24.929,61 Kč</b>		
<b>ZL zpracoval:</b> Ing. Lukáš Zrna, e-mail: <a href="mailto:zrna@pohl.cz">zrna@pohl.cz</a> , <a href="mailto:suss@pegisan.cz">suss@pegisan.cz</a>	<b>Datum: 14.8.2014</b>	
<b>Vyjádření dotčených:</b>		
<b>Za zhotovitele:</b> Ing. Jan Lapeš Datum: 14.8.2015 	<b>Za objednatele:</b> Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 18.8.2015 	
<b>Za technický dozor:</b> Ing. Kateřina Slavičková Datum: 14.8.2015 IČ: 25606468	<b>Za autorský dozor:</b> Bc. Václav Jankovský Datum: .....2015	
<b>Připomínky k ZL: bez připomínek</b>		

