

Změnový list		č. ZL 46
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 17.8.2015	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 17.8.2015	
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
Část stavby (SO, PS): Část - Profese – Silnoproud		
Stávající stav: Prvky silnoproudých rozvodů a silnoproudé rozvody dle projektové dokumentace před provedením změn v PD.		
Navrhovaný stav: Úprava silnoproudých rozvodů a jejich koncových prvků dle dopadů změn provedených v projektové dokumentaci v rámci stavebních změn PD (změny hygienických buněk, nové řešení s ohledem na nálezy gotických stropů a sklepů, napadení dřevěných kcí dřevokaznou houbou apod.)		
Důvod změny: Stavební změny vyvolané cennými historickými nálezy v objektu K1 (gotické stropy) a jejich dopad do slaboproudých rozvodů. Změny v projektové dokumentaci vyvolené vlivem nálezu napadení dřevěných kcí dřevokaznými houbami – změna hygienických buněk.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin		
Cena prací bez DPH: -347.353,85 Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz	Datum: 17.8.2015	
Vyjádření dotčených:		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lápeš Datum: 17.8.2015 POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 ROZTOKY Tel.: 233 089 411 IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 25.8.2015	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 17.8.2015	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 25.8.2015	
Připomínky k ZL: bez připomínek		