





<b>Změnový list</b>		<b>č. ZL 45b</b>
<b>Stavba :</b> „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
<b>Objednatel:</b> Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	<b>Datum: 17.8.2015</b>	
<b>Zhotovitel:</b> POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	<b>Datum: 17.8.2015</b>	
<b>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</b>		
<b>Část stavby (SO, PS): Část - Profese – Slaboproud</b>		
<b>Stávající stav:</b> Prvky slaboproudých rozvodů a telefonní ústředna dle projektové dokumentace před provedení změn v PD.		
<b>Navrhovaný stav:</b> Úprava slaboproudých rozvodů dle dopadů změn provedených v projektové dokumentaci v rámci stavebních změn PD. Zvětšení kapacity telefonní ústředny.		
<b>Důvod změny:</b> Úpravy slaboproudých rozvodů a telefonní ústředny s ohledem na upřesnění způsobu užívání objektů poté, co došlo ke změnám v rámci partnerů projektu IOP (partner Městské divadlo převzal činnosti plánované jinými partnery) a došlo k upřesnění provozních požadavků – potřeba vyššího počtu linek (zvýšení počtu zaměstnanců vlivem sloučení partnerů projektu). Stavební změny vyvolané cennými historickými nálezy v objektu K1 (gotické stropy) a jejich dopad do slaboproudých rozvodů. Nerealizování prvků AV systému v rámci stavby (prvky zvukových a audio zařízení jsou samostatnou dodávkou jiného dodavatele).		
<b>Přílohy ZL:</b> Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin		
<b>Cena prací bez DPH: -110.121,80,- Kč</b>		
<b>ZL zpracoval:</b> Ing. Lukáš Zrna, e-mail: <a href="mailto:zrna@pohl.cz">zrna@pohl.cz</a> , <a href="mailto:suss@pegisan.cz">suss@pegisan.cz</a>	<b>Datum: 17.8.2015</b>	
<b>Vyjádření dotčených:</b>		
<b>Za zhotovitele:</b> Ing. Jan Lapš Datum: 17.8.2015 	<b>Za objednatele:</b> Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 25.8.2015 	
<b>Za technický dozor:</b> Ing. Kateřina Slavíková Datum: 17.8.2015 	<b>Za autorský dozor:</b> Bc. Václav Jankovský Datum: 25.8.2015 	
<b>Připomínky k ZL: bez připomínek</b>		