

**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI ze dne 1. června 2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 337/2018/OI

**1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:**

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,

IČ: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:**

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o.

Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov,

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191,

IČ: 26071584,

DIČ: CZ26071584,

zastoupená p. Josef Pták, jednatel,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: p. Josef Pták, jednatel,

- ve věcech technických: p. Miroslav Bronec, vedoucí truhlářské výroby

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Tábor

číslo účtu: 78-1323180207/0100

tel. 381 297 711

kořespondenční adresa: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI ze dne 1. června 2018.

**2. Úvodní ujednání**

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. června 2018 smlouvu o dílo č. 337/2018/OI na zhotovení díla „Výměna oken objektu ZŠ T. G. Masaryka, Český Krumlov“.

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změnách rozsahu díla poté, co byly oboustranně odsouhlaseny jiná technická řešení, provedené práce nad rámec soupisu prací, dodávek a služeb a neprovedení některých prací a dodávek v plném rozsahu. Zhotovitel předložil změnové listy ZL 1 – Větší výměra lešení, ZL 2a – Rozdílná výměra klempířských prací, ZL 2b – Rozdílná výměra klempířských prací, ZL 3a – Odstranění přístavku, ZL 3b –

Odstranění přístavku, ZL 4 – Vyspravení a vyrovnání podklad říms a parapetů, ZL 5 – Nerealizované zámečnické práce, ZL 6 – Výměna větracích mřížek, ZL 7 – Revize hromosvodu, ZL 8 – Střešní lapače (gajgry), ZL 9a – Střecha markýzy nad hlavním vstupem-odpočet nové krytiny, ZL 9b – Střecha markýzy nad hlavním vstupem-repase a nátěr, ZL 10 – Oprava zastřešení schodiště do jídelny, se kterými objednatel souhlasí. Změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI.

### 3. Cena za dílo

3.1. V čl. 7. se ruší odst. 7.1. a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 4. Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

Cena celkem bez DPH	18.060.972,28 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (ZL 1 až ZL 10)	1.102.099,59 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (ZL 1 až ZL 10)	-368.177,77 Kč
Celková cena díla bez DPH	18.794.894,10 Kč
DPH (21 %)	3.946.927,76 Kč
Celková cena díla včetně DPH	22.741.821,86 Kč.

3.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 337/2018/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI dotčena.

### 4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 26. 8. 2019, č. usnesení: 0402/RM19/2019.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 337/2018/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list (ZL 1 – Větší výměra lešení)

Příloha č. 2 – Změnový list (ZL 2a – Rozdílňá výměra klempířských prací)


Příloha č. 3 – Změnový list (ZL 2b – Rozdílňá výměra klempířských prací)

- Příloha č. 4 – Změnový list (ZL 3a – Odstranění přístavku)
- Příloha č. 5 – Změnový list (ZL 3b – Odstranění přístavku)
- Příloha č. 6 – Změnový list (ZL 4 – Vyspravení a vyrovnání podklad říms a parapetů)
- Příloha č. 7 – Změnový list (ZL 5 – Nerealizované zámečnické práce)
- Příloha č. 8 – Změnový list (ZL 6 – Výměna větracích mřížek)
- Příloha č. 9 – Změnový list (ZL 7 – Revize hromosvodu)
- Příloha č. 10 – Změnový list (ZL 8 – Střešní lapače (gajdry))
- Příloha č. 11 – Změnový list (ZL 9a – Střecha markýzy nad hlavním vstupem-odpočet nové krytiny)
- Příloha č. 12 – Změnový list (ZL 9b – Střecha markýzy nad hlavním vstupem- repase a nátěr)
- Příloha č. 13 – Změnový list (ZL 10 – Oprava zastřešení schodiště do jídelny)

V Českém Krumlově dne **28-08-2019**

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda  
starosta města




V Chýnově dne **26.8.2019**

za zhotovitele

Josef Pták  
jednatel



**Dřevotvar** TEL.: 381 297 711  
-řemesla a stavby FAX: 381 297 403  
s.r.o. IČ: 26071554  
DIČ: CZ26071554  
Slavňovců 455 • 391 55 Chýnov



Bank. spojení: KB Tábor • č.ú.: 78-1323180207/0100  
IČ: 26071584 • DIČ: CZ26071584

ČSN EN ISO 9001:2001  
ČSN EN ISO 14001:2005  
ČSN OHSAS 18001:2008

Společnost je zapsána v OR uvedeného  
KS v Českých Budějovicích. Oddíl C vložka 12191

Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov  
TEL.: 381 297 711 • FAX.: 381 297 463  
e-mail: [bronec@drevotvar-ptak.cz](mailto:bronec@drevotvar-ptak.cz)  
[http:// www.drevotvar-ptak.cz /](http://www.drevotvar-ptak.cz/)

Stavba: "Výměna oken ZŠ T. G. Masaryka, Český Krumlov"

Místo stavby: Český Krumlov 213, k.ú. Český Krumlov, p.č. 1153

Objednatel: Město Český Krumlov

Číslo smlouvy: č. 337/2018/0

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0005979

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ – ZMĚNY V PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel: Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.  
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov  
IČO: 26071584  
DIČ: CZ26071584  
[http:// www.drevotvar-ptak.cz /](http://www.drevotvar-ptak.cz/)

Zodpovědný stavbyvedoucí:  
Vedoucí výroby Bronec Miroslav  
Tel: 777 218 937  
e-mail: [bronec.drevotvar@volny.cz](mailto:bronec.drevotvar@volny.cz)

**Změnoví list č. 1 – vysuté lešení:** s ohledem na předsazené římsy na fasádách a ustupujícímu zdívu v patrech, bylo nutno doplnit vysuté lešení tak aby byla dodržena vzdálenosti od fasády dle norem BOZP. Dále bylo nutno doplnit vysuté lešení nad novými sedlovými střechami z důvodu oprav fasád mezistřešních štítů.

**Navrhovaná úprava ceny je přípočet ve výši +304.066,55,-**

**Změnoví list č. 2a, 2b – klempířské práce:** v průběhu realizace po zaměření skutečného stavu z lešení, byly zjištěny odchylky ve výkazu výměr klempířských prací ze skutečností.

**Navrhovaná úprava ceny 2a je odpočet ve výši -176.772,30,-**

**Navrhovaná úprava ceny 2b je přípočet ve výši +245.647,80,-**

**Změnoví list č. 3a, 3b – odstranění přístavku:** v průběhu realizace bylo ujednáno, odstranění přístavku. Přístavek nebyl provozovatelem nijak využíván, řemeslně a architektonicky příliš nezdařen, v nesouladu s plánovanou revitalizací dvorního traktu.

**Navrhovaná úprava ceny 3a je odpočet ve výši -44.943,60,-**

**Navrhovaná úprava ceny 3b je přípočet ve výši +10.397,19,-**

**Změnoví list č. 4 – vyspravení a vyrovnaní podkladu říms a parapetů:** v průběhu realizace po odstranění stávajícího plechování bylo zjištěno, nesoudržné a nerovné podklady místy i protispád pod vodorovným plechováním říms a parapetů. Bylo rozhodnuto vyrovnat podklady pod plechováním. Vyrovnání bylo nutno provést i z důvodu technologie lepení a kotvení barveného plechu.

**Navrhovaná úprava ceny 4 je přípočet ve výši +438.477,46,-**

**Změnoví list č. 5 – zámečnické práce:** na základě požadavku zástupců zadavatele, z důvodu úprav provozních dispozic a plánované revitalizace venkovních ploch (není a nebude před okny hřiště), bylo rozhodnuto nerealizovat osazení vnějších ochranných sítí ozn. Z3 a Z4.

**Navrhovaná úprava ceny 5 je odpočet ve výši -120.404,89,-**

**Změnoví list č. 6 – větrací mřížky průduchů ve fasádě:** na základě požadavku zástupců zadavatele, bylo dohodnuto, výměna stávajících plastových mřížek větracích otvorů za nerezové. Stávající plastové mřížky byly s částí poškozené a nesoudržné v dožitém stavu.

**Navrhovaná úprava ceny 6 je přípočet ve výši +7.224,72,-**

**Změnoví list č. 7 – revize hromosvodů:** na základě požadavku zástupců zadavatele, bylo dohodnuto, provedení revizí hromosvodů. V průběhu realizace bylo nutno hromosvody odpojit a znovu napojit na nové plechování říms. Stávající revize pozbyla platnosti v průběhu realizace dne 2.4.2019.  
**Navrhovaná úprava ceny 7 je přípočet ve výši +18.000,00,-**

**Změnoví list č. 8 – střešní lapače (gajgry):** v průběhu realizace bylo zjištěno, stávající střešní lapače a zahrdení plastové nepůvodní jsou poškozeny a nefunkční. Bylo dohodnuto 2 ks plastových lapačů a 4 ks plastového zahrdení, rehabilitovat litinovými, litina je původní materiál na objektu cca 80% zachován. Dále bylo dohodnuto provést celkové nátěry lapačů a zahrdení. Z důvodu špatné nivelity dvorního traktu dochází ke shromažďování povrchové vody u objektu, bylo dohodnuto zřízení kanalizační vpusti v blízkosti měněného střešního lapače.  
**Navrhovaná úprava ceny 8 je přípočet ve výši +58.364,81,-**

**Změnoví list č. 9 – střecha markýzi nad hlavním vstupem:** v průběhu realizace bylo po odstranění stávajícího nátěru zjištěno, stávající plechování markýzi nad hlavním vstupem je provedeno v materiálu měď, dle předpokladu jde o původní prvek, v dobrém stavu. Bylo dohodnuto, že bude repasován a nátěrem sjednocen.  
**Navrhovaná úprava ceny 9a je odpočet ve výši -26056,98,-**  
**Navrhovaná úprava ceny 9b je přípočet ve výši +10660,82,-**

**Změnoví list č. 10 - oprava zastřešení schodiště do jídelny:** na základě požadavku zástupců zadavatele, bylo dohodnuto, provedení opravy části zastřešení přístřešku schodiště vstupu do jídelny.  
**Navrhovaná úprava ceny 10 je přípočet ve výši +9.260,24,-**

Ke změnovým listům jsou vytvořeny přílohy – rozpočty, ceníkové ceny stavebních prací jsou stanoveny v hodnotě 80%. Položky „R“, neboli vlastní ceny jsou stanoveny na základě průzkumu trhu.

#### **Rekapitulace:**

Změnový list č.	Odpočet	Přípočet	Celková cena zněny
<b>1. vysuté lešení</b>		<b>304066,55</b>	<b>304066,55</b>
<b>2. klempířské práce</b>	<b>176772,30</b>	<b>245647,80</b>	<b>68875,50</b>
<b>3. odstranění přístavku</b>	<b>44943,60</b>	<b>10397,19</b>	<b>-34546,41</b>
<b>4. vyspravení a vyrovnání podkladu říms a parapetů</b>		<b>438477,46</b>	<b>438477,46</b>

5. zámečnické práce	120404,89		-120404,89
6. větrací mřížky průduchů ve fasádě		7224,72	7224,72
7. revize hromosvodů		18000,00	18000,00
8. střešní lapače (gajgry)		58364,81	58364,81
9. střecha markýzi nad hlavním vstupem	26056,98	10660,82	-15396,16
10. oprava zastřešení schodiště do jídelny		9260,24	9260,24
<b>Celkem</b>	<b>-368177,77</b>	<b>1102099,59</b>	<b>733921,82</b>

Celková hodnota návrhu změn 1 470 277,36,- (8,14%)

**Cena díla dle SOD = 18 060 972,28 Kč bez DPH**

**Cena návrhu dodatku č.1 = 733 921,82 Kč bez DPH**

**Cena díla dle SOD a dodatku č.1 = 18 794 894,10 bez DPH**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**TDI stavby:**

**Autor projektu:**



TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463

IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584

Slavimirovská 435 • 391 55 Chýnov

**Ing. MIROSLAV NÁVARA**  
*inženýrská činnost, dozorování staveb*  
Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003  
e-mail: m.navara@volny.cz

**Protokol o změně č. 1 - VÍCEPRÁCE**  
*na akci*  
**Výměna oken ZŠ TGM Český Krumlov**

Navrhovatel změny:

Zhotovitel – požadavek koordinátora BOZP

Popis změny, vícepráce

vysuté lešení: s ohledem na předsazené římsy na fasádách a ustupujícímu zdivu v patrech, bylo nutno doplnit vysuté lešení tak aby byla dodržena vzdálenosti od fasády dle norem BOZP. Dále bylo nutno doplnit vysuté lešení nad novými sedlovými střechami z důvodu oprav fasád mezistřešních štítů.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod změny, vícepráce

s ohledem na předsazené římsy na fasádách a ustupujícímu zdivu v patrech, bylo nutno doplnit vysuté lešení tak aby byla dodržena vzdálenosti od fasády dle norem BOZP. Dále bylo nutno doplnit vysuté lešení nad novými sedlovými střechami z důvodu oprav fasád mezistřešních štítů.

Vyčíslení změny, vícepráce

Změnový list č. 1 celkem

304.066,55,- Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

ne

Poznámka

Za navrhovatele

Přílohy (cenový list apod.)

Položkový rozpočet

v Č. Krumlově : dne 22.8.2019

Potvrzení : za investora :

za generálního projektanta :

za technického dozora :

za uživatele :

za zhotovitele :

**Ing. MIROSLAV NÁVARA**  
inženýrská činnost, dozorování staveb  
Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003  
e-mail: m.navara@volny.cz

7  
**Stavby a služby**  
TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584  
Sivátkovců 456 • 391 55 Chýnov



# KRYCÍ LIST SOUPISU - Změnoví list č. 1 - vysuté lešení

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

KSO:

Místo: Český Krumlov

Zadavatel:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant:

WIZNER AA

Poznámka:

rozpočty byly zhotoveny pro I., II., a III. etapu výstavby  
následně byla doplněna etapa č. IV do předešlých rozpočtů

  
Dřevotvar  
- řemesla a stavby  
s.r.o.  
Siváňkovec 455 • 391 05 Chýňov

TEL.: 381 297 711

FAX: 381 297 463

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**304 066,55**

DPH základní  
snížená

Základ daně

304 066,55

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

63 853,98

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**367 920,53**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo:

Český Krumlov

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant: WIZNER AA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**304 066,55**

HSV - Práce a dodávky HSV

304 066,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

94 - Lešení a stavební výtahy

304 066,55

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

782 - Dokončovací práce

0,00

783 - Dokončovací práce

0,00

784 - Dokončovací práce

0,00

Stavba:

"Výměna oken ZŠ T.G. Masaryka, Český Krumlov"

Smlouva o dílo č. 337/2018/01

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo: Český Krumlov

Datum:

Objednatel: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584, OR vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>304 066,55</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				304 066,55	
D	94		Lešení a stavební výtahy				304 066,55	
11	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 25 m	m <sup>2</sup>	4 864,097		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		2982,41+411,406*1,2		3 476,097			
	VV		Mezisoučet		3 476,097			
	VV		1183		1 183,000			
	VV		205		205,000			
	VV		Mezisoučet		1 388,000			
	VV		Součet		4 864,097			
12	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	291 845,820		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		4864,097*60		291 845,820			
13	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 0,9 m v do 25 m	m <sup>2</sup>	4 864,097		0,00	CS ÚRS 2015 02
	K	941954132	Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H 30 m	m <sup>2</sup>	925,903	188,40	174 440,13	80% z ceny
	K	941954191	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2	m <sup>2</sup>	55 554,180	0,80	44 443,34	80% z ceny
	K	941954832	Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 30 m	m <sup>2</sup>	925,903	92,00	85 183,08	80% z ceny
14	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m <sup>2</sup>	4 864,097		0,00	CS ÚRS 2015 02
15	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	291 845,820		0,00	CS ÚRS 2015 02
16	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m <sup>2</sup>	4 864,097		0,00	CS ÚRS 2015 02
17	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	42,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
18	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	2 520,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		42*60		2 520,000			
19	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	42,000		0,00	CS ÚRS 2015 02

**Protokol o změně č. 2a - MĚNĚPRÁCE**  
*na akci*  
**Výměna oken ZŠ TGM Český Krumlov**

Navrhovatel změny:

Zhotovitel – rozpor v zadání

Popis změny, méněpráce

klempířské práce: v průběhu realizace po zaměření skutečného stavu z lešení, byly zjištěny odchylky ve výkazu výměr klempířských prací ze skutečností

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod změny, méněpráce

v průběhu realizace po zaměření skutečného stavu z lešení, byly zjištěny odchylky ve výkazu výměr klempířských prací ze skutečností

Vyčíslení změny, méněpráce

Změnový list č. 2a celkem

176.772,30,- Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

ne

Poznámka

Za navrhovatele

Přílohy (cenový list apod.)

Položkový rozpočet

V <sup>2</sup> *C. Krumlov* dne *22. 8. 2019*

Potvrzení : za investora :

za generálního projektanta :

za technického dozora :

za uživatele :

za zhotovitele :

**Ing. MIROSLAV NÁVARA**  
**inženýrská činnost, dozorování staveb**

Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003  
e-mail: m.navara@volny.cz

TEL: 381 297 711  
FAX: 381 297 463



remesla a stavby  
s.r.o. IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584  
Slavnickovec 456 • 391 55 Chýnov

# KRYCÍ LIST SOUPISU -Změnoví list č. 2a - klempířské práce

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

KSO:

Místo: Český Krumlov

Zadavatel:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant:

WIZNER AA

Poznámka:

rozpočty byly zhotoveny pro I., II., a III. etapu výstavby  
následně byla doplněna etapa č. IV do předešlých rozpočtů



TEL.: 381 297 711

FAX: 381 297 463

IC: 26071584

DIČ: CZ26071584

Slavnickovců 455 • 391 65 Chýnov

CC-CZ:

Datum: 26.2.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-176 772,30**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-176 772,30

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-37 122,18

0,00

**Cena s DPH**

**▼ CZK**

**-213 894,48**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo:

Český Krumlov

Datum:

26.2.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant: WIZNER AA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-176 772,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-176 772,30

764 - Konstrukce klempířské

-176 772,30

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

782 - Dokončovací práce

0,00

783 - Dokončovací práce

0,00

784 - Dokončovací práce

0,00

Stavba:

"Výměna oken ZŠ T.G. Masaryka, Český Krumlov"

Smlouva o dílo č. 337/2018/01

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo: Český Krumlov

Datum: 31.07.2019

Objednatel: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584, OR vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-176 772,30</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>-176 772,30</b>	
D	764		Konstrukce klempířské				<b>-176 772,30</b>	
32	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	-197,000	31,80	-6 264,60	CS ÚRS 2015 02
33	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	-101,100	37,00	-3 740,70	CS ÚRS 2015 02
47	K	764511612	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou strana 120 mm	m	-185,000	478,00	-88 430,00	CS ÚRS 2015 02
48	K	764511613	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou strana 200 mm	m	-12,000	796,00	-9 552,00	Vlastní
49	K	764511662	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 150/150 mm	kus	-22,000	1 120,00	-24 640,00	CS ÚRS 2015 02
50	K	764518402	Hranatý svod včetně objímk, kolen, odskoků z Pz plechu s upraveným povrchem o straně 100 mm	m	-81,000	545,00	-44 145,00	CS ÚRS 2015 02

**Protokol o změně č. 2b - VÍCEPRÁCE**  
*na akci*  
**Výměna oken ZŠ TGM Český Krumlov**

Navrhovatel změny:

Zhotovitel – rozpor v zadání

Popis změny, vícepráce

klempířské práce: v průběhu realizace po zaměření skutečného stavu z lešení, byly zjištěny odchylky ve výkazu výměr klempířských prací ze skutečností.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod změny, vícepráce

v průběhu realizace po zaměření skutečného stavu z lešení, byly zjištěny odchylky ve výkazu výměr klempířských prací ze skutečností.

Vyčíslení změny, vícepráce

Změnový list č. 2b celkem

245.647,80,- Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

ne

Poznámka

Za navrhovatele

Přílohy (cenový list apod.)

Položkový rozpočet

V ...*Č. Krumlov*... dne *22.9.2019*...

Potvrzení : za investora :

za generálního projektanta :

za technického dozora :

za uživatele :

za zhotovitele :

  
Frantůvka  
řemesla a stavby  
s.r.o.  
Slavníkovců 455 • 391 55 Chýnov  
TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584

Ing. MIROSLAV NÁVARA  
inženýrská činnost, dozorování staveb  
Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003  
e-mail: m.navara@volny.cz

# KRYCÍ LIST SOUPISU - Změnoví list č. 2b - klempířské práce

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

KSO:

Místo: Český Krumlov

Zadavatel:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant:

WIZNER AA

Poznámka:

rozpočty byly zhotoveny pro I., II., a III. etapu výstavby  
následně byla doplněna etapa č. IV do předešlých rozpočtů

7  
Dřevotvar  
řemesla a stavby  
s.r.o.  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584  
Slavnicková 455 • 391 55 Chýnov

TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463

CC-CZ:

Datum: 26.2.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**245 647,80**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
245 647,80  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
51 586,04  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**297 233,84**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo:

Český Krumlov

Datum:

26.2.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant: WIZNER AA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**245 647,80**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**245 647,80**

764 - Konstrukce klempířské

245 647,80

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

782 - Dokončovací práce

0,00

783 - Dokončovací práce

0,00

784 - Dokončovací práce

0,00

Stavba:

"Výměna oken ZŠ T.G. Masaryka, Český Krumlov"

Smlouva o dílo č. 337/2018/01

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo: Český Krumlov

Datum: 31.07.2019

Objednatel: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584, OR vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>245 647,80</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				245 647,80	
D	764		Konstrukce klempířské				245 647,80	
32	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	11,000	31,80	349,80	CS ÚRS 2015 02
			skutečnost na stavbě					
33	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	286,000	37,00	10 582,00	CS ÚRS 2015 02
			skutečnost na stavbě					
49	K	764511662RX	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 150/150 mm	kus	22,000	2 700,00	59 400,00	Rpoložka
			sběrný excentrický					
	K	764518403	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu s upraveným povrchem o straně 120 mm	m	266,000	586,00	155 876,00	80%z ceny
			skutečnost na stavbě					
	K	764518404RX	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu s upraveným povrchem o straně 200mm (1m nákup materiálu 1320,- + práce 300,-)	m	12,000	1 620,00	19 440,00	Rpoložka
			skutečnost na stavbě					



**Protokol o změně č. 3a - MĚNĚPRÁCE**  
*na akci*  
**Výměna oken ZŠ TGM Český Krumlov**

Navrhovatel změny:

Zadavatel

Popis změny, méněpráce

odstranění přístavku: v průběhu realizace bylo ujednáno, odstranění přístavku. Přístavek nebyl provozovatelem nijak využíván, řemeslně a architektonicky příliš nezdařen, v nesouladu s plánovanou revitalizací dvorního traktu

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod změny, méněpráce

v průběhu realizace bylo ujednáno, odstranění přístavku. Přístavek nebyl provozovatelem nijak využíván, řemeslně a architektonicky příliš nezdařen, v nesouladu s plánovanou revitalizací dvorního traktu

Vyčíslení změny, méněpráce

Změnový list č. 3a celkem

44.943,60,- Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

ne

Poznámka

Za navrhovatele

Přílohy (cenový list apod.)

Položkový rozpočet

v Č. KRUMLOVĚ : dne 22.8.2019.

Potvrzení : za investora :

za generálního projektanta :

za technického dozora :

za uživatele :

za zhotovitele :

Ing. MIROSLAV NÁVARA  
inženýrská činnost, dozorování staveb  
Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003  
e-mail: m.navara@volny.cz

7  
TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463  
řemeslné a stávkové  
s.r.o. IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584  
Slavnicková 455 • 391 55 Chýnov

# KRYCÍ LIST SOUPISU - Změnoví list č. 3a - odstranění přístavku

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

KSO:

Místo: Český Krumlov

Zadavatel:

Uchazeč:


Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant:

WIZNER AA

Poznámka:

rozpočty byly zhotoveny pro I., II., a III. etapu výstavby  
následně byla doplněna etapa č. IV do předšlých rozpočtů

  
TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584  
Slavnickovců 455 • 391 55 Chýnov

CC-CZ:

Datum: 26.2.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-44 943,60**

DPH základní  
snížená

Základ daně

6 513,08

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-1 367,75

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-46 311,35**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo:

Český Krumlov

Datum:

26.2.2016

Zadavatel:

Uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant: WIZNER AA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**-44 943,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 700,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-6 447,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-65,92

997 - Přesun sutě

-61,63

998 - Přesun hmot

-125,49

PSV - Práce a dodávky PSV

-38 243,40

764 - Konstrukce klempířské

-11 116,20

766 - Konstrukce truhlářské

-27 127,20

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

782 - Dokončovací práce

0,00

783 - Dokončovací práce

0,00

784 - Dokončovací práce

0,00

Stavba:

"Výměna oken ZŠ T.G. Masaryka, Český Krumlov"

Smlouva o dílo č. 337/2018/01

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo: Český Krumlov

Datum: 31.07.2019

Objednatel: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovcův 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584, OR vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

-44 943,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-6 447,16	
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	-1,698	591,00	-1 003,22	CS ÚRS 2015 02
VV		746,678*0,35			261,337			
VV		507,62*0,35			177,667			
VV		odpočet přístavku - 0,85+2*2*0,35			-1,698			
VV		Součet			439,004			
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	-5,700	119,00	-678,30	CS ÚRS 2015 02
VV		*1PP						
VV		(1,45+1,3*2)*2+(1+0,6*2)*2+(1+0,45*2)*2+1,3+0,45*2+1,3+2,09*2+1,33+1,93*2+1,03+0,56*2+0,85+2*2			36,170			
VV		*1NP						
VV		2,4+1,81*2+(1,2+1,81*2)*3+(1,6+2,09*2)*2+3,54+2,7*2+1,5+2,37*2+(0,6+2*2)*2+1,52+1,39*2+(0,6+1,47*2)*3+(0,6+1,95*2)*3+1,1+2*2+(1,59+2,25*2)*3+1+1,44*2			112,090			
VV		(0,45+1,48*2)*8*(3,06+1,44*2)*5*3,25+1,57*2			63,370			
VV		(3,25+1,56*2)*2*(0,88+1,46*2)*3*(1,59+2,25*2)*3*3,06+1,44*2+(0,44+1,465*2)*2+(2,4+2,36*2)*6+2,4+1,2*2			102,610			
VV		*2NP						
VV		(0,63+1,53*2)*8*(3,25+1,56*2)*8*1,5+3,16*2+2,17*1,575*2+1,365+2,38*2+4,15+2,34*2			108,575			
VV		2,6+2,325*2+(1,75+2,34*2)*2+1,38+2,13*2+2,58+2,12*2+(1,25+2,125*2)*3+1,08+2,12*2+(1,39+2,12*2)*2*(0,61+2*2)*2			74,870			
VV		1,68+4,42*2+1,36+2,38*2+1,28+2,335*2+(0,75+2,32*2)*3+1,28+2,335*2+(1,75+2,36*2)*3+1,2+1,49*2			68,300			
VV		*3NP						
VV		(1,75+2,36*2)*4+1,09*1,91+(0,9+1,91*2)*2+2,57+1,92*2+1,29+1,92*2+1,08+1,92*2+(1,39+1,93*2)*2*(0,61+1,75*2)*2			72,582			
VV		1,68+4,42*2+1,365+2,38*2+1,24+5,148*2+0,75+4,73*2+0,75+4,28*2+0,75+3,9*2+1,28+3,44*2+(1,75+2,36*2)*3+1,2+1,49*2			88,001			
VV		*4NP						
VV		5,425+1,58*2+1,365+2,38*2+1,2+2,1*2			20,110			
VV		Mezisoučet			746,678			
VV		*1PP						
VV		1,66+0,95*2+(1,49+1,59*2)*9+1,39+1,59*2+(1,59+1,88*2)*6			82,260			
VV		*1NP						
VV		3,21+1,28*2*(1,36+2,38*2)*2*(1,75+2,36*2)*9*(1,95+2,36*2)*6+1,81+2,77*2+2,48+0,93*2+2,48+1,52*2			133,470			
VV		*2NP						
VV		(1,36+2,38*2)*2+(1,75+2,36*2)*9*(1,95+2,39*2)*6+2,46+2,89*2			119,090			
VV		*3NP						
VV		(1,36+2,38*2)*2+(1,75+2,36*2)*9*(1,95+2,36*2)*6			110,490			
VV		*4NP						
VV		(1,36+2,35*2)*2+(1,95+2,36*2)*5+1,36+2,38*2+2,5+1,93*2+2,5+0,93*2			62,310			
VV		Mezisoučet			507,620			
VV		Součet			1 254,298			
3	K	622325401	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 10%	m2	-9,030	267,00	-2 411,01	CS ÚRS 2015 02
VV		2982,41			2 982,410			
VV		863,53			863,530			
VV		odpočet přístavku - 2,9+1,4*2,1			-9,030			
VV		Součet			3 845,940			
4	K	622611132	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omytých stěn včetně penetrace provedení ručně	m2	-9,030	202,00	-1 824,06	CS ÚRS 2015 02
			odpočet přístavku - 2,9+1,4*2,1		-9,030			
5	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-1,700	41,20	-70,04	CS ÚRS 2015 02
VV		*1PP						
VV		1,45*1,3*2+1*0,6*2+1*0,45*2+1,3*0,45+1,3*2,09+1,33*1,93+1,03*0,56+0,85*2 -			14,016			
VV		*1NP						
VV		2,4*1,81+1,2*1,81*3+1,6*2,09*2+3,54*2,7+1,5*2,37+0,6*2*2+1,52*1,39+0,6*1,47*3+0,6*1,95*3+1,1*2+1,59*2,25*3+1*1,44			55,702			
VV		0,45*1,48*8*3,06*1,44*5+3,25*1,57			32,463			
VV		3,25*1,56*2+0,88*1,46*3+1,59*2,25*3+3,06*1,44+0,44*1,465*2+2,4*2,36*6+2,4*1,2			67,287			
VV		*2NP						
VV		2,6*2,325+1,75*2,34*2+1,38*2,13+2,58*2,12+1,25*2,125*3+1,08*2,12+1,39*2,12*2+0,6*1*2*2+1,68*4,42+1,36*2,38+1,28*2,335+0,75*2,32*3+1,28*2,335			63,096			
VV		1,75*2,36*3+1,2*1,49			14,178			
VV		*3NP						
VV		1,75*2,36*4+1,09*1,91+0,9*1,91*2+2,57*1,92+1,29*1,92+1,08*1,92+1,39*1,93*2*0,61*1,75*2+1,68*4,42+1,365*2,38+1,24*5,148+0,75*4,73+0,75*4,42+0,75*3,9			65,870			
VV		1,28*3,44+1,75*2,36*3+1,2*1,49			18,581			
VV		0,63*1,53*7+3,25*1,624*7+1,365*2,38+1,38*1,58*3+1,75*2,36*3			65,873			
VV		*4NP						
VV		5,425*1,58+1,365*2,38+1,2*2,1			14,340			
VV		Mezisoučet			411,406			
VV		319,47			319,470			
VV		Součet			730,876			
6	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	-9,030	51,00	-460,53	CS ÚRS 2015 02

D 97

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-65,92

anová  
va

Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	978019321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 10%	m2	-9,030	7,30	-65,92 CS ÚRS 2015 02
		(275+37-5+420+17+165+335+172+437+111+809)*1,2		3 339,600			
		-411,406		-411,406			
		Mezisoučet		2 928,194			
		635+548		1 183,000			
		-319,47		-319,470			
		Mezisoučet		863,530			
		Součet		3 791,724			
		odpočet přístavku - 2,9+1,4*2,1		-9,030			
21	K	978058474	Bourání betonových parapetů rš do 500 mm tl. do 5 cm	m	51,960		0,00 Vlastní
		1,3*2+0,9*2-0,53*3+0,63		6,620			
		0,9*2+1,2+1+1,5*6+1,5*3+0,58*3		19,240			
		Mezisoučet		25,860			
		1,6+1,5*9+1,4+1,6*6		26,100			
		Mezisoučet		26,100			
		Součet		51,960			
D	997	Přesun sutě					-61,63
22	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urománím do 1 km	t	-0,063	94,40	-5,97 CS ÚRS 2015 02
23	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	-0,948	10,30	-9,77 CS ÚRS 2015 02
		63,315*15		949,725			
24	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	-0,063	94,00	-5,94 CS ÚRS 2015 02
25	K	997013112	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	-0,063	452,00	-28,57 CS ÚRS 2015 02
26	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,063	180,00	-11,38 CS ÚRS 2015 02
		63,315-10,265		53,050			
27	K	997013831	Poplatek za uložení klempířských konstrukcí na skládce (skládkovné)	t	10,265		0,00 CS ÚRS 2015 02
D	998	Přesun hmot					-125,49
28	K	998011003	Přesun hmot pro opravy a údržbu v do 24 m	t	-0,129	971,00	-125,49 CS ÚRS 2015 02
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-38 243,40
D	764	Konstrukce klempířské					-11 116,20
34	K	764111415	Krytina střechy drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 670 mm s povrchovou úpravou	m2	-6,000	1 150,00	-6 900,00 CS ÚRS 2015 02
		6+32+40+8+25+4+10		125,000			
		odpočet přístavku (neprovádí se)					
51	K	764518422	Švody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm s povrchovou úpravou	m	-2,200	651,00	-1 432,20 CS ÚRS 2015 02
		odpočet přístavku (neprovádí se)					
52	K	764518423	Švody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm s povrchovou úpravou	m	-3,000	928,00	-2 784,00 CS ÚRS 2015 02
		odpočet přístavku (neprovádí se)					
D	766	Konstrukce truhlářské					-27 127,20
120	K	766-034	33 D+M dřevěné dveře 850/1980 mm - do položky započít veškeré práce vyplývající z truhlářských výrobků viz PD	kus	-1,000	26 700,00	-26 700,00 Vlastní
		odpočet přístavku (neprovádí se)					
218	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-267,000	1,60	-427,20 CS ÚRS 2015 02

**Protokol o změně č. 3b - VÍCEPRÁCE**  
*na akci*  
**Výměna oken ZŠ TGM Český Krumlov**

Navrhovatel změny:

Zadavatel

**Popis změny, vícepráce**  
odstranění přístavku: v průběhu realizace bylo ujednáno, odstranění přístavku. Přístavek nebyl provozovatelem nijak využíván, řemeslně a architektonicky příliš nezdařen, v nesouladu s plánovanou revitalizací dvorního traktu

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

**Důvod změny, vícepráce**  
v průběhu realizace bylo ujednáno, odstranění přístavku. Přístavek nebyl provozovatelem nijak využíván, řemeslně a architektonicky příliš nezdařen, v nesouladu s plánovanou revitalizací dvorního traktu

Vyčíslení změny, vícepráce

Změnový list č. 3b celkem

10.397,19,- Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

ne

Poznámka

Za navrhovatele

Přílohy (cenový list apod.)

Položkový rozpočet

v Č. KRUMLOVĚ : dne 22. 8. 2015 .....

Potvrzení : za investora :

za generálního projektanta :

za technického dozora :

za uživatele :

za zhotovitele :

Ing. MIROSLAV NÁVARA  
inženýrská činnost, dozorování stb.  
Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 000  
e-mail: m.navara@volny.cz

7  
**Penubeta**  
- řemeslné a stavitelství  
s.r.o.  
Slovnikovců 455 • 391 55 Chýnov  
TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584

# KRYCÍ LIST SOUPISU - Změnoví list č. 3b - odstranění přístavku

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

KSO:

Místo: Český Krumlov

Zadavatel:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant:

WIZNER AA

Poznámka:

rozpočty byly zhotoveny pro I., II., a III. etapu výstavby  
následně byla doplněna etapa č. IV do předešlých rozpočtů



TEL.: 381 297 711

FAX: 381 297 463

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

Slavnickovecú 455 • 397 65 Chýnov

CC-CZ:

Datum: 26.2.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

26071584

DIČ:

CZ26071584

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**10 397,19**

DPH základní  
snížená

Základ daně

10 397,19

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 183,41

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**12 580,60**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo:

Český Krumlov

Datum:

26.2.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant:

WIZNER AA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**10 397,19**

HSV - Práce a dodávky HSV

10 397,19

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 703,42

94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

0,00

997 - Přesun sutě

8 693,77

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

782 - Dokončovací práce

0,00

783 - Dokončovací práce

0,00

784 - Dokončovací práce

0,00

Stavba:

"Výměna oken ZŠ T.G. Masaryka, Český Krumlov"

Smlouva o dílo č. 337/2018/01

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo: Český Krumlov

Datum: 31.07.2019

Objednatel: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584, OR vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 397,19</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 397,19	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 703,42	
7	K	96-001	Příplatek za bourání rámu pro repase	kus	1,000		0,00	Vlastní
	K	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,709	628,80	1 703,42	80% z ceníku
			přípočet přístřešku					
D	997		Přesun sutě				8 693,77	
22	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	4,876	94,40	460,31	CS ÚRS 2015 02
23	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	73,143	10,30	753,37	CS ÚRS 2015 02
			63,315*15		949,725			
24	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,876	94,00	458,36	CS ÚRS 2015 02
25	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	4,876	452,00	2 204,04	CS ÚRS 2015 02
26	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	53,050		0,00	CS ÚRS 2015 02
			63,315-10,265		53,050			
	K	979990107	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	4,876	988,00	4 817,69	80% z ceníku
			přípočet přístřešku					
27	K	997013831	Poplatek za uložení klempířských konstrukcí na skládce (skládkovné)	t	10,265		0,00	CS ÚRS 2015 02
D	998		Přesun hmot				0,00	
28	K	998011003	Přesun hmot pro opravy a údržbu v do 24 m	t	63,315		0,00	CS ÚRS 2015 02

co střecha

**Protokol o změně č. 4 - VÍCEPRÁCE**  
*na akci*  
**Výměna oken ZŠ TGM Český Krumlov**

Navrhovatel změny:

Zadavatel

Popis změny, vícepráce

vyspravení a vyrovnání podkladu říms a parapetů: v průběhu realizace po odstranění stávajícího plechování bylo zjištěno, nesoudržné a nerovné podklady místy i protispád pod vodorovným plechováním říms a parapetů. Bylo rozhodnuto vyrovnat podklady pod plechováním. Vyrovnání bylo nutno provést i z důvodu technologie lepení a kotvení barveného plechu.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod změny, vícepráce

v průběhu realizace po odstranění stávajícího plechování bylo zjištěno, nesoudržné a nerovné podklady místy i protispád pod vodorovným plechováním říms a parapetů. Bylo rozhodnuto vyrovnat podklady pod plechováním. Vyrovnání bylo nutno provést i z důvodu technologie lepení a kotvení barveného plechu

Vyčíslení změny, vícepráce

Změnový list č. 4 celkem

438.477,46,- Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

ne

Poznámka

Za navrhovatele

Přílohy (cenový list apod.)

Položkový rozpočet

V .....Č. Krumlov..... : dne .....22.8.2019.....

Potvrzení : za investora :

za generálního projektanta :

za technického dozora :

za uživatele :

za zhotovitele :

**Ing. MIROSLAV NÁVARA**  
**inženýrská činnost, dozorování staveb**  
Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003  
e-mail: m.navara@volny.cz



TEL: 381 297 71 :  
FAX: 381 297 463

IČ: 26071584  
DIČ: CZ26371584

HLAVNÍ KROVČÍ 436 • 391 55 Chýňov



# KRYCÍ LIST SOUPISU - Změnoví list č. 4 - vyspravení a vyrovnání podkladu říms a parapetů

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

KSO:

Místo:

Český Krumlov

Zadavatel:

Uchazeč:


Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant:

WÍZNER AA

Poznámka:

rozpočty byly zhotoveny pro I., II., a III. etapu výstavby  
následně byla doplněna etapa č. IV do předešlých rozpočtů

  
Dřevotvar  
- řemesla a stavby  
s.r.o.  
Čáslavská 435 • 371 65 Chýnov

TEL.: 381 297 711

FAX: 381 297 463

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26071584

CZ26071584

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**438 477,46**

DPH základní  
snížena

Základ daně

438 477,46

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

92 080,27

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**530 557,73**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo:

Český Krumlov

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant: WÍZNER AA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**438 477,46**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**438 477,46**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

404 194,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

34 282,79

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**0,00**

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

782 - Dokončovací práce

0,00

783 - Dokončovací práce

0,00

784 - Dokončovací práce

0,00

Stavba:

"Výměna oken ZŠ T.G. Masaryka, Český Krumlov"

Smlouva o dílo č. 337/2018/01

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo: Český Krumlov

Datum:

Objednatel: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584, OR vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>438 477,46</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				438 477,46	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				404 194,67	
	K	632451011	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.20 mm	m2	862,190	468,80	404 194,67	80% z ceny
			pod venkovní parapety 2,6+2,13+11,79+12,65+58,84+12,64+16,6			117,250		
			pod římsy 129,9+220,3+76,97+135,27+182,5			744,940		
D	998		Přesun hmot				34 282,79	
28	K	998011003	Přesun hmot pro opravy a údržbu v do 24 m	t	35,307	971,00	34 282,79	CS ÚRS 2015 02

**Protokol o změně č. 5 - MĚNĚPRÁCE**  
*na akci*  
**Výměna oken ZŠ TGM Český Krumlov**

Navrhovatel změny:

Zadavatel

Popis změny, měněpráce

zámečnické práce: na základě požadavku zástupců zadavatele, z důvodu úprav provozních dispozic a plánované revitalizace venkovních ploch (není a nebude před okny hřiště), bylo rozhodnuto nerealizovat osazení vnějších ochranných sítí ozn. Z3 a Z4

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

-

Důvod změny, měněpráce

na základě požadavku zástupců zadavatele, z důvodu úprav provozních dispozic a plánované revitalizace venkovních ploch (není a nebude před okny hřiště), bylo rozhodnuto nerealizovat osazení vnějších ochranných sítí ozn. Z3 a Z4

Vyčíslení změny, měněpráce

Změnový list č. 5 celkem

120.404,89,- Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

ne

Poznámka

Za navrhovatele

Přílohy (cenový list apod.)

Položkový rozpočet

v Č. KRUMLOVĚ : dne 22.8.2019.....


Potvrzení : za investora :

za generálního projektanta :

za technického dozora :

za uživatele :

za zhotovitele :

7  
  
Stavitelství a servis s.r.l.s.  
TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584  
Slavnicková 455 • 391 55 Chýnov

# KRYCÍ LIST SOUPISU - Změnoví list č. 5 - zámečnické práce

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

KSO:

Místo: Český Krumlov

Zadavatel:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant:

WIZNER AA

Poznámka:

rozpočty byly zhotoveny pro I., II., a III. etapu výstavby  
následně byla doplněna etapa č. IV do předešlých rozpočtů

7  
**Dřevotvar**  
řemesla a stavby s.r.o.  
Slaivníkova 455 • 391 55 Chýnov  
TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH -120 404,89**

DPH základní snížená	Základ daně -120 404,89 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -25 265,03 0,00
-------------------------	------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Cena s DPH v CZK -145 689,92**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo:

Český Krumlov

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant: WIZNER AA

**Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]**

**Náklady soupisu celkem -120 404,89**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

94 - Lešení a stavební výtahy 0,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

**PSV - Práce a dodávky PSV -120 404,89**

764 - Konstrukce klempířské 0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

767 - Konstrukce zámečnické -120 404,89

781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

782 - Dokončovací práce 0,00

783 - Dokončovací práce 0,00

784 - Dokončovací práce 0,00

Stavba:

"Výměna oken ZŠ T.G. Masaryka, Český Krumlov"

Smlouva o dílo č. 337/2018/01

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo: Český Krumlov

Datum:

Objednatel: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584, OR vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-120 404,89</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-120 404,89	
D		767	Konstrukce zámečnické				-120 404,89	
224	K	767-004	D+M Z3 nová mříž 2200/1025 mm viz zámečnické výrobky, vč. povrch. úpravy	kus	-3,000	19 168,00	-57 504,00	Vlastní
225	K	767-005	D+M Z4 nová mříž 2200/1075 mm viz zámečnické výrobky, vč. povrch. úpravy	kus	-3,000	20 103,00	-60 309,00	Vlastní
226	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-1 178,130	2,20	-2 591,89	CS ÚRS 2015 02

**Protokol o změně č. 6 - VÍCEPRÁCE**  
*na akci*  
**Výměna oken ZŠ TGM Český Krumlov**

Navrhovatel změny:

Zadavatel

Popis změny, vícepráce

větrací mřížky průduchů ve fasádě: na základě požadavku zástupců zadavatele, bylo dohodnuto, výměna stávajících plastových mřížek větracích otvorů za nerezové. Stávající plastové mřížky byly s částí poškozené a nesoudržné v dožitém stavu

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod změny, vícepráce

na základě požadavku zástupců zadavatele, bylo dohodnuto, výměna stávajících plastových mřížek větracích otvorů za nerezové. Stávající plastové mřížky byly s částí poškozené a nesoudržné v dožitém stavu

Vyčíslení změny, vícepráce

Změnový list č. 6 celkem

7.224,72,- Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

ne

Poznámka

Za navrhovatele

Přílohy (cenový list apod.)

Položkový rozpočet

V .....  
v ..... dne ..... 2019

Potvrzení : za investora :

za generálního projektanta :

za technického dozora :

za uživatele :

za zhotovitele :

**Ing. MIROSLAV NÁVARA**  
inženýrská činnost, dozorování staveb

Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003  
e-mail: m.navara@volny.cz

TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463

**Stavby a údržba**  
Stavby a údržba s.r.o.  
IČ: 26271584  
DIČ: CZ26271584  
Slavnicková 435 • 391 55 Chýnov

# KRYCÍ LIST SOUPISU - Změnoví list č. 6 - větrací mřížky průduchů ve fasádě

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

KSO:

Místo: Český Krumlov

Zadavatel:

Uchazeč:


Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant:

WIZNER AA

Poznámka:

rozpočty byly zhotoveny pro I., II., a III. etapu výstavby  
následně byla doplněna etapa č. IV do předešlých rozpočtů

7  
  
 TEL.: 381 297 711  
 FAX: 381 297 463  
 IČ: 26071584  
 DIČ: CZ26071584  
 Slavníkovců 466 - 071 55 Chýnov

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**7 224,72**

DPH základní  
snížena

Základ daně

7 224,72

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 517,19

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 741,91**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo:

Český Krumlov

Datum:

Zadavatel:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant: WIZNER AA

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**7 224,72**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

7 224,72

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

7 224,72

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

782 - Dokončovací práce

0,00

783 - Dokončovací práce

0,00

784 - Dokončovací práce

0,00

Stavba:

"Výměna oken ZŠ T.G. Masaryka, Český Krumlov"

Smlouva o dílo č. 337/2018/01

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo: Český Krumlov

Datum:

Objednatel: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Slavnikovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584, OR vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 224,72</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 224,72	
D	767		Konstrukce zámečnické				7 224,72	
K	728415121		Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm	kus	10,000	212,40	2 124,00	80% z ceny
K	728415122		Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm	kus	6,000	261,20	1 567,20	80% z ceny
M	28651-1		NVM pr. 100 síťovina nerez	kus	2,000	172,00	344,00	
M	28651-2		NVM pr. 125 síťovina nerez	kus	8,000	206,00	1 648,00	
M	28651-3		NVM pr. 150 síťovina nerez	kus	6,000	231,00	1 386,00	
226	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	70,692	2,20	155,52	CS ÚRS 2015 02



**Protokol o změně č. 7 - VÍCEPRÁCE**  
*na akci*  
**Výměna oken ZŠ TGM Český Krumlov**

Navrhovatel změny:

Zadavatel

Popis změny, vícepráce

revize hromosvodů: na základě požadavku zástupců zadavatele, bylo dohodnuto, provedení revizí hromosvodů. V průběhu realizace bylo nutno hromosvody odpojit a znovu napojit na nové plechování říms. Stávající revize pozbyla platnosti v průběhu realizace dne 2.4.2019.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod změny, vícepráce

na základě požadavku zástupců zadavatele, bylo dohodnuto, provedení revizí hromosvodů. V průběhu realizace bylo nutno hromosvody odpojit a znovu napojit na nové plechování říms. Stávající revize pozbyla platnosti v průběhu realizace dne 2.4.2019

Vyčíslení změny, vícepráce

Změnový list č. 7 celkem

18.000,- Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

ne

Poznámka

Za navrhovatele

Přílohy (cenový list apod.)

Položkový rozpočet

v Č. KRUMLOVĚ : dne 22.8.2019

Potvrzení : za investora :

za generálního projektanta :

za technického dozora :

za uživatele :

za zhotovitele :

**Ing. MIROSLAV NÁVARA**  
**inženýrská činnost, dozorování staveb**

Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003  
e-mail: m.navara@volny.cz

TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463

IČ: 26071584  
DIČ: CZ223071334

Slavnickovská 485 • 391 55 Chýnov

# KRYCÍ LIST SOUPISU - Změnoví list č. 7 - revize hromosvodů

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

KSO:

Místo:

Český Krumlov

Zadavatel:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant:

WIZNER AA

Poznámka:

rozpočty byly zhotoveny pro I., II., a III. etapu výstavby  
následně byla doplněna etapa č. IV do předešlých rozpočtů

**Dřevotvar**  
řemesla a stavby s.r.o.  
Slovnikovská 1133/4, 381 01 Český Krumlov  
TEL: 381 297 711  
FAX: 381 297 463  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26071584

CZ26071584

**Cena bez DPH**

**18 000,00**

DPH základní  
snižena

Základ daně  
18 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
3 780,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**21 780,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo:

Český Krumlov

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant: WIZNER AA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**18 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

18 000,00

M21 - Elektromontáže

18 000,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

782 - Dokončovací práce

0,00

783 - Dokončovací práce

0,00

784 - Dokončovací práce

0,00

Stavba:

"Výměna oken ZŠ T.G. Masaryka, Český Krumlov"

Smlouva o dílo č. 337/2018/01

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo: Český Krumlov

Datum:

Objednatel: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584, OR vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 000,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 000,00	
D	M21		Elektromontáže				18 000,00	
K	M21		Revize stávajícího hromosvodu	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	vlastní

**Protokol o změně č. 8 - VÍCEPRÁCE**  
*na akci*  
**Výměna oken ZŠ TGM Český Krumlov**

Navrhovatel změny:  
Zadavatel

**Popis změny, vícepráce**  
střešní lapače (gajdry): v průběhu realizace bylo zjištěno, stávající střešní lapače a zahrnutí plastové nepůvodní jsou poškozeny a nefunkční. Bylo dohodnuto 2 ks plastových lapačů a 4 ks plastového zahrnutí, rehabilitovat litinovými, litina je původní materiál na objektu cca 80% zachován. Dále bylo dohodnuto provést celkové nátěry lapačů a zahrnutí. Z důvodu špatné nivelity dvorního traktu dochází ke shromažďování povrchové vody u objektu, bylo dohodnuto zřízení kanalizační vpusti v blízkosti měněného střešního lapače

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

**Důvod změny, vícepráce**  
v průběhu realizace bylo zjištěno, stávající střešní lapače a zahrnutí plastové nepůvodní jsou poškozeny a nefunkční. Bylo dohodnuto 2 ks plastových lapačů a 4 ks plastového zahrnutí, rehabilitovat litinovými, litina je původní materiál na objektu cca 80% zachován. Dále bylo dohodnuto provést celkové nátěry lapačů a zahrnutí. Z důvodu špatné nivelity dvorního traktu dochází ke shromažďování povrchové vody u objektu, bylo dohodnuto zřízení kanalizační vpusti v blízkosti měněného střešního lapače

Vyčíslení změny, vícepráce

Změnový list č. 8 celkem

58.364,81,- Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

ne

Poznámka

Za navrhovatele

Přílohy (cenový list apod.)

Položkový rozpočet

V ..... dne ..... 2019

Potvrzení : za investora :

za generálního projektanta :

za technického dozora :

za uživatele :

za zhotovitele :

Ing. MIROSLAV NÁVARA  
inženýrská činnost, dozorování staveb  
Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003  
e-mail: m.navara@volny.cz  
TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463

7  
Skladovací 456 • 391 55 Chýnov

# KRYCÍ LIST SOUPISU - Změnoví list č. 8 - střešní lapače

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

KSO:

Místo:

Český Krumlov

Zadavatel:

Uchazeč:


Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant:

WIZNER AA

Poznámka:

rozpočty byly zhotoveny pro I., II., a III. etapu výstavby  
následně byla doplněna etapa č. IV do předešlých rozpočtů

  
TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584  
Slavníkova 435, 391 55 Chýněv

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26071584

CZ26071584

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**58 364,81**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
58 364,81  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
12 256,61  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**70 621,42**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo:

Český Krumlov

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant: WIZNER AA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**58 364,81**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**24 062,75**

1 - zemní práce

17 198,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

6 863,87

**PSV - Práce a dodávky PSV**

**34 302,06**

721 - ZTI

34 302,06

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

782 - Dokončovací práce

0,00

783 - Dokončovací práce

0,00

784 - Dokončovací práce

0,00

Stavba:

"Výměna oken ZŠ T.G. Masaryka, Český Krumlov"

Smlouva o dílo č. 337/2018/01

Objekt:

01 - I, II, III a IV etapa

Místo:

Český Krumlov

Datum:

Objednatel: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584, OR vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****58 364,81**

D HSV Práce a dodávky HSV 24 062,75

D 1 Zemní práce 17 198,88

K	139601102		Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	2,500	976,00	2 440,00	80% z ceny
K	631571005		Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačířku)	m3	2,500	2 344,00	5 860,00	80% z ceny
K	289970111		Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	7,600	82,80	629,28	80% z ceny
K	711482020		Izolační systém Technodren, svísele	m2	7,600	236,00	1 793,60	80% z ceny
K	895941311		Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	1,000	6 476,00	6 476,00	80% z ceny

D 998 Přesun hmot 6 863,87

28	K	998011003	Přesun hmot pro opravy a údržbu v do 24 m	t	7,069	971,00	6 863,87	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 34 302,06

D 721 Konstrukce klempířské 34 302,06

K	721242116		Lapač střešních splavenin litinový DN 125	kus	2,000	1 486,40	2 972,80	80% z ceny
K	721142106		Potrubí z litinových trub, dešťové DN 125 (3x 1m + 1x 2m)	m	5,000	3 896,00	19 480,00	vlastní
K	721242804		Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	2,000	139,50	279,00	80% z ceny
K	721000111		Nátěr lapačů střešních splavenin	kus	22,000	510,00	11 220,00	
K	998721203		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	224,528	1,56	350,26	

**Protokol o změně č. 9a - MĚNĚPRÁCE**  
*na akci*  
**Výměna oken ZŠ TGM Český Krumlov**

Navrhovatel změny:

Zadavatel

Popis změny, méněpráce

střecha markýzi nad hlavním vstupem: v průběhu realizace bylo po odstranění stávajícího nátěru zjištěno, stávající plechování markýzi nad hlavním vstupem je provedeno v materiálu měď, dle předpokladu jde o původní prvek, v dobrém stavu. Bylo dohodnuto, že bude repasován a nátěrem sjednocen

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod změny, méněpráce

v průběhu realizace bylo po odstranění stávajícího nátěru zjištěno, stávající plechování markýzi nad hlavním vstupem je provedeno v materiálu měď, dle předpokladu jde o původní prvek, v dobrém stavu. Bylo dohodnuto, že bude repasován a nátěrem sjednocen

Vyčíslení změny, méněpráce

Změnový list č. 9a celkem

26.056,98,- Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

ne

Poznámka

Za navrhovatele

Přílohy (cenový list apod.)

Položkový rozpočet

V Č. KRUMLOVĚ : dne 22.8.2017

Potvrzení : za investora :

za generálního projektanta :

za technického dozora :

za uživatele :

za zhotovitele :

Ing. MIROSLAV NÁVARA  
inženýrská činnost, dozorování staveb

Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003  
e-mail: m.navara@volny.cz

TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463

STAVNÍKOVÁ S.ROUČKA  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584

Slavnicková 435 • 391 55 Chýnov

# KRYCÍ LIST SOUPISU - Změnoví list č. 9a - střecha markýzi nad hlavním vstupem

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

KSO:

Místo: Český Krumlov

Zadavatel:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant:

WIZNER AA

Poznámka:

rozpočty byly zhotoveny pro I., II., a III. etapu výstavby  
následně byla doplněna etapa č. IV do předešlých rozpočtů

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26071584

CZ26071584

7  
**Dřevotvar**  
- řemesla a stavby  
s.r.o.  
Štávnicková 455 • 391 05 Chýnov  
TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584

**Cena bez DPH -26 056,98**

DPH základní snížená	Základ daně -26 056,98 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -5 471,97 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Cena s DPH v CZK -31 528,95**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo:

Český Krumlov

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant: WIZNER AA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem -26 056,98**

**PSV - Práce a dodávky PSV -26 056,98**

721 - ZTI 0,00

764 - Konstrukce klempířské -26 056,98

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

782 - Dokončovací práce 0,00

783 - Dokončovací práce 0,00

784 - Dokončovací práce 0,00



Stavba:

"Výměna oken ZŠ T.G. Masaryka, Český Krumlov"

Smlouva o dílo č. 337/2018/01

Objekt:

01 - I, II, III a IV etapa

Místo:

Český Krumlov

Datum:

Objednatel: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584, OR vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-26 056,98</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-26 056,98	
D	764		Konstrukce klempířské				-26 056,98	
K	764001821		Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	-21,660	52,90	-1 145,81	
K	764111415		Krytina střechy drážkováním ze svítkůz Pz plechu rš 670 mm s povrhovou úpravou	m2	-21,660	1 150,00	-24 909,00	
K	998764103		Přesun hmot tonážní konstrukce klempířské v objektechv do 24 m	t	-0,001	1 805,00	-2,17	

**Protokol o změně č. 9b - VÍCEPRÁCE**  
*na akci*  
**Výměna oken ZŠ TGM Český Krumlov**

Navrhovatel změny:  
Zadavatel

Popis změny, vícepráce  
střecha markýzi nad hlavním vstupem: v průběhu realizace bylo po odstranění stávajícího nátěru zjištěno, stávající plechování markýzi nad hlavním vstupem je provedeno v materiálu měď, dle předpokladu jde o původní prvek, v dobrém stavu. Bylo dohodnuto, že bude repasován a nátěrem sjednocen

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod změny, vícepráce  
střecha markýzi nad hlavním vstupem: v průběhu realizace bylo po odstranění stávajícího nátěru zjištěno, stávající plechování markýzi nad hlavním vstupem je provedeno v materiálu měď, dle předpokladu jde o původní prvek, v dobrém stavu. Bylo dohodnuto, že bude repasován a nátěrem sjednocen

Vyčíslení změny, vícepráce

Změnový list č. 9b celkem

10.660,82,- Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

ne

Poznámka

Za navrhovatele

Přílohy (cenový list apod.)

Položkový rozpočet

v Českém Krumlově : dne 22.8.2019

Potvrzení : za investora :

za generálního projektanta :

za technického dozora :

za uživatele :

za zhotovitele :

Ing. MIROSLAV NÁVAR,  
inženýrská činnost, dozorování s  
Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 203  
e-mail: m.navara@volny

TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463



TEL.: 26071584  
DIČ: CZ26071584  
Slavnicková 436 • 391 55 Chýnov

# KRYCÍ LIST SOUPISU - Změnoví list č. 9b - střecha markýzi nad hlavním vstupem

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

KSO:

Místo: Český Krumlov

Zadavatel:

Uchazeč:


Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant:

WÍZNER AA

Poznámka:

rozpočty byly zhotoveny pro I., II., a III. etapu výstavby  
následně byla doplněna etapa č. IV do předešlých rozpočtů

  
Dřevotvar  
řemesla a stavby  
s.r.o.  
Slavnickova 235 • 391 55 Chýnov  
TEL.: 381 297 711  
FAX: 381 297 463  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26071584

CZ26071584

**Cena bez DPH 10 660,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 660,82	21,00%	2 238,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 12 899,59**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo:

Český Krumlov

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant: WÍZNER AA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>10 660,82</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	10 660,82
721 - ZTI	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
782 - Dokončovací práce	0,00
783 - Dokončovací práce	10 660,82
784 - Dokončovací práce	0,00

Stavba:

"Výměna oken ZŠ T.G. Masaryka, Český Krumlov"

Smlouva o dílo č. 337/2018/01

Objekt:

01 - I, II, III a IV etapa

Místo:

Český Krumlov

Datum:

Objednatel: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584, OR vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>10 660,82</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 660,82	
D	783		Dokončovací práce				10 660,82	
K	783522900		Údržba, nátěr syntet.klempířských konstr. Z+2x vč. očištění	m2	21,660	176,40	3 820,82	80% z ceny
K	764111111		Krytina střechy z Pz plechu klempířská oprava před provedením nátěru (hodinová zúčtovací sazba včetně spotřebního materiálu)	HZS	18,000	380,00	6 840,00	Rpoložka

**Protokol o změně č. 10 - VÍCEPRÁCE**  
*na akci*  
**Výměna oken ZŠ TGM Český Krumlov**

Navrhovatel změny:  
Zadavatel

Popis změny, vícepráce  
oprava zastřešení schodiště do jídelny: na základě požadavku zástupců zadavatele, bylo dohodnuto, provedení opravy části zastřešení přístřešku schodiště vstupu do jídelny

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod změny, vícepráce  
na základě požadavku zástupců zadavatele, bylo dohodnuto, provedení opravy části zastřešení přístřešku schodiště vstupu do jídelny

Vyčíslení změny, vícepráce

Změnový list č. 10 celkem

9.260,24,- Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

ne

Poznámka

Za navrhovatele

Přílohy (cenový list apod.)

Položkový rozpočet

V .....**ČESKÝ KRUMLOVĚ**..... dne **22.8.2019**.....

Potvrzení : za investora :

za generálního projektanta :

za technického dozora :

za uživatele :

za zhotovitele :

**Ing. MIROSLAV NÁVARA**  
**inženýrská činnost, dozorování staveb**  
Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003  
e-mail: m.navara@volny.cz

7  
**Stavby a služby**  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ22071584  
Slavíkovská 435 - 391 55 Chýnov

# KRYCÍ LIST SOUPISU - Změnoví list č. 10 - oprava zastřešení schodiště do jídelny

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

KSO:

Místo: Český Krumlov

Zadavatel:

Uchazeč:


Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Projektant:

WIZNER AA

Poznámka:

rozpočty byly zhotoveny pro I., II., a III. etapu výstavby  
následně byla doplněna etapa č. IV do předešlých rozpočtů

  
TEL: 381 297 711  
FAX: 381 297 463  
IČ: 26071584  
DIČ: CZ26071584  
Slavnicková 435/391 55 Chýnov

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 26071584

DIČ: CZ26071584

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH 9 260,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 260,24	21,00%	1 944,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 11 204,89**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna oken objektu T.G.Masaryka

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo:

Český Krumlov

Datum:

Projektant: WIZNER AA

Zadavatel:

Uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>9 260,24</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>9 260,24</b>
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytiny tvrdé	9 260,24
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
782 - Dokončovací práce	0,00
783 - Dokončovací práce	0,00
784 - Dokončovací práce	0,00

Stavba:

"Výměna oken ZŠ T.G. Masaryka, Český Krumlov"

Smlouva o dílo č. 337/2018/01

Objekt:

**01 - I, II, III a IV etapa**

Místo: Český Krumlov

Datum:

Objednatel: Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836

Zhotovitel: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Slavnicková 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584, OR vedený KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 260,24</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 260,24	
D	765		Krytiny tvrdé				9 260,24	
K	765375119R0X		Demontáž + montáž krytina polykarbonátová komůrková - zastřešení schodiště	HZS	20,000	289,80	5 796,00	Vlastní
M	28318		Dodávka polykarbonátové krytiny vč. ukončovacích AL profilů	m2	6,300	430,00	2 709,00	Vlastní
K	998765203		Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	85,050	8,88	755,24	80% z ceny