Harmonogram prací

Akce: F2 – SO02 - Lávka pro pěší

Zak.č. 11 112 00

Pol.č.	Název	měsíc	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11
		týden	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Zařízení staveniště						X																										
2	Hloubení stavebních jam							X																									
3	Mikropiloty								X	X	X																						
4	Spodní stavba (opěry, základ pro podpěry)										X	X	X	X																			
5	Ložiska													X																			
6	Opevnění u opěr pod průmětem NK												X	X																			
7	Nosná konstrukce včetně podpěr														X	X	X	X															
8	Závěrné zídky																X																
9	Dřevěná mostovka																	X	X														
10	Zábradlí																		X	X													
11	Opevnění terénu kamennou rovnaninou																		X	X													
12	Úprava okolí lávky, dokončující práce																				X												
13	Odstranění ZS a zrušení DIO																					X											
	Výroba nosné konstrukce						X	X	X	X	X	X	X	X																			